

26 SEPT- 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, RELIENO Y CONFORMADO EN CALLES EN FRACC. CUVE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,360,115.11 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS 11/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2009-2022 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A CARGO DEL C. FRANCISCO ANGULO PEREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIAUTRA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. FRANCISCO ANGULO PEREZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIAUTRA CASTRO Y POR EL CONTRATISTA EL C. FRANCISCO ANGULO PEREZ.



SCP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, RELLENO Y CONFORMADO EN CALLES EN FRACC. CUIVE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA - 2009-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

26/SEPT./2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE FRANCISCO ANGULO PEREZ.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

26/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PODRA PAGAR, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PODRAN PAGARSE HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

26/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA LA RED DE ALCANTARILLADO ENTRE M-3 Y M-2 ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, RELLENO Y CONFORMADO EN CALLES EN RAACL. CUIVE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2009-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

30/SEPT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.


SCP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

04/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS POZOS DE VISITA Y LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS Y SE INICIO CON LA LINEA DE AGUA POTABLE.


SCP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

07/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS REGISTROS SANITARIOS, SE TIENE LINEA DE AGUA POTABLE COLOCADA, SE TRABAJA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS.


SCP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE,
RELLENO Y CONFORMADO EN CALLES EN FRACC. CUIVE UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2009-2022

NOTA DE BITACORA N° 08

11/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LAS TOMAS DOMI-
CILIARIAS Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LLAVEZ NARIZ DE 1/2".



SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

15/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS LLA-
VEZ NARIZ, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01
NORMAL PARA SU REVISION.



SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

17/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$693,474.58 Y UN
LIQUIDO A PAGAR DE \$432,823.79 CON PERIODO DE EJECUCION DEL
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022.


SEP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, RELLENO Y CONFORMADO EN CALLES EN FRACC. CIVIC UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ABJ-PEST-APDA-2009-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

17/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA VIALIDAD N° 02 EN LOS TERRAPLENES, YA SE TIENEN LOS CORTES DE LAS DOS VIALIDADES.


SCP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

24/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO CON LOS TERRAPLENES EN LA VIALIDAD N° 02 Y SE EMPEZARON LOS MISMOS EN LA VIALIDAD N° 01.


SCP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

31/OCT./2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS EN LAS DOS VIALIDADES, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.


SCP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

07/NOV./2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 561,399.27 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE \$ 350,390.58 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.


SCP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, RED DE AGUA POTABLE, RELLENO Y CONFORMADO EN CALLES EN FRACC. CIVIL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2009-2022

NOTA DE BITACORA N° 15

04/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LIBERO CONVENIO POR DISMINUCION DE MONTO TRAMITADO EL DICTAMEN EL 14 DE OCTUBRE DEL 2022, EL 18 DE OCTUBRE DEL 2022 SE PRESENTO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y SE AUTORIZO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2022 SE FIRMO CONVENIO N°. CONV-01-2022-MI-C 2009-2022 DE DISMINUCION DE MONTO POR - \$ 64,687.59, POR LO CUAL EL NUEVO MONTO ES DE \$ 1,295,427.52 SIN MODIFICAR EL TIEMPO ESTABLECIDO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES N° 03 ADICIONAL Y N° 04 NORMAL FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

05/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REQUERISA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL CON IMPORTE DE \$ 22,751.96 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 163.55 Y LA ESTIMACION N° 04 NORMAL FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 17,801.77 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 2,506.87 LAS DOS ESTIMACIONES CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DEL OCTUBRE DEL 2022.



SOP



CONTRATISTA