

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**


ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	CONTRATISTA: <u>JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO</u>
OBRA <u>CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN TRIFÁSICA Y EQUIPO DE MEDICIÓN, PARA ATENDER A LA ZONA TEMPORALERA DEL MUNICIPIO DE AHOME, E</u>	REG. PADRON <u>SOP-PC-031-22</u>
DE SINALOA.	REG. FED. DE CAUS. <u>GAFM-541127-I31</u>
UBICACIÓN <u>MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</u>	PROGRAMA <u>ESTATAL DE OBRA</u>
CONTRATO N°: <u>OPPU-EST-LP-PEST-ELEC-1901-2023</u>	IMPORTE CONTRATO: \$ <u>5'421,710.85</u>
CONVENIO N°: <u>CONV-012023-MI-C1901-2023</u>	IMPORTE CONVENIO: \$ <u>601,523.38</u>
INICIACION PROGRAMADA <u>26-ENE-2023</u>	
TERMINACION PROGRAMADA <u>25-MAY-2023</u>	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO _____	IMPORTE SANCION \$ _____
COMPAÑIA AFIANZADORA <u>CHUBB FIANZAS MONTERREY</u>	IMPORTE ANTICIPO \$ <u>1,897,598.80</u>
NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO <u>2200881</u>	\$ <u>1,897,598.80</u>
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO <u>2200883</u>	\$ <u>542,171.08</u>
NO. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS <u>2254499</u>	\$ <u>602,323.42</u>

EN LA LOCALIDAD DE LA BOLSA DE TOSALIBAMPO UNO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN TRIFÁSICA Y EQUIPO DE MEDICIÓN, PARA ATENDER A LA ZONA TEMPORALERA DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARIA" DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO, MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DEL CONTRATO	26/01/2023 AL 25/05/2023		\$5,421,710.85
MONTO CONVENIO	26/01/2023 AL 25/05/2023		\$ 601,523.38
ESTIMACION No. 1 NORMAL	26/01/2023 AL 17/02/2023	767,008.94	
ESTIMACION No. 2 NORMAL	18/02/2023 AL 15/03/2023	951,762.05	
ESTIMACION No. 3 NORMAL	16/03/2023 AL 30/04/2023	3,631,456.26	
ESTIMACION No. 4 EXTRAORDINARIA	01/05/2023 AL 15/05/2023	525,243.19	
ESTIMACION No. 5 FINIQUITO	16/05/2023 AL 25/05/2023	147,763.79	
ESTIMACION No. 6			
ESTIMACION No. 7			
SUMA DE ESTIMACIONES		6,023,234.23	
CARGOS AL CONTRATISTA			
SALDO QUE SE CANCELA			
SUMAS IGUALES		6,023,234.23	6,023,234.23

R E C I B E :		E N T R E G A :
VO. BO.	VO. BO.	CONTRATISTA
 ING. JOSÉ BOSARIO VALENZUELA ARAUJO RESIDENTE DE LA SOP	 ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	 ING. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO REPRESENTANTE LEGAL