

OPPU - EST - ADJ - FASP - INAD - 0707A - 2023.

OBRA: JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN
NAVOLATO KM. 12.5 MUNICIPIO DE CULIA-
CAN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION INMUEBLE.
(INSTALACIONES). A CONTRATISTA PARA QUE
EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS

02° - INICIAN CON TRABAJOS DE RETIRO DE
PISO EXISTENTE.

FECHA: 18-07-2023

03° - DEMOLICION Y RETIRO DE ZOCLO DE
CERAMICA A 20 MTS. EN CARRETERA



FECHA: 26-07-2023

04° - RETIRO DE LAMPARIN DE AZULEJO
DE 10X10 CMS. EN PARRA DE CONCRETO

05° - RETIRO DE LAMPARIN DE AZULEJO DE
10X10 CMS. EN PARRA DE CONCRETO.

FECHA: 01-08-2023

06° - SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO
DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE DE 60X60
CMS. MARCA INTERCERAMIC MODELO CATANIA
SIN GRASA ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO
PREMIER ANTIDERRAPANTE.


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - ADJ - FASP - INAD - 0707A - 2023

OBRA: JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
CON DOMICILIO EN CARRETERA CUACAN
NAVOLATO KM. 12.5 MUNICIPIO DE CUA-
CAN ESTADO DE SINALOA.

07° - CONTINUAN CON INSTALACION DE PISO
DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE.

FECHA: 10-08-2023

08° - RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO.
DEL 10-07-2023 AL 10-08-2023.



FECHA: 14-Agosto-2023

09° - APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
DEL 10-07-2023 AL 10-08-2023.

FECHA: 16-08-2023

10° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 164,190.48
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
10-07-2023 AL 10-08-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR Sop.
SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - FASP - 0707A - 2023 -

OBRA: JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN
NAVOLATO KM. 12.5 MUNICIPIO DE CULIA-
CAN ESTADO DE SINALOA.

11° - INSTALACION DE AZULEJO DE 60X60
CMS - MARCA INTERCERAMIC.

FECHA: 22-08-2023

12° - INSTALACION DE 20010 INTERCERAMIC.
DE 10X60 CMS - MARCA CATANIA SINALOA
ASENTADO CON ADHESIVO Y EMPUOLUI-
LIADOR


13° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
GALVANIZADO 76 MM. INCLUYE APRAZADE-
RA

FECHA: 28-08-2023

14° - PINTURA VINILICA EN MUROS Y
PIAFONES CALIDAD: PERLINTE MARCA
BEREL DE 0.00 A 3.00 MTS



SUPERVISOR S.O.P.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - FASP - INAD - 0707A - 2023.

OBRA - JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
CON DOMICILIO EN GARRETERA CULIACAN
NAVOLATO KM. 12.5 MUNICIPIO DE CULIA -
CAN ESTADO DE SINALOA.

15° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION N° 02 NORMAL PERIODO
DEL 11-08-2023 AL 30-08-2023.


FECHA: 01-SEPT-2023

16° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL
PERIODO DEL 11-08-2023.

FECHA: 05-SEPT-2023

17° - RECIBO ESTIMACION N° 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 122,520.77.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 11-08-2023 AL 30-08-2023

Y AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP
SUPERINTENDENTE

OPP - EST - ADJ - FASP - INAD - 0707A - 2023.

OBRA: JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN
NAVOLATO KM. 12.5 MUNICIPIO CULIACAN
ESTADO DE SINALOA.

18° - TERMINACION DE INSTALACION DE
LAMBRIN DE AZULEJO DE 60X60
CMS. MARCA INTERCERAMIC.

FECHA: 11-SEP-2023


19° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.


20° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO
DEL 31-08-2023 AL 10-09-2023.

FECHA: 13-SEPT-2023

21° - APROVACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION 03 FINIQUITO
PERIODO DEL 31-08-2023 AL
10-09-2023.

22° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PRO-
XIMO 15 SEPT. DEL AÑO EN CURSO
EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALI-
ZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS
TERMINADOS Y SU CALIDAD.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

OPPU - EJT - ADJ - FASP - INAD - 0707A - 2023.

OBRA: JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN
NAVOLATO KM. 12.5 MUNICIPIO DE
CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

23° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA
OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS
Y SU CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTRE-
GA Y RECEPCION.

FECHA: 22-09-2023


24° - RECIBO ESTIMACION N°03 FINQUITO
POR UN IMPORTE DE \$10,159.04.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 31-08-2023 AL 10-09-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

25° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISOR. SOP.



SUPERINTENDENTE.