

Nota No. 1

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2912A-2022
~~07/JUNIO/2023~~
09/ENERO/2023

Con esta fecha se apertura este libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos del siguiente contrato de obra:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2912A-2022

Objeto del contrato:

"La Secretaría encomienda a la "Contratista" la ejecución de los trabajos de la obra: "Pavimentación en calle AV. Constituyente Heriberto Jara entre calles Constituyente Luis M. Rojas y Constituyente Emiliano García, ubicada en la Col. Libertad (Escuela Primaria Ford), en la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Monto del Contrato: \$ 4'432,407.04 (incluido)

Contratista: C. Francisco Angulo Perez,
Asociado con la Compañía Infraestructura Urbana de Sinaloa, S.A de C.V.

Plazo de ejecución: 09/ENERO/2023 al 07/JUNIO/2023.



09 Enero / 2023

2

Continúa Nota no. 1 CONT. 2012A-2022

La Secretaria Asigna al ~~07 / junio / 2023~~ Arg. Carmen Rosario Uzarraga Acosta mediante oficio como residente de obra a continuación se registra su firma:



La contratista asigna como superintendente de la obra al Ing. Francisco Angulo Perez con poder amplio y suficiente para dirigir los trabajos del presente contrato. A continuación se registra su firma:



Nota no. 2

09 Enero / 2023

La Secretaria pone a disposición del contratista el inmueble sobre el cual se llevarán a cabo los trabajos relativos al presente contrato, mediante oficio no. SOP-DIR-SOP-2244-DI-2022.



Nota No. 3

CONT-2912A-2022
09 Enero 2023

Con esta fecha se inician los ~~contra~~ trabajos del presente contrato aún y cuando no se ha hecho efectivo el pago del anticipo.



Nota No. 4

09 Enero 2023

Notifica la dirección de estudios y proyectos que se le hará un ajuste al proyecto, en atención a las demandas de los vecinos. Los cambios de proyecto consisten en que el ancho de calzada aumenta a 10 m de un original de 8 m y los espesores del cuerpo del pavimento quedarán de la sig. manera:

- Losa de concreto 15 cm

- Base parcialmente triturada 20 cm

- Capa de sub rasante 30 cm

- Compactación de terreno natural 15 cm

Lo anterior motivará un convenio de presupuesto modificado con el consecuente aumento de monto. Continúa en la sig. hoja.

CONT - 29/2 A - 2022
09/Enero/2023

Continúa nota no. 4


Por lo que el contratista deberá presentar a la brevedad posible el comparativo de obra y el alcance de los cambios en cuanto a agua potable y drenaje así como de banquetas, para así solicitar dicha captación de recursos.



Nota No. 5

16/Enero/2023


Para esta fecha tenemos el 80% de la sustitución de la red hidráulica y el 40% de la sustitución de la red sanitaria.



Nota No. 6

CONT-29/2A-2022
25 Enero / 2023

Para esta fecha tenemos ejecutado el 100% de la red hidráulica y sanitaria, se han iniciado los trabajos de excavación para alojar el cuerpo del Puente.




Nota No. 7

10 febrero / 2023

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 1 Normal, con un periodo de ejecución del 09 Enero / 2023 al 09 febrero / 2023, la cual presenta el sig. desglose:

Importe total	\$ 845, 979. 46
Amorti. Anticipo	\$ 246, 092. 81
Deducciones de Contrato	\$ 21, 878. 78
Líquido a Pagar	\$ 528, 007. 87



Nota No. 8

CONT-2912A-2022
20/febrero/2023

Para esta fecha tenemos un avance del 100% en las excavaciones y un 50% en la capa subrasante de 30 cm.



Nota No. 9

01/marzo/2023

Con esta fecha tenemos un avance del 100% en excavación, compactación del terreno natural, subrasante. En la capa de base parcialmente triturada de 20 cm de espesor del 75%.




Nota No. 10

CONT-2912A-2022
10 / marzo / 2023

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 2 Normal, con un periodo de ejecución del 10 / febrero / 2023 al 09 / marzo / 2023, la cual presenta el siguiente desglose:


Importe total	\$ 883,162.46
Amort. Anticipo	\$ 309,106.86
Deducc de Contrato	\$ 22,840.41
Líquido a Pagar	\$ 551,215.19




Nota No. 11

17 / marzo / 2023


Con esta fecha se autorizan ejecutar conceptos extraordinarios relativos a la red hidráulica, red sanitaria y diversos complementarios.




Nota No: 12

CONT-2912A-2022
23 / Marzo / 2023

Para esta fecha tenemos ejecutado el 100% de guarnición tipo "L" y banquetas ambas laterales, tenemos es 50% de losas de Pavimento 15 cms de espesor con concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$







Nota No. 13

27 / marzo / 2023

Se le autoriza a la contratista ejecutar cantidades adicionales que son necesarias debido a la ampliación del ancho de calzada principalmente.





Nota No: 14

CONT-2912A-2022
09/Abril/2023

Para esta fecha tenemos ejecutado el 100 % de las banquetas, guarniciones y losas de pavimento, alumbrado público. Nos faltaría la autorización de un convenio de ampliación de monto que se encuentra en trámite, para pagar conceptos y cantidades adicionales.

Nota No: 15

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 3 Normal, con un periodo de ejecución del 10/Marzo/2023 al 09/Abril/2023, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$	2,459,573.68
Amort. de Anticipo	\$	860,850.79
Deducc. de Contrato	\$	63,609.66
Líquido a Pagar	\$	1,535,113.23

Nota No: 16

CONT-2012A-2022
18/Abril/2023

Para esta fecha se tienen ejecutadas cantidades adicionales hasta donde el monto autorizado lo permite, las cantidades y conceptos excedentes al monto autorizado se cobrarán cuando se autorice el respectivo convenio en trámite.

Nota: No. 17

19/Abril 2023

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 4 Adicional, con un periodo de ejecución del 10/Abril 2023 al 18/Abril/2023, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total \$ 243,690.33

Amort. Anticipo \$ 85,292.00

Deducc. de contrato \$ 6,302.34

Líquido a Pagar \$ 152,095.99

Nota No. 18

CONT-2912A-2022

Para esta fecha tenemos ejecutado el total de las cantidades adicionales autorizadas y tenemos un avance del 50% en la ejecución de los conceptos extraordinarios, autorizados con anterioridad.

Nota No. 19

07 / junio / 2023

Para esta fecha tenemos ejecutados el total de los conceptos extraordinarios, por lo que la obra tiene un avance del 100%.

Nota No. 20

CONT-2912A-2022
09/junio/2023

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 5 extraordinaria finiquito, la cual presenta el sig. desglose:

Periodo de ejecución: Del 19/Abril/2023 al 07/junio/2023.

Importe total	\$ 492,486.55
Amortización de Ant.	\$ 0.0
Desuento de Contrato	\$ 12,736.72
Líquido a Pagar	\$ 479,749.83

Nota No. 21

09/junio/2023

Se cierra la Presente bitácora en virtud de haber cumplido con las metas del contrato.

Cabe señalar que se autorizó un convenio de presupuesto modificado que incluye ampliación de monto por:
\$ 492,486.80.