

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: DISEÑO, EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN CERBEA S.A DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-DC-459-22

REG. FED. CAUS.:

CONTRATO No.: OPUU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0710-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,508,109.12

CONVENIO No.: CONV-01-2022-MI-C0710-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 57,495.91

PERIODO DE CONVENIO: 13/10/2022 AL 13/12/2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 13-dic-22

INICIACIÓN PROGRAMADA: 13-oct-22

IMPORTE DE SANCIÓN:

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:  
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$527,838.19

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4082-02897-0

IMPORTE DE FIANZA: \$27,838.19

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4082-02896-1

IMPORTE DE FIANZA: \$150,810.91

No. E IMPORTE FIANZA DE CONVENIO: 4082-02896-1

IMPORTE DE FIANZA: \$5,749.59

No. E IMPORTE FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 4082-03023-6

IMPORTE DE FIANZA: \$156,560.50

EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 27/12/2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ENTRONQUE CAMINO EL MEZQUITE A LA LOCALIDAD DE LOS COCHINITOS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	13/10/2022 AL 13/12/2022	\$ 1,565,605.03	\$ 1,565,605.03
ESTIMACIÓN No.1	13/10/2022 AL 13/11/2022	\$ 1,508,109.12	
ESTIMACIÓN No.2	14/11/2022 AL 13/12/2022	\$ 51,733.54	
ESTIMACIÓN No.3			
ESTIMACIÓN No.4			
ESTIMACIÓN No.5			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 1,559,842.66	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 5,762.37	
SUMAS IGUALES:		\$ 1,565,605.03	\$ 1,565,605.03

**RECIBE:**

**ENTREGA:**

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE LA SOP.

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.

REPRESENTANTE LEGAL.

C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

ARQ. ABRAHAM CERVANTES BERRELLEZA