

Neta 1

19. marzo. 2022.

El día de hoy se da aporto a la presente bitácora en seguimiento de la obra que tiene por nombre "Ampliación de Drenaje Sanitario en la col. Ampliación Buenos Aires en el municipio de Salcedo Alvarado, Estado de Sinaloa.", bajo los siguientes datos generales de contrato:

- Número de contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0736-2022
- Importe: \$ 829,480.12 % IVA.
- Periodo: Inicio: 14 / marzo / 2022

Término: 27 / abril / 2022

El presente contrato será ejecutado por el c. José José Pérez Pérez quien a su vez designa como superintendente de obra al Ing. Roberto Mario Valenzuela López con número de cédula profesional 3609936, así como por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna como residente de la misma a la Arq. Mariana Margareta Camacho Barquero

Superintendente de obra
Ing Roberto Valenzuela

Residente de obra SOP
Arq Mariana Margareta Camacho

Nota 2

14. marzo. 2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (fundo de obra liberado) para inicio de los trabajos del presente contrato.

Dando inicio a los trabajos con levantamiento de anastres y excavaciones en calle Adolfo Peco y calle Amapas.

Nota 3


18. marzo. 2022

continúan trabajando en calle Adolfo Peco con rellenos en atarjes y levantamiento de pozos de visita, así como retiro de material producto de excavaciones, también avanzan en descargas sanitarias en calle Amapas y atarjes sanitarias de calle Los Brasileños.


Nota 4. 23. marzo. 2022.

Avanzan en atarjes y descargas sanitarias en calle Los Brasileños y calle Los Bayos, al igual que en construcción de registros sanitarios y pozos de visita de estas mismas y calle Amapas.

También avanzan con retiro de material producto de excavación.



Residente de obra SEP
Agripa Argueta Camacho



ING. ROBERTO VALENZUELA
Superintendente de obra

Nota 5 29. marzo. 2022

Este día trabajan en construcción de alcantarilla sanitaria. entre los muros. (descargas y registros de alcantarillas) así como limpieza y retiro de material producto de excavación.


Nota 6 4. abril. 2022.

El día de hoy concluyen los trabajos del presente contrato con material formado (despalme y compactado de terreno natural) del sector trabajado en esta obra.


Nota 7 23. abril. 2022.

Hoy presentan a trámite estimación # 1 final con un importe estimado de \$87,559.08 menos la amortización total de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$55,922.27

Con esta nota se cierra la presente bitácora.



Superintendente de obra
Ing. Mano Valenzuela.



Residente de obra SGP
Arq. Targanta Camacho