

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS-EL FUERTE-TÉROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$2,082,788.97

Importe del Contrato s/IVA: \$23,536,896.10

No. Estimación: 9

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 23/01/2023 al 23/07/2023

Periodo de la Estimación: 11/07/2023 al 20/07/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P06	OBRAS VIALES	2,082,788.97
Total Paquete s/IVA:		2,082,788.97
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$2,082,788.97

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.
SMB
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
[Signature]
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
[Signature]
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS-EL FUERTE-TÉROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOYA.

Municipio: El Fuerte

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

Importe del Contrato s/IVA \$23,536,896.10

Periodo del Contrato 23/01/2023 al 23/07/2023

No. Estimación: 9

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$2,082,788.97

Periodo de la Estimación: 11/07/2023 al 20/07/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
PAVIMENTACIÓN											
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,000.00	\$346.21	1,283.80	6,015.9700	8,015.97	-6,015.97	\$2,082,788.97	400.80	%

Total Partida: 2,082,788.97

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

SMB
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

[Signature]
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

[Signature]
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE