

Resumen de Estimación

Nombre de Obra ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN -DÉCIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOYA.  
 Municipio: Guasave  
 Localidad:  
 Contratista: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.  
 Contrato: OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$96,444.57  
 Importe del Contrato s/IVA: \$20,392,733.70  
 No. Estimación: 7  
 Tipo Estimación: Normal  
 Periodo del Contrato: 28/08/2023 al 28/12/2023  
 Periodo de la Estimación: 16/12/2023 al 28/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)	
P01	PRELIMINARES	96,444.57

Total Paquete s/IVA: 96,444.57  
 Ajuste por Redondeo: \$0.00  
 Total de Estimación s/IVA: \$96,444.57

**OPERADO  
CAPUFE**

  
 JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO  
 SUPERVISOR

  
 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra    ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHÍN -DÉCIMA ETAPA- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOYA.

Municipio:	Guasave	Contrato:	OPPU-EST-LP-CAPUFE-APDA-1708-2023	No. Estimación:	7
Localidad:		Importe del Contrato si/IVA	\$20,392,733.70	Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato	28/08/2023 al 28/12/2023	Importe de la Estimación:	\$96,444.57
				Periodo de la Estimación:	16/12/2023 al 28/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior					
ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (DECIMA ETAPA)										
P01	PRELIMINARES									
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA									
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	181.25	\$13.52	42.00	-0.4100	113.59	67.66	-\$5.54	62.67 %
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P									
P01S70C002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA.	M3	21,706.80	\$45.59	753.22	2,846.4900	5,036.16	16,670.64	\$129,771.48	23.20 %
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	6,529.20	\$72.02	733.03	-1,675.9000	5,586.33	942.87	-\$120,698.32	85.56 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	8,280.00	\$140.43	2,955.86	622.2100	5,455.60	2,824.40	\$87,376.95	65.89 %
<b>Total Partida:</b>									<b>96,444.57</b>	



JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE