

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE RETENCIÓN SOBRE RÍO CULIACÁN, EN LA LOCALIDAD DE SATAYA,
MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-1008-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$515,475.97
Importe del Contrato s/IVA: \$9,979,611.14
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 07/01/2024
Periodo de la Estimación: 19/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1 REPRESA P39	VARIOS	515,475.97

Total Paquete s/IVA: 515,475.97

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$515,475.97

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE RETENCIÓN SOBRE RÍO CULIACÁN, EN LA LOCALIDAD DE SATAYA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato	Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-1008-2023	No. Estimación: 4
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA: \$9,979,611.14	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 07/01/2024	Importe de la Estimación: \$515,475.97
		Periodo de la Estimación: 19/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance	
			Volúmen	P.U.								
REPRESA												
P39	VARIOS											
P39S01												
1.2.7.10	APLICACION DE TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE RESINA EPOXICA EN SUPERFICIE METALICAS DE AGUJA EN VERTEDER, EFECTUANDO LA LIMPIEZA MEDIANTE EL USO DE SAND-BLASTEO GRADO METAL BLANCO, EN SUPERFICIE SECA Y POSTERIOR MENTE REMOCION DE RESIDUOS	PZA	33.00	\$3,662.62	0.00	33.0000	33.00	0.00	\$120,866.46	100.00	%	
1.2.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLONES DE MADERA (AGUJAS) DE 1.80 M X 6"X4", (VERIFICAR DIMENSIONES FISICAMENTE EN CAMPO DE ACUERDO CON LAS GUIAS EXISTENTES), PARA LA FORMACION DE VERTEDOR MOVIL. LOS CUALES DEBERAN COLOCARSE EN LAS GUIAS DE ACERO ESTRUCTURAL	PZA	320.00	\$1,183.15	0.00	320.0000	320.00	0.00	\$378,608.00	100.00	%	
1.2.7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FANTASMA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: PLACAS PARA ANCLAJE	PZA	7.00	\$2,285.93	0.00	7.0000	7.00	0.00	\$16,001.51	100.00	%	

Total Partida: 515,475.97

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO