

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en el camino Bacubirito a Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$277,864.18
Importe del Contrato s/IVA: \$293,008.68
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 19/04/2022 al 02/06/2022
Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 02/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	CAMINO BACUBIRITO - LOS TRONCONES	
P01	PRELIMINARES	26,809.99 ✓
P03	OBRA CIVIL	249,504.30 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	1,549.89 ✓
Total Paquete s/IVA:		277,864.18 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓
Total de Estimación s/IVA: \$277,864.18 ✓



ING. SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTOMAYOR
SUPERVISOR SCOT

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Página 1 de 2

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en el camino Bacubirito a Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022
Importe del Contrato s/IVA: \$293,008.68
Periodo del Contrato: 19/04/2022 al 02/06/2022
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$277,864.18
Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 02/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
CAMINO BACUBIRITO - LOS TRONCONES										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	129.05	\$12.40	0.00	129.0500	129.05	0.00	\$1,600.22	100.00 %
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.									
1.1.2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B Y C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	51.47	\$460.98	0.00	51.4700	51.47	0.00	\$23,726.64	100.00 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	25.72	\$117.99	0.00	12.5700	12.57	13.15	\$1,483.13	48.87 %
Total Partida:									26,809.99	
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
1.2.2	LOSA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE ANCLAJE DE VARILLA A DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO.	M2	128.70	\$1,375.67	0.00	120.0000	120.00	8.70	\$165,080.40	93.24 %
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	128.70	\$157.06	0.00	120.0000	120.00	8.70	\$18,847.20	93.24 %
P03S33	DENTELLÓN Y PILASTRAS DE CONCRETO									
1.2.1	DENTELLON DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. DE SECCION 30 X 40 CMS.	ML	51.00	\$1,290.88	0.00	50.8000	50.80	0.20	\$65,576.70	99.61 %

ING.SERGIO CASTRO ANGULO
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP.


Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en el camino Bacubirito a Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa
Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022 No. Estimación: 1
Importe del Contrato s/IVA \$293,008.68 Tipo de Estimación: Normal
Periodo del Contrato 19/04/2022 al 02/06/2022 Importe de la Estimación: \$277,864.18
Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 02/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
Total Partida:									249,504.30	
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN									
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA									
1.3.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	129.05	\$12.01	0.00	129.0500	129.05	0.00	\$1,549.89	100.00 %
Total Partida:									1,549.89	


 ING.SERGIO CASTRO ANGULO
 CONTRATISTA


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE


 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR DE SOP.