

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION EN CAMINO MATATÁN-ACCESO A SAN MARCO OTATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA  
**Municipio:** ROSARIO  
**Localidad:**  
**Contratista:** SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$712,837.75  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$15,138,319.29  
**No. Estimación:** 3  
**Tipo Estimación:** NORMAL  
**Periodo del Contrato:** 18/09/2023 al 18/04/2024  
**Periodo de la Estimación:** 18/11/2023 al 16/12/2023

Clave	Descripción	Monto
PAVIMENTACION		
P01	PRELIMINARES	179,606.64
P06	OBRAS VIALES	434,908.65
Total Paquete s/IVA:		614,515.29
Total de Estimación s/IVA:		\$614,515.29



SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
 SUPERVISOR DE OBRA SOP



ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACION EN CAMINO MATATÁN-ACCESO A SAN MARCO OTATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** ROSARIO

**Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023

**No. Estimación:** 3

**Localidad:**

**Importe del Contrato s/IVA** \$15,138,319.29

**Tipo de Estimación:** NORMAL

**Contratista:** SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Periodo del Contrato** 18/09/2023 al 18/04/2024

**Importe de la Estimación:** \$712,837.75

**Periodo de la Estimación:** 18/11/2023 al 16/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
<b>PAVIMENTACION</b>									
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>								
<b>P01S29</b>	<b>EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS</b>								
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	11,025.00	\$105.21	252.0100	341.3900	1,201.26	9,823.74	\$35,917.64
P01S29C010	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C", CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,225.00	\$296.78	357.4000	484.1600	841.56	383.44	\$143,689.00
							<b>Total Partida:</b>		<b>179,606.64</b>
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>								
<b>P06S02</b>	<b>CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>								
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,090.00	\$56.08	777.79	1,052.9300	2,673.79	416.21	\$59,048.31
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4,020.00	\$322.71	953.44	1,164.7000	3,050.08	969.92	\$375,860.34
							<b>Total Partida:</b>		<b>434,908.65</b>
							<b>Total Partidas:</b>		<b>614,515.29</b>

*Martha Ponce S*  
 SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Humberto Arreola B*  
 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

*M*  
 ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR