

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: **OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.**
 Municipio: **MAZATLAN**
 Localidad: **CIUDAD DE MAZATLAN**
 Contratista: **CONSTRUCTORA MARVINIS S.A. DE C.V.**
 Contrato: **OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023**

Importe de la Estimación s/IVA: \$ **1,095,602.77**
 Importe del Contrato s/IVA: \$ **1,434,034.64**
 No. Estimación: **1 (uno)**
 Tipo Estimación: **NORMAL INICIAL**
 Periodo del Contrato: **24/05/2023** al **24/08/2023**
 Periodo de la Estimación: **24/05/2023** al **31/07/2023**

Clave	Descripción	Monto
E1	OBRA CIVIL	\$ 223,378.14
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	\$ 223,378.14
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS	\$ 186,013.85
P13S04	MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA	\$ 37,364.29
E2	PISOS	\$ 369,562.46
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ 367,224.10
P15S05	RECUBRIMIENTO EN PISOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES	\$ 318,077.63
P15S06	RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES	\$ 49,146.47
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 2,338.36
P17S10	LAVADEROS Y ACCESORIOS	\$ 2,338.36
E3	RECUBRIMIENTO Y ACABADOS	\$ 49,354.15
P16	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ 49,354.15
P16S04	RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS, RECUBRIMIENTOS DIVERSOS	\$ 49,354.15
E4	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS	\$ 26,434.25
P12	VIDRIOS, CRISTALES, ACRÍLICOS, ESPEJOS, DÓMOS	\$ 2,035.05
P12S02	ESPEJOS Y LUNAS CON MARCOS.	\$ 2,035.05
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$ 24,399.20
P17S06	LAVABO Y ACCESORIOS PARA BAÑO	\$ 24,399.20
E6	VARIOS	\$ 426,873.77
P01	PRELIMINARES	\$ 129,543.39
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE	\$ 25,525.77
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.	\$ 27,934.68
P03S06	REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS	\$ 57,756.17
P07S07	TELA POLLERA	\$ 18,326.77
P09	HERRERÍA	\$ 33,737.28
P09S03	PUERTAS, CHAMBRANAS, CANCELES, VENTANAS Y HERRERÍA METÁLICA DIVERSA	\$ 33,737.28
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 113,204.34
P20S90	CANALIZACIÓN	\$ 20,266.80
P20S97	VARIOS ELECTRICOS	\$ 75,922.58
P20S98	MEDIA TENSION	\$ 17,014.96
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 103,996.76
P21S41	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 103,996.76
P36	DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$ 46,392.00
P36S10	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO	\$ 46,392.00
Total Paquete s/IVA:		\$ 1,095,602.77
IVA:		\$ 175,266.44
TOTAL:		\$ 1,270,899.21

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP

ING. REGIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DEPTO. ZONA SUR

C. MARCO VINICIO ESCAMILLA SÁNCHEZ.
CONSTRUCTORA MARVINIS S.A. DE C.V.

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

No. Estimación:

1 (uno)

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Importe del Contrato

\$1,434,034.64

Tipo de Estimación:

NORMAL INICIAL

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Periodo del

24/05/2023

al

24/08/2023

Importe de la Estimación:

\$1,095,602.77

Periodo de la Estimación:

24/05/2023

al 31/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
E1	OBRA CIVIL									
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA									\$ 223,378.14
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERÍA, TAPAJUNTAS									\$ 186,013.85
EXT-037	PUERTA DE 1.00 A 1.09 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE COLOR BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	11.00	\$ 10,858.27	\$ 0.00	11.000	11.000	0.00		\$ 119,440.97
EXT-038	PUERTA DE 0.80 A 0.89 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE, BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 8,669.05	\$ 0.00	3.000	3.000	0.00		\$ 26,007.15
EXT-040	PUERTA DE 0.90 A 0.99 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE COLOR BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	\$ 8,421.26	\$ 0.00	4.000	4.000	0.00		\$ 33,685.04

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR SOP.

ING. MELEGIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

CONSTRUCTORA MARVINES
MARCO VINICIO ESCAMILLA
CONTRATISTA

Nombre de Obra		OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					
Municipio:	MAZATLAN	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023			No. Estimación:	1 (uno)
Localidad:	CIUDAD DE MAZATLAN	Importe del Contrato s/IVA:	\$1,434,034.64			Tipo de Estimación:	NORMAL INICIAL
Contratista:	CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato:	24/05/2023	al	24/08/2023	Importe de la Estimación:	\$1,095,602.77
						Periodo de la Estimación:	24/05/2023 al 31/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato			Estimación		Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Esta	Estimaciones			
EXT-041	PUERTA DE 0.60 A 0.69 X 2.00 A 2.20 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA FORRADA CON FORMICA EN AMBAS CARAS DE COLOR BEIGE O SIMILAR, INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO COLOR HUESO CON VISTAS DE MADERA DE PINO EN AMBAS CARAS, CHAPA DE PERILLA MODELO BALL + B500 ACABADO CROMO MATE, MCA. YALE INCLUYE, BISAGRAS CUADRADAS DE ACERO SIN BALEROS DE 3" X 3" ACABADO CROMO SATINADO MCA. FANAL (3 PIEZAS), PINTURA PARA MARCO, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,880.69	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00	\$ 6,880.69	
P13S04	MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA								\$ 37,364.29	
S/C P13S04C--05	MUEBLE TIPO GUARDA FORMADO POR 4 REPISAS DE 0.40 X 0.90 MT. DE LONGITUD A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, APOYADO EN 3 LADOS DE MURO EXISTENTES, INCLUYE: MÉNSULAS METÁLICAS, TORNILLOS CABEZA CÓNICA PLANA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,690.21	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00	\$ 3,690.21	

hrcg
 ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
 SUPERVISOR SOP.

Melecio
 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
 JEFE DE DEPTO ZONA SUR

Marvines
 CONSTRUCTORA MARVINES
 MARCO VINICIO ESCAMILLA
 CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

No. Estimación:

1 (uno)

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Importe del Contrato
s/IVA:

\$1,434,034.64

Tipo de Estimación:

NORMAL INICIAL

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Periodo del
Contrato:

24/05/2023 al 24/08/2023

Importe de la Estimación:

\$1,095,602.77

Periodo de la Estimación:

24/05/2023 al 31/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
S/C P03S26C--06	BARRA DE TABLACIMIENTO DUROCK DE 2.40 X 0.60 X 0.10 M DE ESPESOR, ANCLADA A DOS LADOS DE MURO CON UNA MOCHETA INFERIOR LATERAL DERECHA DE 0.60X0.70 M DE ALTURA A BASE DE DUROCK DE 10 CM , DE ESPESOR, RECUBIERTA CON FORMAICA BLANCA, PINTURA ESMALTE BASE AGUA EN MOCHETA INFERIOR, CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA FREGADERO PAQUETE TEKAWAY DM 33.221C8" TEKA, INCLUYE: FREGADERO PAQUETE TEKAWAY DM 33.221C8" TEKA, + GRIFO Y ACCESORIOS, CLAVE: T40136911, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN: DUAL MOUNT (EMPOTRAR Y SUBMONTAR), CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA, PARA SU FIJACION, PERFACINTA Y BASECOAT, RESANES, ACCESORIOS, Llave MEZCLADORA, LLAVES DE CONTROL, MANGUERAS ALIMENTADORAS, CESPOL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 12,702.17	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00	\$ 12,702.17	
S/C P13S04C---10	ALACENA SUPERIOR DE 2.40X0.40X0.60 MT. DE ALTO COLOCADA A PARTIR DE 1.40 MT. DEL N.P.T. EN COCINA, FORMADA POR 2 ENTREPAÑOS HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR DE 0.40 MT. DE ANCHO Y UNO INTERMEDIO DE 0.35 MT. DE ANCHO Y 5 VERTICALES DE 0.56 MT. DE ALTURA, 4 PUERTAS DE 0.57X0.56 MT. DE ALTO, A BASE DE MADERA TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM DE ESPESOR RECUBIERTO DE LAMINADO PLÁSTICO EN CARAS Y VISTAS, PUERTAS ABATIBLES CON ACCESORIOS Y JALADERA MODELO MAXIMILIANO DE 160 MM, ACABADO NIQUEL SATINADO MARCA RISH, INCLUYE: BISAGRAS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$ 9,943.40	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00	\$ 9,943.40	

hrcaki

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR SOP.

Man

ING. MELEDO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

Marco Vinicio Escamilla

CONSTRUCTORA MARVINES
MÁRCO VINICIO ESCAMILLA
CONTRATISTA

Nombre de Obra										
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.										
Municipio:		MAZATLAN		Contrato:		OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023		No. Estimación:		1 (uno)
Localidad:		CIUDAD DE MAZATLAN		Importe del Contrato s/IVA:		\$1,434,034.64		Tipo de Estimación:		NORMAL INICIAL
Contratista:		CONSTRUCTORA MARVINOS S.A. DE C.V.		Periodo del Contrato:		24/05/2023 al 24/08/2023		Importe de la Estimación:		\$1,095,602.77
								Periodo de la Estimación:		24/05/2023 al 31/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
S/C P03S26C---11	BARRA DE TABLACEMENTO DUROCK DE 1.2 X 0.60 X 0.10 M DE ESPESOR, ANCLADA A TRES LADOS DE MURO, A BASE DE DUROCK DE 10 CM , DE ESPESOR, RECUBIERTA CON FORMAICA BLANCA, CON PREPARACIÓN DE HUECO PARA FREGADERO PAQUETE TEKAWAY DM 33.221C8" TEKA, INCLUYE: FREGADERO PAQUETE TEKAWAY DM 33.221C8" TEKA, + GRIFO Y ACCESORIOS, CLAVE: T40136911, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, INSTALACIÓN: DUAL MOUNT (EMPOTRAR Y SUBMONTAR), CANAL DE AMARRE Y POSTE GALVANIZADO 6.35 CM CAL. 26, MADERA DE PINO COMO REFUERZO, TORNILLERIA, PARA SU FIJACION, PERFACINTA Y BASECOAT, RESANES, ACCESORIOS, LLAVE MEZCLADORA, LLAVES DE CONTROL, MANGUERAS ALIMENTADORAS, CESPOL, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 11,028.51	\$ 0.00	1.000	1.000	1.000	0.00	\$ 11,028.51	

hrcg
 ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
 SUPERVISOR SOP.

Wm
 ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE DE DEPTO ZONA SUR

ME Escamilla
 CONSTRUCTORA MARVINOS
 MARCO VINICIO ESCAMILLA
 CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:
Contratista:

**MAZATLAN
CIUDAD DE MAZATLAN
CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.**

Contrato: **OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023**
Importe del Contrato s/IVA: **\$1,434,034.64**
Periodo del Contrato: **24/05/2023** al **24/08/2023**

No. Estimación: **1 (uno)**
Tipo de Estimación: **NORMAL INICIAL**
Importe de la Estimación: **\$1,095,602.77**
Periodo de la Estimación: **24/05/2023** al **31/07/2023**

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
E2	PISOS										\$ 369,562.46
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										\$ 367,224.10
P15S05	RECUBRIMIENTO EN PISOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES										\$ 318,077.63
EXT-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC SOLARIS CREMA 60 X 60 CMS O SIMILAR ., ASENTADO CON PORCELANACREST Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	549.79	\$ 568.50	\$ 0.00	549.790	549.790	0.00			\$ 312,555.61
EXT-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC SATORI BIANCO O SIMILAR DE 40 X 40 CM., ASENTADO CON PORCELANACREST Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.44	\$ 584.96	\$ 0.00	9.440	9.440	0.00			\$ 5,522.02
P15S06	RECUBRIMIENTO EN ZOCLOS DIFERENTES ACABADOS Y MATERIALES										\$ 49,146.47
EXT-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC SATORI BIANCO O SIMILAR DE 8 X 40 CM., ASENTADO CON PORCELANACREST Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	5.80	\$ 90.93	\$ 0.00	5.800	5.800	0.00			\$ 527.39
EXT-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC SOLARIS CREMA O SIMILAR 60 X 60 CMS. DE 7.5 X 60 CMS., ASENTADO CON PORCELANACREST Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	522.00	\$ 93.14	\$ 0.00	522.000	522.000	0.00			\$ 48,619.08
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS										\$ 2,338.36
P17S10	LAVADEROS Y ACCESORIOS										\$ 2,338.36

huelga
ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR SOP.

U
ING. MELEGIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

Escamilla
CONSTRUCTORA MARVINES
MARCO VINICIO ESCAMILLA
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:

MAZATLAN
CIUDAD DE MAZATLAN

Contrato: **OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023**
Importe del Contrato: **\$1,434,034.64**
sIVA:
Periodo del Contrato: **24/05/2023** al **24/08/2023**

No. Estimación:
Tipo de Estimación:

1 (uno)
NORMAL INICIAL

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Importe de la Estimación:
Periodo de la Estimación:

\$1,095,602.77
24/05/2023 al **31/07/2023**

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		
REF P17S10C042-24	SÉPTICO DE 1.10 X 0.50 X 0.40 MTS. DE LUZ, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. RECUBIERTO EN AMBAS CARAS Y FONDO CON LAMBRIN MODELO ASTRATTO DE 20 X 30 CMS., MCA. INTERCERAMIC COLOR CLARO, PEGADO CON ADHESIVO Y EMBOQUILLADOR ANTIHONGOS, ASENTADO SOBRE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, T.M.A 3/4", ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,338.36	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00	\$ 2,338.36
E3	RECUBRIMIENTO Y ACABADOS								\$ 49,354.15
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								\$ 49,354.15
P15S04	RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS, RECUBRIMIENTOS DIVERSOS								\$ 49,354.15
REF P15S04C032-01	LAMBRÍN DE AZULEJO LISO DE 20 X 30 CM. MODELO ASTRATTO MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGAZULEJO, CON EMBOQUILLADOR ANTIHONGO, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.44	\$ 373.45	\$ 0.00	2.440	2.440	0.00	\$ 911.22
REF P15S05C208-02	LAMBRIN EN MURO, CON PISO INTERCERAMIC CATANIA AVORIO EN COLOR GRINGIO O SIMILAR DE 60 X 60 CM., ASENTADO CON PORCELANACREST Y EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.	M2	106.99	\$ 452.78	\$ 0.00	106.990	106.990	0.00	\$ 48,442.93
E4	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS								\$ 26,434.25
P12	VIDRIOS, CRISTALES, ACRILICOS, ESPEJOS, DOMOS								\$ 2,035.05
P12S02	ESPEJOS Y LUNAS CON MARCOS.								\$ 2,035.05
REF P12S02C008-207	ESPEJO DE 0.70 X 1.00 MT. DE ALTURA CON MARCO DE PERFIL DE ALUMINIO SEMILUJO DE 2", LÍNEA PANORAMA COLOR HUESO, CON CRISTAL DE ESPEJO DE 6 MM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,035.05	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00	\$ 2,035.05
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								\$ 24,399.20

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

CONSTRUCTORA MARVINES
MARCO VINICIO ESCAMILLA
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

No. Estimación:

1 (uno)

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Importe del Contrato s/IVA:

\$1,434,034.64

Tipo de Estimación:

NORMAL INICIAL

Contratista:

CONSTRUCTORA MARVINOS S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato:

24/05/2023 al 24/08/2023

Importe de la Estimación:

\$1,095,602.77

Periodo de la Estimación:

24/05/2023 al 31/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
P17S06	LAVABO Y ACCESORIOS PARA BAÑO										\$ 24,399.20
REF P17S06C034-216	LAVABO DE PEDESTAL MODELO HABITAT COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDAR O SIMILAR, INCLUYE: CONTRA CON REJILLA SIN REBOSADERO, ACABADO CROMO MOD. TH-059 Y CESPOL MODELO TV-016, MARCA HELVEX, MEZCLADORA TV-122 HELVEX, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE ANGULAR , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	\$ 6,099.80	\$ 0.00	4.000	4.000	0.00			\$ 24,399.20
E6	VARIOS										\$ 426,873.77
P01	PRELIMINARES										\$ 53,460.46
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN										\$ 25,525.77
EXT-021	AFINE DE SUPERFICIE PARA RECIBIR FIRMA DE CONCRETO, INCLUYE: NIVELACION TOPOGRAFICA CON MEDIOS ELECTRONICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	291.99	\$ 87.42	\$ 0.00	291.990	291.990	0.00			\$ 25,525.77
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.										\$ 27,934.68
EXT-062	DEMOLICION Y RETIRO FUERA DE OBRA DE LOSA DE BANQUETA EXTERIOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	M2	291.99	\$ 95.67	\$ 0.00	291.990	291.990	0.00			\$ 27,934.68
P03	OBRA CIVIL										\$ 57,756.17
P03S06	REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS										\$ 57,756.17
EXT-022	REGISTRO DE CONCRETO 66*100*65 CM, NORMA CFE-RBTB-2, NORMA 2008. CON TAPA DE CONCRETO DE 66*100 CM EN BANQUETA NORMA 2008, INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 9,792.97	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00			\$ 9,792.97
EXT-061	REGISTROS DE TABIQUE COMUN DA 60X60 CMS PROFUNDIDAD VARIABLE, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO Y TAPA COLADA CON CONCRETO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 4,358.42	\$ 0.00	2.000	2.000	0.00			\$ 8,716.84

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

CONSTRUCTORA MARVINOS
MARCO VINICIO ESCAMILLA
CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:

MAZATLAN

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023

No. Estimación:

1 (uno)

Localidad:

CIUDAD DE MAZATLAN

Importe del Contrato s/IVA:

\$1,434,034.64

Tipo de Estimación:

NORMAL INICIAL

Contralista:

CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato:

24/05/2023 al 24/08/2023

Importe de la Estimación:

\$1,095,602.77

Periodo de la Estimación:

24/05/2023 al 31/07/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
EXT-060	REGISTROS DE TABIQUE COMUN DA 40X60 CMS PROFUNDIDAD VARIABLE, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO Y TAPA COLADA CON CONCRETO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$ 3,270.53	\$ 0.00	12.000	12.000	0.00		\$ 39,246.36
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									\$ 18,326.77
P07S07	TELA POLLERA									\$ 18,326.77
EXT-057	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA POLLERA DE 20 A 30 CMS EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE PLIESTIRENO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	263.24	\$ 69.62	\$ 0.00	263.240	263.240	0.00		\$ 18,326.77
P09	HERRERÍA									\$ 33,737.28
P09S03	PUERTAS, CHAMBRANAS, CANCELES, VENTANAS Y HERRERÍA METÁLICA DIVERSA									\$ 33,737.28
EXT-059	PUERTA DOBLE METALICA ESTANDAR CONTRA INCENDIOS CALIBRE 20 CERTIFICACION UL 180 MIN DE 1.70X2.20 MTS. formada por dos láminas de acero galvanizado Cal 20 de espesor, Aislamiento de lana mineral ROCKWOOL con densidad 145 kg/m3, rigidizadores de acero galvanizado, bulón antipalanca de acero. Marco de acero galvanizado MC83 Cal 16, pintura electrostática en color gris RAL7001 o color blanco RAL9010. Incluye: Dos bisagras de acero de 3mm de grosor, Junta intumescente de grafito, Cerradura reversible modelo anti-enganche forrada con Poliamida, picaporte de acero sintetizado, bombillos de latón de 40x40 y manija. Peso aproximado 110 Kgs. Incluye 2 Cierrapuertas CT 1800 de brazo articulado Tesa Certificado EN1154 Valido RF, 2 Barra de Embutir Tesa Antipánico QUICK1E color Plata, Kit Barra Antipánico doble Tesa, Selector de cierre	PZA	1.00	\$ 33,737.28	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00		\$ 33,737.28
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$ 113,204.34
P20S90	CANALIZACIÓN									\$ 20,266.80
EXT-014	CANALIZACIÓN CON 4 TUBOS PVC PESADO CONDUIT DE 51 MM, PEGAMENTO PVC, EXCAVACIÓN, RELLENO INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	30.00	\$ 675.56	\$ 0.00	30.000	30.000	0.00		\$ 20,266.80

hertg
 ARQ. LUZ MARIA GARCÍA MILLÁN
 SUPERVISOR SOP.

Um
 ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE DE DEPTO ZONA SUR

Escamilla
 CONSTRUCTORA MARVINES
 MARCO VINICIO ESCAMILLA
 CONTRATISTA

Nombre de Obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: **MAZATLAN**
Localidad: **CIUDAD DE MAZATLAN**

Contrato: **OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023**
Importe del Contrato s/IVA: **\$1,434,034.64**
Periodo del Contrato: **24/05/2023** al **24/08/2023**

No. Estimación: **1 (uno)**
Tipo de Estimación: **NORMAL INICIAL**
Importe de la Estimación: **\$1,095,602.77**
Periodo de la Estimación: **24/05/2023** al **31/07/2023**

Contratista: **CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.**

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				
P20597	VARIOS ELECTRICOS									\$ 75,922.58
EXT-024	RETENIDA PARA POSTE DE CONCRETO, 1 ANCLA CONICA DE CONCRETO C3, PERNO ANCLA 1PA, 1 AISLADOR RETENIDA 4R P-1348, 2 GUARDACABO G1 3/8", 6 REMATE PREFORADO 5/16, 2 REMATE TIPO RECTO 5/16", 100 MT. DE CABLE DE ACERO P/RETENIDA 5/16", 1 TUBO CONDUIT 2" C/COPLER Y ROSCA E/A GALVANIZADO, 1 GRAPA Y BASE RB, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 7,595.70	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00		\$ 7,595.70
EXT-023	TRANSICIÓN AEREA-SUBTERRÁNEA 15 KV, EN POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12C-750. GRUA, INCLUYE: 3 CONECTOR PERICO, 9 KG DE ALAMBRE COBRE CAL. 4 AWG, 3 APARTARRAYO 10KV, 3 CORTACIRCUITOS 15KV, 3 FUSIBLES 15 KV 6 AMP, 3 CRUCETAS PT200, 3 ABRAZADERAS UC, 3 ABRAZADERAS UL, SISTEMA DE TIERRA, 2 TUBO GALV. C/R 3" DE 3.00 MT, FLEJADO, BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 SALIDAS DE 3", 1 CODO PVC PESADO DE 3", 1 ROLLO DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", 10 HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOX. DE 5/8", 3 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO ESTRIBO CAL. 1/0-3/0 PEA-518 31 KG DE ALUMINIO CAL 1/0, 6 ASUS 15KV, 6 GRAPA DE REMATE TIPO RECTA RAL-8 DE ALUMINIO, 4 OJO RE, 20 PLACAS DE 1PC, 8 TORNILLOS MAQUINA DE 5/8"x6", 3 KG DE ALAMBRE DESNUDO CAL 4. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GRUA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 68,326.88	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00		\$ 68,326.88
P20598	MEDIA TENSION									\$ 17,014.96
EXT-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PROVISIONAL PARA ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA DE OBRA Y PRUEBAS DE EDIFICIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y GESTIONES RETIRO AL FINAL DEL SU USO.	PZA	1.00	\$ 17,014.96	\$ 0.00	1.000	1.000	0.00		\$ 17,014.96
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO									\$ 103,996.76
P21S41	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO									\$ 103,996.76

heta
ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR SOP.

U
ING. MELETO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO ZONA SUR

Marvin
CONSTRUCTORA MARVINES
MARCO VINICIO ESCAMILLA
CONTRATISTA

Nombre de Obra: **OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.**

Municipio: **MAZATLAN** Contrato: **OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-1805-2023** No. Estimación: **1 (uno)**

Localidad: **CIUDAD DE MAZATLAN** Importe del Contrato s/IVA: **\$1,434,034.64** Tipo de Estimación: **NORMAL INICIAL**

Contratista: **CONSTRUCTORA MARVINES S.A. DE C.V.** Periodo del Contrato: **24/05/2023** al **24/08/2023** Importe de la Estimación: **\$1,095,602.77**

Periodo de la Estimación: **24/05/2023** al **31/07/2023**

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
EXT-035	EQUIPO MINISPLIT INVERTER 1.5 TON 220VCA MIRAGE, INCLUYE: FLETES.	PZA	4.00	\$ 23,156.10	\$ 0.00	4.000	4.000	0.00	\$ 92,624.40
EXT-036	INSTALACION EQUIPOS MINISPLIT DE 1.5 TON INCLUYE: MANIOBRA, GRUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 2,843.09	\$ 0.00	4.000	4.000	0.00	\$ 11,372.36
P36	DETECCIÓN DE HUMO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO								\$ 46,392.00
P36S10	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO								\$ 46,392.00
EXT-015	CABLE POLARIZADO PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO CAL. 16 PARA CIRCUITOS DE DETECTORES Y SIRENAS INCLUYE LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	1,200.00	\$ 38.66	\$ 0.00	1200.000	1200.000	0.00	\$ 46,392.00

hce-kg
 ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
 SUPERVISOR SOP.

M. Pulido
 ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE DE DEPTO ZONA SUR

Marvin Escamilla
 CONSTRUCTORA MARVINES
 MARCO VINICIO ESCAMILLA
 CONTRATISTA