


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO N.º DPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022 DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRÓ POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑÍA PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", ESTE CONTRATO AMPARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERRA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BÉISBOL, UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE AHUACHÉ, ESTADO DE SINALOA, POR UN IMPORTE TOTAL Y A CON EL IVA 16% INCLUIDO, DE \$ 143,520.06; SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 06/100 M.N., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 20 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (16 DÍAS NATURALES), DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.



LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE PARA ESTA OBRA, SIENDO EL C. INGENIERO CIVIL LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA, CON CÉDULA PROFESIONAL N.º 6329667 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES QUIEN ESTARÁ ENCARGADO DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A QUE HAYA LUGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DURANTE ESTA OBRA Y FIRMARÁN

POR LA CONTRATISTA

POR LA SOP

ING. LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA  
SUPERINTENDENTEING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAYO  
SUPERVISOR


NOTA N° 1) TAMBIEN CON ESTA FECHA SE LE HAN ENTREGADO  
DE INMEDIATO AL CONTRATISTA PARA QUE DE INICIO A  
TRABAJOS ESTE MISMO DIA, EN DESARROLLO DEL PERIODO  
DEL COMITE DEPORTIVO DEL EJIDO 9 DE DICIEMBRE  
YA QUE LOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA CERRA PARA  
LA BANDA JUVENIL DEL CAMPO DE BOLSOL Y NO DE LA  
CERRA DEPORTIVA PARA EL ESTADIO COMO DICE EN EL  
CONTRATO.  
CON ESTO SE DA POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION  
DE ESTA CERRA QUE SERA A BASE DE POSTES DE  
TUPO GALVANIZADO Y MALLA CROMADA.  
AHORA MISMO SE INICIA CON MAZO Y NIVELACION, CERRA  
CION DE PIVOTES PARA INICIAR TRABAJOS CON LAS EXCAVACIONES.

NOTA N° 2)


27/10/2022

DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIABA MUY BUENA AVANCE  
EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO, TAMBIEN  
EN SECCION CIRCULAR PARA LA COLOCACION DE TUBO POSTE HE  
TALCO DE 3' DE 1.75 M. DE LARGO 0.50 MTS. ENTERRADO Y FIJADO  
MEDIANTE COPORTE PARA DO EN SITIO FIC=200 kg/cm<sup>2</sup> A UNA  
ALTIMA TERMINADA DE 1.25 MTS. ESTE SERA EL DE ANCHURAS Y  
LOS OTROS POSTES MEDIANTE GALVANIZADO 1 1/2" @ 3 M. DE DISTANCIA  
CON EL MISMO TUBO DE FIJADO Y ALTURA

NOTA N° ③ Hoy se lleva otra visita a esta obra pudiendo observar como ya se tiene colocados casi todos los postes, se anda haciendo limpieza de la obra y ya se tiene la malla para iniciar con su colocación por la parte donde ya tienen varios días los postes que se pusieron primero por el jardín derecho del parque de beisbol, tambien se tiene bien delimitado con cinta amarilla preventiva toda el area de trabajo, y el avance es de un 70% aproximadamente.






NOTA N° ④

02 / 11 / 2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACIÓN N° ① NORMAL PARA REVISIÓN Y FIRMAR EN CASO DE ESTAR BIEN Y ES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 112,531.500: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 75/100M. NETO A PAGAR, YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y YA REVISADA SE FIRMA





NOTA N° (5) DURANTE LA VISITA DE ESTA SUPERVISION A LA OBRA SE APRECIÓ COMO YA SE TIENE TERMINADA LA EXCAVACION PARA LA COLOCACION DE POSTES QUE FALTA DONDE SE COLARAN ANCLADOS AL TERRENO CON CONCRETO FABRICADO EN SITIO DE  $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ , ENTERRANDO 300. TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE LA MALLA CILCONICA GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 1.25 MTS.

NOTA N° (6)

14 / 11 / 2022

ESTE DIA SE LLEVA A CABO LA VISITA DE OBRA POR SUPERVISION, DONDE PODEMOS VER COMO YA SE ENCUENTRA TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SOLO SE ESTA TRABAJANDO YA EN LO QUE ES LA LIMPIEZA DE LA OBRA, RETIRANDO LOS PERDICIOS DE LOS TRABAJOS, TIERRAS SOBANTES DE AGREGADOS (GRAVA Y ARENOS) Y BASURA GENERAL.

NOTA N° (7)

18 / 11 / 2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (2) FINIQUITO, PARA REVISION Y FIRMA, LA CUAL ES POR UN MONTO TOTAL DE \$ 28,000.74 SON: VEINTIOCHO MIL PESOS CON 74/100 M.P. DE DONDE SE DEDUCE EL 3% DE INSCRIPCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE CONTRACCION Y RENDICION DE CUENTAS, QUEDANDO UN TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE \$ 27,276.58 SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 58/100 M.P., QUEDANDO CON ESTO TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS Y CON LO CUAL SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.