

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE JADE ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y ANDADOR SIENA, UBICADA EN LA COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2301A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$215,991.41

Importe del Contrato s/IVA: \$2,019,999.07

No. Estimación: 6

Tipo Estimación: Extraordinaria Finiquito

Periodo del Contrato: 30/01/2023 al 30/04/2023

Periodo de la Estimación: 18/04/2023 al 30/04/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACION	
P01	PRELIMINARES	40,191.28
P22	ALCANTARILLADO	5,337.96
EX	EXTRAORDINARIOS	170,462.17

Total Paquete s/IVA: 215,991.41

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$215,991.41

GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE JADE ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y ANDADOR SIENA, UBICADA EN LA COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2301A-2023

No. Estimación: 6

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$2,019,999.07

Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito


Contratista: GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 30/01/2023 al 30/04/2023

Importe de la Estimación: \$215,991.41

Periodo de la Estimación: 18/04/2023 al 30/04/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
PAVIMENTACION											
P01	PRELIMINARES										
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.										
P01S45C020	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	25.00	\$832.29	25.00	48.2900	73.29	-48.29	\$40,191.28	293.16	%
P22	ALCANTARILLADO										
P22S03	BROCALES Y TAPAS										
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$5,337.96	2.00	1.0000	3.00	0.00	\$5,337.96	100.00	%
						Total Partida:			40,191.28		
						Total Partida:			5,337.96		



CAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE JADE ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y ANDADOR SIENA, UBICADA EN LA COL. PEDREGAL DEL HUMAYA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2301A-2023

No. Estimación: 6

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$2,019,999.07

Tipo de Estimación: Extraordinaria Finiquito

Contratista: GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Periodo del Contrato 30/01/2023 al 30/04/2023

Importe de la Estimación: \$215,991.41


Periodo de la Estimación: 18/04/2023 al 30/04/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	%	
EX	EXTRAORDINARIOS											
EX	EXTRAORDINARIOS											
EXT-20	REGISTRO DE ALBAÑIL DE 40X60 DE CLARO LIBRE POR 1MT DE PROFUNDIDAD, FABRICADO A BASE DE TABIQUE, INCLUYE, MATERILA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	\$3,769.99	0.00	37.0000	37.00	0.00	\$139,489.63	0.00	%	
EXT-22	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6"	ML	0.00	\$40.07	20.22	201.7800	222.00	0.00	\$8,085.32	0.00	%	
EXT-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45°X6" DE PVC.	PZA	0.00	\$597.06	0.00	37.0000	37.00	0.00	\$22,091.22	0.00	%	
EXT24	SONDEO DE TUBERIAS DE RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTES (DESCARGAS)EN LA REPOSICION DE RED DE AGUA	PZA	0.00	\$398.00	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$398.00	0.00	%	
EXT-25	SONDEO DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE EXISTENTES (TOMAS)EN LA REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE	PZA	0.00	\$398.00	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$398.00	0.00	%	

Total Partida: 170,462.17


CAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO