



MUNICIPIO DE MAZATLÁN
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

MAZATLÁN

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA S.A DE C.V. CALLE GUAYMAS No. 822 COLONIA JARRIPILLO PCE141029938		AD-IM-DOP-RP-2022-064 FECHA FIRMA CONTR. 23 DE JUNIO DEL 2022 TIPO DE OBRA SERVIS.REL.O.P. MTTQ. Y CONS/ OBRA NUEVA		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA CHAMIZAL MAZATLÁN SINALOA PALACIO MUNICIPAL, TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS FECHA INICIO 27 Jun-22 FECHA TERMINACION 26-Jul-22 No. CONVENIO MODIFICACIONES FECHA INICIO FECHA TERMINO PERIODO ESTIM. 05-Jul-22 27 Jun-22 05-Jul-22 AVANCE FISICO 100 % FINANCIERO 100 %	
RAZON SOCIAL: R.F.C. RECIPI DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA CHAMIZAL MAZATLÁN SINALOA		FECHA ELABOR. 05-Jul-22	
LA CANTIDAD DE: \$657,064.60 SON (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)		IMPORTE DESGLOSADO		OBRA EJECUTADA	
ENTREGADO SIN IVA \$0.00		AMORTIZADO \$0.00		IMPORTE ESTIMADO \$566,435.00	
DESCRIPCION DE LA OBRA		ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		AMORTIZACION ANTICIPADA \$0.00	
SUBMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA CHAMIZAL MAZATLÁN SINALOA		IMPORTE \$566,435.00		SUBTOTAL \$ 90,629.60	
CONTRATADO SIN IVA		PRESENTE ESTIMACION \$566,435.00		IVA \$657,064.60	
ACUMULADO DE AMORTIZACION \$0.00		ACUMULADO ANTERIOR 0.00		SUMA \$657,064.60	
SALDO POR AMORTIZAR \$0.00		ACUMULADO ACTUAL \$566,435.00		DEDUCCIONES INSPEC. Y VIGILANCIA 3% \$ 0.00 CMIC 0.2 % \$ 0.00 TOTAL DEDUCCIONES: \$0.00	
TOTALES:		\$ 566,435.00		NETO A PAGAR \$ 6657,064.60	

ENABORA
 C. EDUCACION MEDINA
 HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISIA
 OBRAS PUBLICAS
 ING. PABLO ANDRADE CUNTERO
 SUPERVISION DE OBRAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. RUBEN MARTIN MENDO GARDENAS
 JEFE DE SUPERVISION DE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. MARIANO GONZALEZ NORIEGA
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO

ING. JOSE SIMON GARCIA TRINADO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO

L.M.N. LUIS GERARDO GONZALEZ
 SUBDIRECTOR DE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO