

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan  
**Localidad:**  
**Contratista:** DARRECO, S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1808A-2023

**Importe de la Estimación s/IVA:** \$832,775.41  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,351,190.03  
**No. Estimación:** 2  
**Tipo Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato:** 25/08/2023 al 22/11/2023  
**Periodo de la Estimación:** 25/09/2023 al 24/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	11,324.82
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	433,408.22
P06	OBRAS VIALES	38,631.60
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	242,862.78
	ALUMBRADO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	106,547.99
	<b>Total Paquete s/IVA:</b>	<b>832,775.41</b>

**Ajuste por Redondeo:** \$0.00  
**Total de Estimación s/IVA:** \$832,775.41

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZAFRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO



# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** DARRECO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1808A-

**Importe del Contrato s/IVA** \$1,351,190.03

**Periodo del Contrato** 25/08/2023 al 22/11/2023

**No. Estimación:** 2

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$832,775.41

**Periodo de la Estimación:** 25/09/2023 al 24/10/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer	Avance	
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES</b>										
<b>P30S03</b>	<b>BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU</b>										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	359.00	\$418.48	0.00	359.0000	359.00	0.00	\$150,234.32	100.00	%
<b>P30S10</b>	<b>GUARNICIONES DE CONCRETO.</b>										
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	200.00	\$464.21	0.00	199.5400	199.54	0.46	\$92,628.46	99.77	%
<b>Total Partida:</b>									<b>242,862.78</b>		
<b>ALUMBRADO</b>											
<b>P20</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>										
<b>P20S05</b>	<b>CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y</b>										
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,046.28	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,046.28	100.00	%
<b>P20S13</b>	<b>RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD</b>										
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	103.00	\$84.57	0.00	103.0000	103.00	0.00	\$8,710.71	100.00	%
<b>P20S22</b>	<b>REGISTROS ELÉCTRICOS.</b>										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$1,205.13	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$4,820.52	100.00	%



# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** DARRECO, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1808A-

**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,351,190.03

**Periodo del Contrato:** 25/08/2023 al 22/11/2023

**No. Estimación:** 2

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$832,775.41

**Periodo de la Estimación:** 25/09/2023 al 24/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.				Por Ejercer		
<b>P20S29</b>	<b>POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN</b>									
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	103.00	\$66.00	0.00	103.0000	103.00	0.00	\$6,798.00	100.00 %
<b>P20S59</b>	<b>LUMINARIA DE POSTE</b>									
P20S59C054	LUMINARIA VIAL G7-SOMD CON CHIPS TECNOLOGIA SMD LUMILED, 100 WATTS, (PARA CALLES PRINCIPALES) EFICACIA 140 Lm/W, TEMPERATURA DE COLOR 5700°K+300° K, CONTROLADOR ELECTRICO MULTIVOLTAJE 90/305 V, PROTECCION IP 67IK 10, SUPRESOR DE PICOS 10 Kv, 100.000 HRS DE VIDA UTIL, CARCASA FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON PINTURA POLIESTER ANTICORROSIVA, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MARINO, LENTE POTICO DE POLICARBONATO, (10 AÑOS DE GARANTIA), INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 1.80 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$21,293.12	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$85,172.48	100.00 %
<b>Total Partida:</b>									<b>106,547.99</b>	

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO