


NOTA #1

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITÁCORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 12" EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CULTCÁHUAC, EN LA COLONIA LAS GARZAS EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA, CON UN IMPORTE DE \$1,721,826.42 IVA INCLUIDO CON PERIODO DE 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023; CON NÚMERO DE CONTRATO: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-1309-2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A LA EMPRESA "GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. GUILLERMO GASTÉLUM PÉREZ, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.


RESIDENTE SOP

Agustín Valenzuela


SUPERINTENDENTE

NOTA # 2


CON ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE Y A SU VEZ SE LE SOLICITA A CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

NOTA # 3

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 12" EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LHINALPOPOCA Y CUITLÁHUAC, EN LA COLONIA LAS GARZAS EN LA CIUDAD DE GUÁMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA; SE TRABAJA EN LA PARTIDA DE PRELIMINARES


SOP

Alejandro Valenzuela


CONTRATISTA

NOTA #4

CON ESTA FECHA SE TRABAJA AUN CON
EL TRAZO Y NIVELACION Y A SU VEZ
EMPIEZAN LA EXCAVACION CON MAQUINARIA
PARA ZANJAS DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD

NOTA #5

05/10/2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA
DEMOLUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO POR MEDIOS MECANICOS Y CON
DISCO EN CONCRETO SIMPLE.

NOTA #6

12/10/2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA
PLANTILLA ARISONADA CON PISON DE MANO
EN ZANJAS Y SE EMPIEZA A SUMINISTRAR
LA TUBERIA AL AREA DE TRABAJO

SOP

Hector Valenzuela

CONTRATISTA


NOTA #7

SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 30 MM Y EMPIEZAN CON EL RELLENO AGOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA PLANA PONDE YA SE VA INSTALANDO LA TUBERIA, CONTRATISTA ENTREGA GENERADORES PARA SU REVISION.

NOTA #08

23/10/23

SE REvisa ESTIMACION # 1 NORMAL Y SE LE INTREGAN LOS GENERADORES; CON PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 CON UN IMPORTE NETO O LIQUIDO A PAGAR DE \$ 264,201.09 "SE AUTORIZA ESTIMACION"


SOP
CONTRATISTA


NOTA #9

CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRANDO
TUBERIA EN EL TRAMO QUETZALCOALT -
TENUCHTITLAN PARA PROLONGARSE AL
TENUCHTITLAN - TLALOC A SU VEZ SE
VA RELLENANDO LO YA INSTALADO.

NOTA #10


06 / 11 / 2023

SE REVISAN GENERADORES EN ESTIMACION
#2 NORMAL EN PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE
AL 06 DE NOVIEMBRE CON UN IMPORTE DE
\$282,065.68 IVA INCLUIDO Y CON LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES APLICADAS,
"SE AUTORIZA ESTIMACION".



SOP

Alfredo Valenzuela



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

07/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE LOSA, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENATE DE 8" EN ATARJEAS Y TUBERIA DE 18" EN EL COLECTOR

NOTA DE BITACORA #11

13/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS ANTERIORES. SE AUTORIZAN LOS VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRA ORDINARIOS SE TRABAJA EN LA ELABORACION DE POZOS DE VISITA Y SE SUMINISTRA Y COLOCA MATERIAL DE BANCO TIPO SOBRIANTE Y BASE.

NOTA DE BITACORA #12


19/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIERTO CON LOS TRABAJOS ANTERIORES. SE REALIZO COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION Y LIMPIEZA DE LA OBRA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL Y LA NO. 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA #13

22/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 562,387.69 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 281,007.49 Y LA ESTIMACION NO. 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 58,124.91 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 27,150.08 EL PERIODO DE LAS ESTIMACIONES ES DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 14

27/NOVIEMBRE/2023

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA