

NOTA DE BITACORA No. 01

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. GUASAVE - LAS GLORIAS - ALAMITO CAIMANERO, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

IMPORTE CONTRATADO \$20'608, 011.82 (VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL ONCE PESOS 82/100 M.N.) CON IVA INCIDIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE MAYO DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPAU-EST-LP-PEST-VIAL-0712A-2022, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022, A CARGO DE LOS ASOCIADOS CONSTRUCTORA MASOLVA, S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. JESUS ANTONIO CAZAREZ LOPEZ, LA COMPANIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO ANGLIO PEREZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. FRANCISCO JAVIER PARRA VALENZUELA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SETA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA.

Sep

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 02

15/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN. CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIA LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 2+333.80

NOTA DE BITACORA No. 03

22/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SE REALIZAN ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO CAPA SUBRASANTE. LA CONTRATISTA PRESENTA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA DE BITACORA No. 04

29/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. SE TRABAJA EN LA ESTABILIZACION CON PIEDRA BOLA EN LOS TRAMOS DEL 0+680.00 AL 0+960.00 Y DEL 1+400.00 AL 1+640.00, TAMBIEN SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL.

NOTA DE BITACORA No. 05

05/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION CON PIEDRA BOLA, SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 06

12/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCIYO CON LOS TRABAJOS DE ESTABILIZACION CON PIEDRA BOLA, SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL SUBRASANTE.

NOTA DE BITACORA No. 07

20/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCIYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE EN EL TRAMO DEL 01000.00 AL 2+333.80. EL CONTRATISTA NOS HACE DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 08

23/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 7'592,394.60 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 4'738,077.32 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 20 DE ENERO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 09

21/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE, AFINE EN TERRENO NATURAL Y PLANTILLA DE CONCRETO FLUIDO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 3" EN LAS ALCANTARILLAS DOBLES DE #1 Y #5.

NOTA DE BITACORA No. 10

30/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE RETIRO LA CIMBRA DE MADERA Y LA COLOCACION Y COLADO DE TUBERIA DE 36" Y LOS CABEZALES SE COMPACTA EL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE, AFINE EN TERRENO NATURAL, PLANTILLA DE CONCRETO FLUIDO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 24" EN LAS ALCANTARILLAS SENCILLAS #2 Y #3.

NOTA DE BITACORA No. 11

06/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE RETIRO LA CIMBRA DE MADERA Y LA COLOCACION Y COLADA DE TUBERIA DE 24" Y LOS CABEZALES SE COMPACTA EL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO. SE TRABAJA EN LA EXCAVACION, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE, AFINE EN TERRENO NATURAL Y PLANTILLA DE CONCRETO FLUIDO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 36" EN LAS ALCANTARILLAS #4 Y #6

NOTA DE BITACORA No. 12

13/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE RETIRO LA CIMBRA DE MADERA Y LA COLOCACION Y COLADO DE TUBERIA DE 24" Y LOS CABEZALES SE COMPACTA EL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO, SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, TIPO BASE.


SOP

Fco Javier Parra Vel
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 13

21/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCIYERON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, TIPO BASE DEL TRAMO 0+000.00 AL 2+333.80 DEL CAMINO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 14

24/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 4'881,985.91 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 3'047,032.58 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 21 DE ENERO DEL 2023 AL 21 DE FEBRERO DEL 2023.

SOP


Fco. Javier Peralta

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 15 22/FEBRERO/2023
 CON ESTA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DEL RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA Y EL ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE LA SUPERFICIE.

NOTA DE BITACORA No. 16 02/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DEL RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA Y EL ARENEO DEL TRAMO 0+000.00 AL 2+333.80 DEL CAMINO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 03 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 17 03/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 849, 831.82 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 530, 412.78 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 22 DE FEBRERO DEL 2023 AL 02 DE MARZO DEL 2023.



 SOP

Fco Javier Pame Vil-

 CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 18 03/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA EN EL RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DEL CUERPO DE MATERIAL DE BANCO BASE, EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 2+333.80.

NOTA DE BITACORA No. 19 10/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA, YA SE CONCIPIERON, SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA.

NOTA DE BITACORA No. 20 17/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA.

NOTA DE BITACORA No. 21 24/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCIPIERON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 22 27/MARZO/2023
 CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 04 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 6'193,372.70 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 3'865,518.82 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 03 DE MARZO DEL 2023 AL 24 DE MARZO DEL 2023



SOP

Fco. Javier Pana VEL

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 23

25/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE LOS SEÑALAMIENTOS VERTICALES, MARCADO DE RAYA CENTRAL (CONTINUA Y DISCONTINUA) Y LATERAL (CONTINUA), COLOCACION DE VIELETA POR DOS COLORES BLANCO Y AMARILLO, EN TRAMO DEL 07000.00 AL 27333.00.

NOTA DE BITACORA No. 24


03/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 05 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 25

05/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 05 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 258,591.40 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 161,396.70 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 25 DE MARZO DEL 2023 AL 03 DE ABRIL DEL 2023.


SOP

Fco. Javier Pardo Velazquez
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO-26

04/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS, EXCAVACION CON MAQUINA Y BAJO SUB-RASANTE, AFINE DE PLANTILLA, DEMOLICION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO, COMPACTACION Y ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL.

NOTA DE BITACORA NO-27

31/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCIUYERON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES, SE INFORMO QUE SE AUTORIZA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS NO INCIUIDOS EN EL CATALOGO DE CONTRATO (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS) ASI COMO LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 06 FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO-28

05/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 06 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 1'267,352.61 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR \$ 943,083.86 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 04 DE ABRIL DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

NOTA DE BITACORA NO-29

07/JUNIO/2023

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCIUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

Fco. Javier Pano Vel
CONTRATISTA