

NOTA #1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra: Pavimentacion en la calle 19 Sur, ubicada en la Sindicatura de Costa Rica, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1108-2022
- Fecha Inicio 19 Agosto 2022
- Fecha Termino 31 Diciembre 2022
- Importe de contrato: \$ 5'478,230.59 c/iva.
- Contratista: Cafeta Soluciones Integrales S.A de C.V.
- Residente de Obra Contratista: Ing. Jonathan Alfredo Martinez Trujillo.
- Cedula Profesional Ing. civil Numero 6724402
- Supervisor de Obra S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace una visita al lugar donde se va construir la pavimentacion, estando las personas Ing. Jonathan A. Martinez por parte de la contratante, Ing. Minor Nagera por Japac, Ing. Alejandro Sainz Sanchez Supervisor S.O.P. Haciendo un recorrido todas las partes mencionadas, quedando en el acuerdo que no se tiene ningun problema para dar inicio a los trabajos de pavimentacion, por lo tanto esta Supervision de Obra S.O.P. hace la entrega del terreno a la contratante para dar inicio a los trabajos.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jonathan Alfredo Martinez
Residente Obra Contratista

NOTA#2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

* Red de Agua Potable:

- Se continuan los trabajos de excavacion con maquina para la conexion de agua potable, para cada uno de los Domicilios.
- Se continuan los trabajos de retiro de material producido de la excavacion, en camion a fuera de la obra.

NOTA: Se encuentra un vado de concreto hidraulico, armado con varillas y Lantillon perimetral. Este supervisor autoriza la demolicion de vado, por el motivo que no de con los Niveles de pavimento.




Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P



Ing. Jonathan Alberto Martinez
Contratista.

NOTA#3 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Agua Potable.
- Se terminen los trabajos de colocación Tubera P.V.C. 3", 4", 6", haciendo las pruebas de tubería con personal de Japac.
- Se colocan temas Domiciliarias urbanas de 1/2" con sus abrazaderas de bronce.
- Se inician los trabajos de apertura de caja para una estructura de.



* Variable *

- + 0.15 Pavimento
- + 0.20 Base
- * 0.20 Sub-base.
- *

2.
A

Ing. Alejandro Sainz Sanchez

Ing. Jonathan ~~Alonso~~ Martinez
Contratista.

NOTA # 4 Con esta fecha se entrega la estimación Numero Uno, cobrandose las siguientes partidas.

- Pavimentacion Concreto Hidraulico

- Preliminares - - - - - \$ 357,968.64

- Obras Vieles - - - - - \$ 114,106.95

- Red Agua Potable

- Preliminares - - - - - \$ 193,080.62

- Agua Potable - - - - - \$ 327,850.33

- Señalización Vial - - - - - \$ 11,750.49

\$ 984,752.43 S/IVA


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Jonathan Morales Martinez
Contratista.

NOTA #5 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminen los trabajos de suministro y colocación de subrasante
- se continúan los trabajos de suministro de base.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jonathan Alberto Martinez
Contratista

NOTA #6

15 octubre 2022

- con esta fecha se entregan la estimación # 2 cobrandose las sigui partidas

- Obras Viales - - - - 2/MS \$ 815,985.68



Ing. Alejandro Sainz Sanchez



Ing. Jonathan Alberto Martinez

NOTA #7 EN SUPERVISION DE OBRAS SE OBSERVA EL SIGUIENTE AVANCE.

- Se hace la trabaja de implanacion y aorete
- Se inician los trabajas de cimbrado y
- estado de guardaciones pacho de colono.
- Se inician los trabajas de colado de bases de concreto de calle.
- Se inician los trabajas de colocacion de bases pche alumbrado con su registro electrico

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P

Ing. Jonathan D. Martinez
Contratista

NOTA #8 28 Octubre 2022

- con esta fecha se entrega la estimacion #3 Normal, cobrandose los siguientes porfiles

- Pavingment con concreto Hidraulico

Obr Civil	-	-	-	-	-	\$ 14,550.00
Concreto Hidraulico	-	-	-	-	-	\$ 525,463.60
Banquetes Guardarinas y Bordados	-	-	-	-	-	\$ 459,966.19

3/100. \$ 999,979.79

FECHA 8 Noviembre 2022

NOTA #9 En supervision de obra se observa el siguiente avance:

- Se terminan los trabajos de imprimacion y arenao
- Se terminan los trabajos de colado de guardicion pecho de paloma.
- Se continuan los trabajos de colado de losas de concreto en arroyo de calle.
- Se inician los trabajos de colado de banquetas de 10cm de espesor.
- Se inician los trabajos de colocacion de señalizacion tipo Alto 71X71
- Se retira material producto de excavacion de drenaje y registros.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P

Ing. Jonathan Alberto Martinez
Contratista

NOTA #10

11 Noviembre 2022

- con esta fecha se entrega Estimacion #4 para su cobro.

- Pavimentacion concreto Hidraulico

obra Civil	— — — —	\$ 47,475.08
concreto Hidraulico	— — — —	\$ 327,598.24
Banquetes Guardieries	— — — —	\$ 133,827.28
Señalizacion Vial	— — — —	\$ 56,795.05

- Alumbrado

Inst. Electrico	— — — —	\$ 63,917.75
-----------------	---------	--------------

- Red Agua Potable

Agua Potable	— — — —	\$ 7,432.47
--------------	---------	-------------

- Red Drenaje Sanitario

Preliminares	— — — —	\$ 33,931.47
--------------	---------	--------------

obra Civil	— — — —	\$ 49,221.96
------------	---------	--------------

Agua Potable	— — — —	\$ 6,566.88
--------------	---------	-------------

Alcantarillado	— — — —	\$ 126,429.22
----------------	---------	---------------

S/IVA \$ 1,053,195.40

Nota #11 En Supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuan los colados de losa de la veracidad a un 90% de avance.
- Se continuan los trabajos de colado de banquetas.
- Se continuan los trabajos de instalacion electrica de cableado KLP2+1 cal. 4, Registros de 40x40x40, colocacion de luminarias.



Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jonathan Alberto Martinez
Contratista

Nota # 12

18 Noviembre 2022

- con esta fecha se entrega la estimacion numero cinco, cobrandose las siguientes partidas

- Banquetas y Guardaciones	- - - - -	\$ 13,543.36
- Instalacion Electrica	- - - - -	\$ 142,331.34
		<u>S/IVA. \$ 155,878.70</u>



Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jonathan Alberto Martinez
Contratista.

NOTA # 13 En supervision de obra se muestran el siguiente avance.

- Se terminen los colados de losa vehicular quedando ejecutados al 100%.
- Se continúan los trabajos de colado de banquetas de 10 cm de espesor.
- Se continúan los trabajos de colocación de luminarias.
- Se inician los trabajos de pintura de guerdón.
- Se inician los trabajos de calafateo.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Jhonatan ~~Alberto~~ Merdinez
Contratista.

Nota #14 con esta fecha se entrega la estimacion numero Seis Adicional, cobrandose las siguientes partidas

* Pavimentacion con concreto Hidraulico

• Preliminares	- - - - -	\$ 9,770.58
• Obra Civil	- - - - -	\$ 25,143.82
• Obras Viales	- - - - -	\$ 3,631.92
• Benquetes y Bordiciones	- - - - -	\$ 31,214.77

* Alumbrado

• Instalacion Electrica	- - - - -	\$ 1,089.98
-------------------------	-----------	-------------

* Red de Agua Potable

• Preliminares	- - - - -	\$ 5,366.02
• Agua Potable	- - - - -	\$ 77,451.65

* Red de Drenaje Sanitario

• Obra Civil	- - - - -	\$ 24,610.98
• Agua Potable	- - - - -	\$ 3,283.44
• Alcantarillado	- - - - -	\$ 76,427.96

S/IVA. \$ 261,991.16


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Jhonatan Alberto Martinez
Contratista

NOTA # 15 Con esta fecha se entrega la estimación con ~~Siete~~ Extraordinaria, cobrandose las siguientes partidas.

- Extraordinarios - - - - - \$ 449,908.73
S/IVA.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jhonatan Alberto Marlina
Contratista

NOTA #16 Con esta fecha se finalizan los trabajos de la obra de Pavimentación en la calle 19 Sur en la localidad de Costa Rica Municipio de Colopan, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se hace la entrega de la estimación número Ocho Finiquito cobiciándose los siguientes partidas.

- Instalación Eléctrica - - - \$ 283,065.78
- " " Complementares - - - \$ 49,473.92

Red de Drenaje Sanitario

- Obra Civil - - - \$ 57,425.62
- Extraordinarios - - - \$ 122,057.29

S/IVA \$ 512,022.61

- Quedando un saldo de Contrato 0.018 S/IVA.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Jonathan Alberto Martinez
Contratista

- Anotado lo anterior se declara Cerrada este Boleto