

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ**

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA SECCION PARA 108 LOTES EN FRACC. CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-496-22	REG. FED. CAUS.: AUPF7308043K6
CONTRATO No.: OPU-EST-LP-PEST-APDA-1011A-2022	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 5,601,605.36
CONVENIO No.: CONV-01-2022-D-C1011A-2022	IMPORTE DE CONVENIO: \$ -
PERIODO DE CONVENIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 07 DE FEBRERO DEL 2023	
CONVENIO No.: CONV-02-2023-MI-C1011A-2022	IMPORTE DE CONVENIO: \$ 578,076.04
PERIODO DE CONVENIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 07 DE FEBRERO DEL 2023	
INICIACIÓN PROGRAMADA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
INICIACIÓN REAL: 22 DE DICIEMBRE DEL 2022	TERMINACIÓN REAL: 07 DE FEBRERO DEL 2023
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:	IMPORTE DE SANCIÓN:
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 6461-00711-4	IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 1,960,561.88
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 6461-00714-5	IMPORTE DE CUMPLIMIENTO: \$ 617,968.14
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 6461-00787-1	IMPORTE DE VICIOS OCULTOS: \$ 617,968.13

EN LA LOCALIDAD DE **CONCORDIA**, MUNICIPIO DE **CONCORDIA**, ESTADO DE SINALOA
EL DÍA **22 DE FEBRERO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS PRIMERA SECCION PARA 108 LOTES EN FRACC. CVIVE, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 5,601,605.36
MONTO DE CONVENIO:			\$ 578,076.04
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	22/12/2022 AL 01/01/2023	\$ 778,135.96	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	02/01/2023 AL 19/01/2023	\$ 4,278,496.80	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	20/01/2023 AL 26/01/2023	\$ 324,285.97	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA	27/01/2023 AL 31/01/2023	\$ 220,686.60	
ESTIMACIÓN No.5 EXTRAORDINARIA FINIQUITO	01/02/2023 AL 07/02/2023	\$ 578,075.93	
ESTIMACIÓN No.6			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 6,179,681.26	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 0.14	
SUMAS IGUALES:		\$ 6,179,681.40	\$ 6,179,681.40

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP
ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP
ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL
ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ