

OBRA: REVESTIMIENTO EN CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ALFONZO S CALDERON A LA LOCALIDAD DE MELQUITE ALTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022

NOTA DE BITACORA #01

25/MARZO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$1,609,486.90 (UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022, DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. GUILLERMINA DIAZ GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. VIERNES LEYVA CERVANTES COMO ^{SUP}INTENDENTE DE OBRA (SUPERINTENDENTE) CONSTRUCCION DE OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR LA CONTRATISTA EL C. ING. VIERNES LEYVA CERVANTES.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REVESTIMIENTO EN CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ALFONZO S. CALDERON A LA LOCALIDAD DE MEZQUITE ALTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022

NOTA DE BITACORA #02

25/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

25/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

25/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN EL TIRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE, SE TRABAJA EN EL DESPALME Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 0+2800.00.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REVESTIMIENTO EN CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ALFONZO G. CACERON A LA LOCALIDAD DE MEZQUITE ALTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022

NOTA DE BITACORA #05

02/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONTINUA TRABAJANDO EN EL DESPALME Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. SE REALIZAN ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO CAPA SUBRASANTE. EL CONTRATISTA PRESENTA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

11/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE DESPALME Y PERFILADO. SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

18/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REVESTIMIENTO EN CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON A LA LOCALIDAD DE MEZQUITE ALTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022

NOTA DE BITACORA #08

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE DE MATERIAL DE BANCO. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

27/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE \$ 1'352,560.74 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 1'317,580.72 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 25 DE MARZO DEL 2022 AL 25 DE ABRIL DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REVESTIMIENTO EN CAMINO DE TERRACERIAS DE LA LOCALIDAD DE ALFONZO G. CALDERON A LA LOCALIDAD DE MELANTE ALTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2403A-2022

NOTA DE BITACORA #10

26/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL, SE TRABAJA EN EL DESPALME Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO TIPO SOBRESANTE EN EL TRAMO DEL 0+2800.00 AL 0+3500.00.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #11

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SOBRESANTE DE MATERIAL DE BANCO. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION #02 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

04/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$241,528.70 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$235,282.77 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 26 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REVESTIMIENTO EN CAMINO DE TERRACETA DE LA LOCALIDAD DE ALFONZO G. CAUDERON A LA LOCALIDAD DE MELQUITE ALTO, AMBAS DEL MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- ADJ- PEST- VIAL- 2408A- 2022

NOTA DE BITACORA #13

09/MAYO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA