

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN BENITO -EL HUEJOTE, TRAMO SAN BENITO- GUAMUCHILES ALTOS, ANCHO DE CALZADA 7M., LONGITUD 3 KM., MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE

**Municipio:** Mocorito

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-VIAL-1007-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$333,310.19

**Importe del Contrato s/IVA:** \$21,310,804.68

**No. Estimación:** 5

**Tipo Estimación:** Finiquito

**Periodo del Contrato:** 18/07/2023 al 31/12/2023

**Periodo de la Estimación:** 29/11/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	326,541.27
	RED DE DRENAJE	
P01	PRELIMINARES	6,768.92
Total Paquete s/IVA:		333,310.19
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$333,310.19

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

RESIDENTE

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

**OPERADO**  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 PARA LA ENTIDADES (FISE)  
 EJERCICIO: 2023

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN BENITO -EL HUEJOTE, TRAMO SAN BENITO-GUAMUCHILES ALTOS, ANCHO DE CALZADA 7M., LONGITUD 3 KM., MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-LP-FISE-VIAL-1007-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$21,310,804.68

**Periodo del Contrato** 18/07/2023 al 31/12/2023

**No. Estimación:** 5

**Tipo de Estimación:** Finiquito

**Importe de la Estimación:** \$333,310.19

**Periodo de la Estimación:** 29/11/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
<b>PAVIMENTACIÓN</b>											
P34	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>										
P34S02	<b>PINTADO DE RAYA CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO Y REFLEJANTE</b>										
P34S02C007	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DOBLE DE 10 CM DE ANCHO, M-2.2, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.50	\$52,084.09	0.00	1.1175	1.12	0.38	\$58,203.97	74.50	%
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.50	\$26,634.34	0.00	1.1175	1.12	0.38	\$29,763.87	74.50	%
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	6.00	\$30,312.14	0.00	4.4700	4.47	1.53	\$135,495.27	74.50	%
P34S04	<b>VIALETAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN</b>										
P34S04C009	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR BLANCO, (DH-1), INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	231.00	\$169.79	0.00	172.0000	172.00	59.00	\$29,203.88	74.46	%
P34S04C011	VIALETA REFLEJANTE POR DOS CARAS, COLOR AMARILLO, (DH-1), INCLUYE: SUMINISTRO, PEGAMENTO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	117.00	\$140.02	0.00	87.0000	87.00	30.00	\$12,181.74	74.36	%

CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE



# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN BENITO -EL HUEJOTE, TRAMO SAN BENITO-GUAMUCHILES ALTOS, ANCHO DE CALZADA 7M., LONGITUD 3 KM., MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPUU-EST-LP-FISE-VIAL-1007-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$21,310,804.68

**Periodo del Contrato** 18/07/2023 al 31/12/2023

**No. Estimación:** 5

**Tipo de Estimación:** Finiquito

**Importe de la Estimación:** \$333,310.19

**Periodo de la Estimación:** 29/11/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
<b>P34S12</b>	<b>SEÑALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD</b>											
P34S12C003	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SIG-7 (LUGAR) DE 30 X 178 CM CHAROLA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, INCLUYE: POSTES Y TORNILLERIA.	PZA	2.00	\$6,555.95	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$13,111.90	100.00	%	
P34S12C010	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SID-9 (ENTRONQUE) CON DOBLE SEÑAL DE 40 X 239 CM, CHAROLA FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A 2 POSTES DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSI&#210;N EN CALIENTE, ANCLADOS EN MUERTOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$11,072.72	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$22,145.44	100.00	%	
P34S12C058	SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-32 (PEATONES) CHAROLA DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSI&#210;N EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	2.00	\$4,490.40	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$8,980.80	100.00	%	
P34S12C111	SEÑALAMIENTO VERTICAL SR-34 (CINTURON OBLIGATORIO) SEÑALAMIENTO VERTICAL DE 71X71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON CEJA PERIMETRAL TROQUELADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL. 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ANGULAR DE 1 1/2"X1 1/2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSI&#210;N EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	4.00	\$4,363.60	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$17,454.40	100.00	%	

**Total Partida:**

**326,541.27**

CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN BENITO -EL HUEJOTE, TRAMO SAN BENITO-GUAMUCHILES ALTOS, ANCHO DE CALZADA 7M., LONGITUD 3 KM., MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Mocorito

**Localidad:**

**Contratista:** CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-FISE-VIAL-1007-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$21,310,804.68

**Periodo del Contrato** 18/07/2023 al 31/12/2023

**No. Estimación:** 5

**Tipo de Estimación:** Finiquito


**Importe de la Estimación:** \$333,310.19

**Periodo de la Estimación:** 29/11/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
<b>RED DE DRENAJE</b>												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	311.52	\$22.00	0.00	307.6784	307.68	3.84	\$6,768.92	98.77	%	
<b>Total Partida:</b>										<b>6,768.92</b>		

  
 CONSTRUCTORA MAJOLVA S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
 ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE