

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación


**Nombre de Obra:** CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GALEANA (SECTOR AVIACION) COL. EL LLANO, EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Cosala  
**Localidad:**  
**Contratista:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-0609B-2022

**Importe de la Estimación s/IVA:** \$130,911.13  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$741,474.23  
**No. Estimación:** 3  
**Tipo Estimación:** Finiquito  
**Periodo del Contrato:** 19/09/2022 al 17/11/2022  
**Periodo de la Estimación:** 01/11/2022 al 17/11/2022

Clave	Descripción	Monto
1	ALUMBRADO PÚBLICO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	-21,315.75
Total Paquete s/IVA:		-21,315.75
50	EXTRAORDINARIOS	
EX	EXTRAORDINARIOS	152,226.88
Total Paquete s/IVA:		152,226.88
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$130,911.13

  
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V  
 CONTRATISTA

  
 ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
 SUPERVISOR

  
 ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. GALEANA (SECTOR AVIACION) COL. EL LLANO, EN COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-0609B-

No. Estimación: 3

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$741,474.23

Tipo de Estimación: Finiquito

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V

Periodo del Contrato 19/09/2022 al 17/11/2022

Importe de la Estimación: \$130,911.13

Periodo de la Estimación: 01/11/2022 al 17/11/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S97	VARIOS ELECTRICOS										
P20SJKHF	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO A CABLE DE COBRE, PARA SUBIR QUE SUBE A CADA LUMINARIA INC: CONECTOR VCSE-44, MANGA TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00	\$852.63	25.00	-25.0000	0.00	25.00	-\$21,315.75	0.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>-21,315.75</b>		
<b>EX EXTRAORDINARIOS</b>											
EX	EXTRAORDINARIOS										
EXT. 01	CORTE DE CONCRETO A BASE DE MAQUINA CORTADORA CON DISCO PUNTA DIAMANTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$43.06	0.00	66.8800	66.88	0.00	\$2,879.85	0.00	%
EXT 02	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$56.57	0.00	16.6200	16.62	0.00	\$940.19	0.00	%
EXT 03	REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, EN EL AREA DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	\$2,974.00	0.00	1.3900	1.39	0.00	\$4,133.86	0.00	%
EXT 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6. AEREO DE POSTE A POSTE, SOPORTADO EN HERRAJES PARA SUJECION DE CABLE. INCLUYE; MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00	\$180.68	0.00	798.5000	798.50	0.00	\$144,272.98	0.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>152,226.88</b>		

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A.  
DE C.V

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO