

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE GABRIEL LEYVA -3ERA ETAPA- UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,380,263.96

Importe del Contrato s/IVA: \$8,197,441.33 ✓

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 02/05/2023 al 02/10/2023

Periodo de la Estimación: 19/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	
P03	OBRA CIVIL	49,092.69 ✓
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	1,097,129.34 ✓
P06	OBRAS VIALES	1,650.30 ✓
	ALUMBRADO	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	35,955.60 ✓
	RED DE DRENAJE	
P03	OBRA CIVIL	148,457.40 ✓
P22	ALCANTARILLADO	43,152.95 ✓
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	4,825.68 ✓
	Total Paquete s/IVA:	1,380,263.96 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$1,380,263.96 ✓

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.LUIS KARIM HERNANDEZ CASTRO

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE GABRIEL LEYVA -3ERA ETAPA- UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2023 No. Estimación: 3
 Localidad: Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$8,197,441.33 Tipo de Estimación: Normal
 Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 02/05/2023 al 02/10/2023 Importe de la Estimación: \$1,380,263.96
 Periodo de la Estimación: 19/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Contrato		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
					Estimación Anterior	Estimación					
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO											
P03 OBRA CIVIL											
P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA											
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	1,586.00	\$68.34	0.00	632.4000	632.40	953.60	\$43,218.22	39.87	%
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	353.00	\$45.06	0.00	130.3700	130.37	222.63	\$5,874.47	36.93	%
Total Partida:									49,092.69		
P05 CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S13 CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT											
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	806.00	\$3,585.39	0.00	306.0000	306.00	500.00	\$1,097,129.34	37.97	%
Total Partida:									1,097,129.34		
P06 OBRAS VIALES											
P06S02 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL											
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA. INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.00	\$330.06	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$1,650.30	100.00	%
Total Partida:									1,650.30		



CONSTRUCTORA JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM FIGUEROA CASTRO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE GABRIEL LEYVA -3ERA ETAPA- UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2023	No. Estimación: 3
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$8,197,441.33	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 02/05/2023 al 02/10/2023	Importe de la Estimación: \$1,380,263.96
		Periodo de la Estimación: 19/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
ALUMBRADO												
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.											
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	19.00	\$1,535.46	0.00	10.0000	10.00	9.00	\$15,354.60	52.63	%	
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN											
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	556.20	\$68.67	0.00	300.0000	300.00	256.20	\$20,601.00	53.94	%	
Total Partida:										35,955.60		
RED DE DRENAJE												
P03	OBRA CIVIL											
P03S06	REGISTROS CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS											
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2"X1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	45.00	\$4,241.64	0.00	35.0000	35.00	10.00	\$148,457.40	77.78	%	
Total Partida:										148,457.40		

CONSTRUCTORA JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE GABRIEL LEYVA -3ERA ETAPA- UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte **Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2004-2023 **No. Estimación:** 3
Localidad: **Importe del Contrato s/IVA** \$8,197,441.33 **Tipo de Estimación:** Normal
Contratista: CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato** 02/05/2023 al 02/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,380,263.96
Periodo de la Estimación: 19/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
P22	ALCANTARILLADO										
P22S03	BROCALES Y TAPAS										
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	\$7,371.28	0.00	5.0000 ✓	5.00	9.00	\$36,856.40	35.71	%
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL										
P22S05C043	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).	PZA	14.00	\$1,259.31	0.00	5.0000 ✓	5.00	9.00	\$6,296.55	35.71	%
									Total Partida:	43,152.95 ✓	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL										
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	LOTE	1.00	\$4,825.68	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$4,825.68	100.00	%
									Total Partida:	4,825.68 ✓	

CONSTRUCTORA JEAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE