


NOTA N 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE CERRO DEL CALVARIO, ENTRE CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS Y CALLE LOMA LINDA, COLONIA GENARO ESTANIS EN LA CIUDAD DE MOZATLAN, MUNICIPIO DE MOZATLAN, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD A LA COMPAÑIA Y/O CONTRATISTA -- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OBRU-EST-ADJ-REST-VIAL-1204A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1'663,550.12 IVA INCLUIDO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRA TADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.


Cesar A Castro Meza
 ABO CASAR CASTRO
 PRESIDENTE DE LA SUP


 Ing. Jonathan Alfredo Martinez
 Trujillo
 Superintendente de Obra

NOTA N 2

CON ESTA FECHA Y EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA SE LE NOTIFICA QUE DEBERA PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE O JEFE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL. ESTOS OFICIOS DEBERAN DIRIGIDOS AL IEN. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLAVSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR ESTIMACIONES, COMBORATIVO DE OBRA, SOLICITUD DE EXTRAORDINARIOS Y JUSTIFICACION DE VOLUMENES ADICIONALES PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION, COMO EN LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Cesar A Castro Meza



NOTA No 3

CON ESTA FECHA LA ENTREGA DEL INMUEBLE DE ALBAZAR DEBIDO A QUE POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOZATLAN ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE SUSTITUCION DE INSTALACIONES POR PARTES DEL DISTRITO, LOS TRABAJOS INICIARON EL DIA 11 DE ABRIL Y SE TIENE CONTENCIONADO CONCLUSIVOS EL DIA 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. SE HACIENDO EN ESTA CIRCUNSTANCIAL, QUE ORAVO A LA ESPERA DE TERMINO DE TRABAJOS DE LA A LA ESTA CONFIATO, PAGO QUE AFECTA LOS INICIO DE TRABAJOS CONTRATADOS.

Car / Cahu Leon



NOTA No 4

09 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA RECIBE EL INMUEBLE, INICIA RELEVANDO PUNTOS DE PROYECTO, SE SOLICITA PRUVO A OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA COORDINAR PUNTOS DE PROYECTO, INICIA TRAZO DE PROYECTO PARA REALIZAR EN DISTICO LO PROYECTADO.

Car / Cahu Leon



NOTA No 5

11 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA EN COMPANIA DE CONTRATISTA REALIZA CORTA DE CASA, AL MISMO SE REALIZAN AJUSTES AL TRAZO DEBIDO A OBSTACULOS NO PROYECTADOS Y SE OBSERVO VOLUMEN ADICIONAL POR TRABAJOS DE INTERACCIONES, SELO DES TENDIERON EL MATERIAL, LOS REALIZARON RETIRO DE ZORO EL MATERIAL DE EXCAVACION DE INTERACCIONES CONTRATISTA DE JUMPRAM. DEBIDO A ESTO EL VOLUMEN DE RETIRO DE EXCAVACION PROYECTO DE CORTA DE CASA SE VERA AFECTADO AL TAMBOR ADICIONAL, SE REALIZARAN AJUSTES NECESARIOS SOBRE LA MEDIDA DE LOS TRABAJOS.

Car / Cahu Leon



NOTA NO 6


CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE CORTA DE COJA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCO DE EXCAVACIONES. EN CASO 07035 AL 0750 QUEDA PENDIENTE TRABAJOS DE EXCAVACION DE VISO A TRABAJOS EN CASO DE VARIAS MAYA POR CAMBIO DE INSTALACIONES PERTINENCIAS TA A CONTRATO DE SUMAPAM ABENO A ESTE. DEL CASO 07035 AL 07035 SE REALIZA FINA Y COMPUOTACION A TERRANO NATURAL.

Casa / Casa Aca 

NOTA NO 7

17 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE AFINA AL TERRANO NATURAL DEL CASO 07035 AL 0721.45 E INICIO CORTA Y RETIRO EN CASO 07035 AL 07035 AL CUBIENDO TRABAJOS EN CASO DE VARIAS TERMINADO.





Casa / Casa Aca 

NOTA NO 8

18 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA TRABAJOS DE AFINA Y COMPUOTACION AL TERRANO NATURAL CONCLUYERON. SE INICIA SUMINISTRO DE MATERIA PARA CUARPO DE SUBRASANTE Y TENDIDO DE DICHO MATERIAL.

Casa / Casa Aca 

NOTA N 9	<p>CON ESTA FECHA CONTRATISTA TERMINA TRABAJOS DE TAPADO, AFINE Y COMPLETACION DEL MATERIAL DE CURRO SUBSANTO, SE AUTORIZA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CURRO DE BASE.</p>
	<p>Car + Cto Asen </p>
NOTA N 10	<p>24 DE MAYO DE 2022</p>
	<p>CON ESTA FECHA CONTRATISTA TERMINA TRABAJOS EN CURRO DE BASE, SE AUTORIZA MARCO DE INSERACIONES PARA PROTECCION DE BASE Y A SU VEZ ARANCO PARA PROTECCION DE RIEGO.</p>
	<p>Car + Cto Asen </p>
NOTA N 11	<p>01 DE JUNIO DE 2022</p>
	<p>CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO CIMENTADO Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES. CONCLUYO TRABAJOS DE REMEDIACION DE PUEN DE VENTA Y CASA DE VALVULAS.</p>
	<p>Car + Cto Asen </p>
NOTA N 12	<p>02 DE JUNIO DE 2022</p>
	<p>CONTRATISTA CONTINUA TRABAJO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES E INICIO CIMENTADO Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO.</p>
	<p>Car + Cto Asen </p>

NOTA No 13

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION -
NO. 1 NORMAL PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DI-
RECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION EN
CALLE CARRO DEL CALVARIO, ENTRE CALLE CERRO DE LOS
CARBANOS Y CALLE LOSY LINDA, COLONIA CARVARO ESTRE-
DA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN,
ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPRU-EST-ADJ-POST-VIAL-
12041-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 846,662.68 INCLUIDA
CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 25-ABRIL-
2022 AL 03-JUNIO-2022, CUANDO COMO SALDO DE
CONTRATO DE \$ 816,887.44.

Car t Ocho Acen



NOTA No 14

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOT (CAR)
NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE
ESTE LIBRO DE BITACORA PARA CONTINUAR CON SU PROCESO DE
PAVEN CON UN IMPORTE DE \$ 846,662.68 INCLUIDA.


Car t Ocho Acen







Nota N° 15

CON ESTA FECHA SE
ORDINARIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS NO CONTINGENTES EN CATALOGO ORD
CIVIL, PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION
DE SUPERVISION, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Cesar d Castro Mesa
Arg. Cesar Castro
RESIDENTE DE LA SOP


Ing. Jonathan Alfredo Martinez
Trujillo
Superintendente de Obra



NOTA NO 16						
		CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA COLADO DE GUARNICIONES Y LOSA DE PAVIMENTO, COLOCACION DE BARRAS PARA PUZOS DE VENTA.				
		Cer A Coto Meza 				
NOTA NO 17		13 DE JUNIO DE 2022				
		CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES, CONTINUA TRABAJO A LOSES DE PAVIMENTO, DETALLES EN RAMPA DE LOS PUZOS PARA TUBO DE PROYECTO.				
		Cer A Coto Meza 				
NOTA NO 18		17 DE JUNIO DE 2022				
		CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO, INICIO COLADO DE BARRAS Y GUARNICION, LIMPIEZA DE LA OBRA.				
		Cer A Coto Meza 				

NOTA NO 19

CON ESTA FECHA CONTRATATA CANCELADO CANCELACION DE LOS Y CANCELACIONES, CONCLUIDO LIMPIEZA DE OBRA DANDO POR TERMINADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

Ces t Cesar Mesa

NOTA NO 20

22 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA PRESENTA ESTIMACION NO 2 (000) NORMAL PARA SU RECEPCION Y/O ENTREGA EN LA RECEPCION DE SUPERVISION DE LA OBRA POR MANUTENCION EN CALLE CIERO DEL CALVARO, ENTRE CALLE CALVO DE LAS CRUCES Y CALLE LOMA UNDA, EN LA COLONIA GUANABO ESTADA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, ESTIMACION DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO, CONTRATO OPR-2021-103-REST-VIA-1324-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 788,175.00 IVA INCLUIDO CON CANCELACION DE LOS TRABAJOS ASIGNADOS DEL 04-JUNIO-2022 AL 18-JUNIO-2022 SOLIDO DE CONTRATO \$ 28,712.44.

Ces t Cesar Mesa

NOTA NO 21

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2 (000) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA SU CONTINUACION EN PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE \$ 788,175.00 IVA INCLUIDO.

Ces t Cesar Mesa

NOTA NO 22

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA OFICIO DE AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO ORIGINAL A CONTRATO PARA PROCEDER CON OFICIOS Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA CONVENIO MODIFICATORIO.

Cen / Cdm. Meza

NOTA NO 23

25 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA DOCUMENTACION PARA SOLICITO DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-POST-VIAL-1204-2022 PROYECTO TRAMITE EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen / Cdm. Meza

NOTA NO 24

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 3 FINIQUITO PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN CALLE CERRO DEL CALVARIO, ENTRE CALLE CERRO DE LA CAMPANA Y CALLE LOMA LINDA, EN LA COLONIA CLAYTON ESTADA, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADJ-POST-VIAL-1204-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 23,066.20 IVA INCLUIDO CON UN PAGADOR DE ASOCIACION DE LOS TRABAJADORES DEL 19-JUNIO-2022 AL 25-JUNIO-2022. QUEDANDO SALDO DE CONTRATO \$ 5,646.24 IVA INCLUIDO.

Cen / Cdm. Meza

NOTA NO 25

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA ESTIMACION NO 3 (TRAB) FINIQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE UN IMPORTE DE \$ 23,066.20 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.


Cen / Cdm. Meza

NOTA N 26

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA, -
 QUEDANDO PANDIANTE CONVENIO POR PROCESO DE AUTORIZACION
 SE LE OTORGA SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION
 EN CALLE CERRO DEL CALVARIO, ENTRE CALLE CERRO
 DE LAS CAMPANAS Y CALLE LOMA LINDA, COLONIA CEN-
 VARO ESTRADA, EN LA CIUDAD DE MIZATLAN, MUNICIPIO
 DE MIZATLAN, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA
 DE OBRAS PUBLICAS NOMBRA A LA COMPAÑIA COFELSA
 SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE CV. COMO ORGANISMO
 RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CON-
 TRATO NO. OPPU-HST-105-REST-VIAL-1224A-2022 CON
 UN IMPORTE DE \$ 7,663,550.72 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO
 DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 25 DE ABRIL DE
 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 5,646.24 IVA INCLUIDO

Cesar Cesar Meza
 ARG CASAR CASAR
 RESIDENTE DE LA SOP


 Ing. Jonathan Alfredo Martinez
 Trujillo
 Superintendente de Obra