

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE S.A. DE C.V.

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN NOCHE BUENA III, INCLUYE: PERFORACIÓN ARREGLOS HIDRÁULICOS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO ELECTROMECÁNICO, CLORACIÓN, CASETA DE CONTROLES Y BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHE BUENA I Y II, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-426-22

REG. FED. CAUS.: CPO-150128-376

CONTRATO No.: OPU-EST-LP-PEST-APDA-2208-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$8,190,887.88

CONVENIO No.: CONV-01-2022-MIMP-C2208-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$508,164.26

PERIODO DE CONVENIO: DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 29 DE AGOSTO DE 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$2,866,810.76

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2177853 \$2,866,810.76

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2177931 \$819,088.79

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2214397 \$869,905.21

EN LA LOCALIDAD DE NOCHE BUENA I, II Y III, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **14 DE FEBRERO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN NOCHE BUENA III, INCLUYE: PERFORACIÓN ARREGLOS HIDRÁULICOS, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO ELECTROMECÁNICO, CLORACIÓN, CASETA DE CONTROLES Y BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN POZOS NOCHE BUENA I Y II, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

\$8,190,887.88

MONTO DE CONVENIO:

\$508,164.26

ESTIMACIÓN No.1 NORMAL

29/08/2022 AL 20/09/2022

\$ 1,049,239.75

ESTIMACIÓN No.2 NORMAL

21/09/2022 AL 15/10/2022

\$ 1,826,724.96

ESTIMACIÓN No.3 EXTRAORDINARIA

16/10/2022 AL 16/11/2022

\$ 2,713,649.83

ESTIMACIÓN No.4 NORMAL

17/11/2022 AL 15/12/2022

\$ 976,526.22

ESTIMACIÓN No.5 EXTRAORDINARIA

16/12/2022 AL 20/12/2022

\$ 378,735.57

ESTIMACIÓN No.6 EXTRAORDINARIA

21/12/2022 AL 25/12/2022

\$ 404,768.03

ESTIMACIÓN No.7 NORMAL

26/12/2022 AL 31/12/2022

\$ 841,243.52

ESTIMACIÓN No.8 NORMAL

01/01/2023 AL 13/01/2023

\$ 35,145.11

ESTIMACIÓN No.9 ADICIONAL

14/01/2023 AL 25/01/2023

\$ 459,439.31

ESTIMACIÓN No.10 FINIQUITO

26/01/2023 AL 31/01/2023

\$ 13,535.52

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ 8,699,007.82

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA:

\$44.32

SUMAS IGUALES:

\$ 8,699,052.14

\$ 8,699,052.14

**RECIBE:**

**ENTREGA:**

Va. Bo.

Va. Bo.

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISION SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

L.C.P. LIZBETT LARRAÑAGA MENA