

Resumen de Estimación

Nombre de Obra Rehabilitación en Camino Agua Calientita de Cebada - Cuitaboca, en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa De Leyva
Contratista: C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA
Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$466,921.15
Importe del Contrato s/IVA: \$1,390,931.16
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 17/03/2022 al 17/06/2022
Periodo de la Estimación: 01/05/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE CAMINO	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	394,790.25
P06	OBRAS VIALES	36,070.50
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	36,060.40
Total Paquete s/IVA:		466,921.15
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$466,921.15 ✓


 C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

CONTRATISTA


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DPTO SUPERVISION ZONA NORTE



JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE SOP



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Rehabilitación en Camino Agua Calientita de Cebada - Cuitaboca, en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa De Leyva
Contratista: C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022
Importe del Contrato s/IVA: \$1,390,931.16
Periodo del Contrato: 17/03/2022 al 17/06/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$466,921.15
Periodo de la Estimación: 01/05/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
REHABILITACION DE CAMINO												
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S04	CONCRETO HIDRAÚLICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO											
P05S04C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. EN LOSAS DE 20 CMS. Y DENTELLONES, INCLUYE: COLADO, CURADO, VIBRADO, SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.	M3	175.00	\$5,263.87	100.00	75.0000	175.00	0.00	\$394,790.25	100.00	%	
										Total Partida:	394,790.25	
P06	OBRAS VIALES											
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD											
P06S35C089	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 1.42 M, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	200.00	\$721.41	150.00	50.0000	200.00	0.00	\$36,070.50	100.00	%	
										Total Partida:	36,070.50	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO											
P07S04	MALLA DE ALAMBRE ELÉCTROSOLDADA PARA REFUERZO EN FIRMES, PISOS, LOSAS Y MUROS, A CUALQUIER NIVEL S											
P07S04C009	MALLA-LAC ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 DE REFUERZO EN FIRMES, PISOS Y LOSAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION EN OBRA, TRASLAPES AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	840.00	\$106.06	500.00	340.0000	840.00	0.00	\$36,060.40	100.00	%	
										Total Partida:	36,060.40	


C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

CONTRATISTA



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DPTO SUPERVISIÓN ZONA NORTE



JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE SOP