



Calle Secoti No. 1370 Col. Villa Fontana
 Culiacán, Sin.
 [Redacted]
 [Redacted]
 mamulticonstrucciones
 http://mamulticonstrucciones.com

05/10/2023

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: CULIACÁN
Localidad: CULIACÁN ROSALES
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$489,501.79 **S-05**
Importe del Contrato s/IVA: \$2,338,381.55
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 27/07/2023 al 27/10/2023
Periodo del Deferimiento de Tiempo: 02/09/2023 al 03/12/2023
Periodo de la Estimación: 02/09/2023 al 05/10/2023

| Clave | Descripción | Monto |
|-----------|----------------------|--------------|
| E1 | PAVIMENTACIÓN | |
| P01 | PRELIMINARES | 145,203.13 / |
| P06 | OBRAS VIALES | 344,298.66 / |

Total Paquete s/IVA: 489,501.79 /
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$489,501.79 /

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA



011 52 81 2 500 0000
 [Redacted]
<http://www.multiconstruccion.com>
 05/10/2023

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: CULIACÁN
Localidad: CULIACÁN ROSALES
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.

S-04

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023
Importe del Contrato s/IVA: \$2,338,381.55
Periodo del Contrato: 27/07/2023 al 27/10/2023
Periodo del Deferimiento de Tiempo: 02/09/2023 al 03/12/2023
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$489,501.79
Periodo de la Estimación: 02/09/2023 al 05/10/2023

| Clave | Descripción | Unidad | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---------------|--|--------|----------|----------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------|
| | | | Volumen | P.U. | Anterior | Estimación | | | | | |
| E1 | PAVIMENTACIÓN | | | | | | | | | | |
| P01 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| P01S01 | EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS | | | | | | | | | | |
| P01S29C007 | EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA. CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1,121.00 | \$129.53 | 0.00 | 1,121.0000 | 1,121.00 | 0.00 | \$145,203.13 | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Partida: | | 145,203.13 | | |
| P06 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | | |
| P06S02 | CONDICIONAMIENTO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA CAPA SUB-RASANTE | | | | | | | | | | |
| P06S02C015 | MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 361.00 | \$330.90 | 0.00 | 361.0000 | 361.00 | 0.00 | \$119,454.90 | 100.00% | |
| | | | | | | | | | | | |
| P06S02C004 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 271.00 | \$53.14 | 0.00 | 239.5600 | 239.56 | 31.44 | \$12,730.22 | 88.40% | |



 Calle Sector: No. 1590 Col. Villa Fortuna
 Cuiacán, Sinaloa
 ma.multiconstrucciones.com
 http://ma.multiconstrucciones.com

05/10/2023

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. **S-04**

Municipio: CULIACÁN **Contrato:** OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 **No. Estimación:** 1
Localidad: CULIACÁN ROSALES **Importe del Contrato s/IVA:** \$2,338,381.55 **Tipo de Estimación:** Normal
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato:** 27/07/2023 al 27/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$489,501.79
Periodo del Deferimiento de Tiempo: 02/09/2023 al 03/12/2023 **Periodo de la Estimación:** 02/09/2023 al 05/10/2023


| Clave | Descripción | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|----------------------|--|----------|---------|------------|----------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|--------|
| | | Unidad | Volúmen | P.U. | Anterior | | | | | |
| P09307 P06S07C011 | OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTRICO, COMPACTADA AL 95% Y 100% MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTRICO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 361.00 | \$664.10 | 0.00 | 319.4000 | 319.40 | 41.60 | \$212,113.54 | 88.48% |

Total Partida:


344,289.66



 ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR SOP



 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO



 MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA