

NOTA No 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA - PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHIHUALMA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CRISTARNA, EN LA COLONIA PEDRO IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NUMERO 1 LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CESXCO, S. DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-LP-FISE-VIAL-2309-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 6,610,943.37 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03-OCTUBRE-2022 AL 31-DICIEMBRE-2022. SE REGISTRAAN LAS FIRMS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Cesar L Castro Leza
ABQ CESAR CASTRO
RESIDENTE DE LA SOP

NOTA No 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATATA - SE LE HACE ENTREGA DEL INVENTARIO (VOLUMENES). SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDANTE O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS SERAN PRICIGADOS AL MR JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA A LA CLAUDIA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. DEBERA PRESENTAR UNA VEZ AL MES MINIMO ESTIMACIONES. PRESENTARA - COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUNTARIOS ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION Y, DIRECCION DE DISEÑO Y PROYECTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Cesar L Castro Leza

NOTA N° 3

CON ESTA FECHA PRINCIPAL A LOS TRABAJOS INICIADOS CON TRAZO, Y REFLEXION DE LA VIALIDAD PARA OTORGAR ADELANTE DADO A QUE PROYECTO NO CUENTA CON MUCHA INFORMACION, SE ADJUNTA A LO SEGURO DADO A QUE SE ENCUENTRA ROSA EN LA VIALIDAD LO QUE CASOS DE CON-
MUNICION PORQUE EN CASO DE CORTO Y RETIRO DE MATERIAL, SE VERA CON SUMARER LINEA DE AGUA POTABLE DADO A QUE A LO LARGO DE LA VIALIDAD SE OBSERVO SUPERFI-
CIAL LA RED DE SUMINISTRO Y TUBOS DOMICILIARIAS.

Con J. Carlos Arzu

NOTA N° 4

05 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE INICIARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES CON MAQUINARIA EXCAVADORA Y CON MARTILLO POR SER RETENIDO TIPO "C" DEL CBO OT230 AL OT230.

EN CASO OT230 A OT260 SE UBICO UNA CUNETTA LA CUAL REPRESENTA UN PROBLEMA PARA LA SALIDA DEL AGUA PLUVIAL, ACTUALMENTE SE DESTACA POR PROPIEDAD PRIVADA, SE VERA CON OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PARA DAR UNA BUENA FORMACION PARA LA CUNETTA DE LOS TRABAJOS Y LA SOCIEDAD (COMUNIDAD).

Con J. Carlos Arzu

NOTA N° 5

11 DE OCTUBRE DE 2022

EN COMPANIA DE CONTRATISTA Y GERENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SURESTE SE DETERMINO COMBATE LINEA EXISTENTE DE 2" POR UNA DE 3" JUNTO CON TUBOS DOMICILIARIOS EXISTENTES DE ACUARDU DIFER DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION EN METECU PAREZ PUMPO. ENVIARON PROBLEMAS EN CASO OT230 AL OT260. SE LE ADJUNTA A CONTRATISTA TRABAJOS EXISTENTES.

Con J. Carlos Arzu

NOTA N 6

CON ESTA FECHA CONTINUAN TRABAJOS DE ABRIVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DEL CAD T+130 AL T+310, SE VA PROBLEMATICA DEL CAD T+250 CON ING ELOY DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO - DONDE PROPIETARIA SE NECESITA CEDER O VENDER PARTE DE SU PROPIEDAD PARA DESGUACE DE AGUA PLUVIAL PRODUCCION POR PANDIENTE ACTUAL DE LA CALLE, SE OPTO POR METER UN DUCTO PLUVIAL CON SALIDA A BOCA CALLE MAS CERRADA COLOCANDO REJILLAS. SE LE AUTORIZO A CONTRATISTA REMOLICIÓN DE BANQUETAS QUE OBSTACULICEN AREA DE PROYECTO. INICIO TRAZO Y ABRIVACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE DUCTO DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. SE OFRIMIO ESTAMPADO Y COLOR PARA BANQUETAS.

Cesar L. Castro Arce

NOTA N 7

19 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBE PAQUETE DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y VOLUMENES ADICIONALES CANTIFICADOS PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Cesar L. Castro Arce.

NOTA N° 8

CON ESTA FECHA CONTRATISTA COLOCO TUBERIA DE AGUA POTABLE Y SUS TOMAS DOMICILIARIAS, REllenos CON ARENA Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INICIO ASINA DE TAPADO NATURAL DEL CAD OT000 AL OT210, CONTINUA EXCAVACION PARA TUBERIA DE LINA POTABLE DEL CAD OT210 AL OT360, SE AUTORIZA A CONTRATISTA VOLUMEN MOCIONAL 212.41 M³ EN EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B".

Cerr d Cdn Acu

NOTA N° 9

24 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIO SUMINISTRO DE MATERIAL BATA Y TENDIDO DE DICHO MATERIAL. SE CONTINAN TRABAJOS DE CORTA DE CADA DEL CAD OT360 AL OT497, SE CONTINAN TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SUJETO SUMAPAR COLOCACION DE OPCORCIAS ENTANTAS EN LOTES.

Cerr d Cdn Acu

NOTA N° 10

25 DE OCTUBRE DE 2022


CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE DRA (SUMINISTRO, TENDIDO, AFINO Y COMPACTACION) DE LA AUTORIZO RIEGO DE INMIGRACION DEL CAD OT000 AL OT250, TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LINA CONCLUYON HASTA EL CAD OT300, CONTINUA TRABAJOS DEL OT300 AL OT360.

Cerr d Cdn Acu

NOTA N 11

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION N 1 NORMAL PARA EL PAVIMENTO Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISOR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIL CHIHUALPA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CRISTOBAL DE LA COLOMA PARRA IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPRU-67-LR-FISE-VIAL-2309-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,549,568.23 NO INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03-OCTUBRE-2022 AL 27-OCTUBRE-2022. CUANDO SEAN DE CONTRATO \$ 5,061,375.14.


Por A Cdn Mera



NOTA N 12

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N 1 (UN) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISOR POR UN IMPORTE DE \$ 1,549,568.23 NO INCLUIDO.


Por A Cdn Mera



NOTA N° 13

CON ESTA FECHA SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SOLICITANDO CONVENIO MODIFICATIVO A CATALOGO ORIGINAL Y EMPLAZACION DE MONTO POR PARTA DE CONTRATISTA, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CRISTERNA, EN LA COLONIA PADRE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, PARA SU REVISION O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Con el C. C. M. M.




NOTA N° 14

31 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBE POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS AUTORIZACION DE REVISION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EL PRECIO PROPUERTO POR CONTRATISTA EN DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Con el C. C. M. M.



NOTA N° 15

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES DEL CRO OTRO DE OTRO REALIZA TRABAJO DE REPARACION TUBERIA NATURAL Y SUMINISTRO Y TUBERIA DE MATERIAL BOMBA DEL CRO OTRO DE OTRO. CONTINUA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE MANTA DE ALUMINIO POTABLE.


Con el C. C. M. M.



NOTA N° 16

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE
Y COMPACTACIÓN DE BASE, SE INICIA MISO DE IMPLANTA-
CIÓN DEL CRO OT300 Y OT320. SE CONTINUA TRABAJOS
DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES, SE COLOCA
DUCTERIA, REGISTROS Y BARRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL
CRO OT000 A OT120.

Cen A Cdo Azen




NOTA N° 17

08 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE
CIMENTACIÓN DE CIMENTACIONES, BANCOS CON ESPALDAZO.
REVELACIONES EN REGISTROS SANITARIOS Y BANCOS, SUMI-
NISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES Y BANCOS
E INICIO DE CIMENTACIÓN PARA LOS DE PAVIMENTOS Y SUMI-
NISTRO DE CONCRETO, TRABAJOS DE MANEJO DEL CRO OT000
AL OT320. SE CONTINUA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LINEA
DE AGUA POTABLE, PENDIENTE INTERIOR MEDIO EN CALLE CRO-
TERANA.

Cen A Cdo Azen




NOTA N° 18

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMI-
NISTRO DE CONCRETO PARA BANCOS Y LOS. CIMENTACIONES
CONCLUSIONES DE MANEJO DE OBSERVACIONES DE FIRMAS EN BARRAS
QUEDAN CONCLUIDAS DEL CRO OT000 AL OT120. TRABAJOS EN
LINEA DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE CIMENTACIONES Y DUCTERIA SA-
NITARIAS CONCLUIDAS DEL CRO OT300 Y OT320. INCLUIDAS
INSTALACIONES, CONTINUA COLOCACIÓN DE BARRAS, REGISTROS Y BARRAS
PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Cen A Cdo Azen



NOTA NO 19

CON ESTA FECHA CONTRATATA TRABAJO FINAL DEL TAPADO NATURAL DEL CNO 01360 + 01497. CONCLUYO - SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANCALAS Y CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO HASTA EL CNO 01320.

Cen + Ceto Acen




NOTA NO 20

23 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA PRESENTO ESTIMACION NO 2 NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA BAJA MANTENCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CRISTARNA, EN LA COLONIA PRIMO ISARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO QPQU-EST-LP-FISE-VIAL-2309-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 2,397,910.04 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 20-OCTUBRA-2022 AL 23-NOVIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 2,663,465.10.

Cen + Ceto Acen




NOTA NO 21

24 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2 (000) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTA HOJA DE BITACORA PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 2,397,910.04 IVA INCLUIDO.


Cen + Ceto Acen



NOTA N 22

CON ESTA PRIMA CONTRATISTA TRABAJA SUMINISTRO Y TENDIDO DE BARRAS DE CERO 04300 Y 04497, CONTRATO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOMA DE PAVIMENTO ENTRE EL CERO 04300.

Cero y Cero Men




NOTA N 23

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA COMEZO TRABAJO DE COMPACTACION DE BARRA Y MANTO BARRA DE INTERSECCION, DE TRABAJO ORDENADO DE CONSTRUCCIONES Y COLOCACION DE PAVIMENTO Y ALLELOS DE BARRAS.

Cero y Cero Men



NOTA N 24

01 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJO DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CONSTRUCCIONES, TRABAJO REALIZADO EN BARRA ENTRE PARA SUMINISTRO CONCRETO, ARRIBA ALGUNOS Y PISO DE LOMA FALTANTE. COLOCAR BARRAS Y ALLELOS PARA ALUMBRADO. EL DIA 19 DE NOVIEMBRE SE LE ENTREGA A CONTRATISTA LISTA DE CONCRETO AUTORIZADO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DEL TERCER PAQUETE.


Cero y Cero Men



NOTA N 25

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA BANCOS CON ESTAMPADO Y LISO DE PAVIMENTO.

Cens / Censo Men



NOTA N 26

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N 3 NORMAL PARA SU ADMISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CRISTEANA, EN LA COLONIA PEDRO IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OBRV-EST-28-FISE-VIA-2309-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,927,539.49 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 24 NOVIEMBRE-2022 AL 05-DICIEMBRE-2022. QUEDANDO CON SERVIDO DE CONTRATO \$ 735,925.67. CONTINUO EN TRAMITE.

Cens / Censo Men



NOTA N 27

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N 3 (TRAS) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA AUTORIZADA DE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 1,927,539.49 IVA INCLUIDO.


Cens / Censo Men



NOTA N° 28

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CEMENTO PARA GUARDERIAS, BANCOS Y LINDA DE PAVIMENTO.

Cen. J. Carlos Mesa



NOTA N° 29

14 DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ATENCION NO 4 EXTRAORDINARIO PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CEMENTO HIDRAULICO EN CALLE CHIRIQUITA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CONSTANZA, MUNICIPIO DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPRU-EBT-LP-FUSI-VIA-2304-2022 POR UN IMPORTE DE \$ 735,928.6743 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE LOS TRABAJOS DEL 06-DICIEMBRE-2022 AL 14-DICIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SEGURO DE CONTRATO \$ 0.00. CONFINAR EN PROCESO.

Cen. J. Carlos Mesa



NOTA N° 30

SE AUTORIZA LA ATENCION NO 4 (CUATRO) EXTRAORDINARIO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA INTERNA DE ESTA HABD DE BITACORA PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 735,925.6743 IVA INCLUIDO. DICHOS CONCEPTOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO SOP/OPR/621/2022 POR LA DIRECCION DE EXTENSION Y PROYECTOS DE LA SOP EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Cen. J. Carlos Mesa



NOTA NO 28

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO, - A SU VEZ SE CONCLUYO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOS DE PAGAMENTO HASTA EL CTO 01497.

Cerr 1 Coto Men

NOTA NO 29

21 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA TRABAJOS LIMPIEZA DE LA VIALIDAD PARA COLOCACION DE CATAFLECTO EN LOS DE PAGAMENTO ASI COMO CABLEADO DE REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO

Cerr 1 Coto Men

NOTA NO 30

29 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE LE HIZO ENTREGA A CONTRATATA DE OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGOS Y DE CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS Y COMPROMISO ADMINISTRATIVO POR MONTO DE MONEDA DE CONTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 734,549.26 IVA INCLUIDO. CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS DE CATAFLECTO DE LOS DE PAGAMENTO Y ASISO FUNCIONANDO ALUMBRADO PUBLICO. CONCLUYENDO TRABAJOS CONTRATADOS, INFORMANDO ASESORAMIENTO Y CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS.

Cerr 1 Coto Men

NOTA N° 31

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION N° 5 SUPLEMENTARIA PARA REVISAR Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION, DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCHUAVANUA ENTRE CALLES RAMON LIZARRAGA Y CASTAÑA, UBICADA EN LA COLOMA PEDRO INFANTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE POSTAL, MUNICIPIO DE BOLSON, ESTADO DE SONORA, CONTRATO OPPV-RDT-LR-FISK-VIAL-2304-2022 POR UN IMPORTE DE \$ 96,879.93 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE LOS TRIBUTOS DEL 15-DICIEMBRE-2022 AL 20-DICIEMBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO + CONVENIO N. CONV-01-2022-MI-C2304-2022, LA CANTIDAD DE -- \$ 637,729.33 IVA INCLUIDO.

Per t Cato Men

NOTA N° 32

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N° 5 (CINCO) SUPLEMENTARIA CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 96,879.93 IVA INCLUIDO. DICHA CONCEPTOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO SOR/OPV/021/2022 POR LA DIRECCION DE ITINEROS Y PROYECTOS DE LA SUP EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y OFICIO SOR/OPV/042/2022 DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

Per t Cato Men

Nº 33

CON ESTA FACILIDAD CONTRATADA PRESENTO ESTIMACION
Nº 6 ADICIONAL-FINQUITO PARA SU PAGOS Y/O AUTORIZA-
CION EN DIRECCION DE SUPERVISOR, DE LA OBRA PAVIMENTA-
CION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CULE CHIVANHA -
ENTRE CALLES RAMON HERRERA Y CRISTIANA, CUIDADA
EN LA COL. PABLO IBAÑEA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
BOHIO, MUNICIPIO DE BOHIO, ESTADO DE SINALOA, CON-
TRATO OPR-EST-LE-FISK-VIA-0309-2022 POR UN
IMPORTE DE \$ 637,729.33 IVA INCLUIDO, CON UN PAGO
DE PDL 27-DICIEMBRE-2022 AL 31-DICIEMBRE-2022 -
QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO + CANCELADO N.º CON-
01-2022-M-02309-2022, LA CANTIDAD DE \$ 0.00

Cen. J. Carlos Arzu

Nº 34

CON ESTA FACILIDAD SE AUTORIZA LA ESTIMACION N.º 6
(SALDO) ADICIONAL-FINQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA
EXPOSICION DE MOTOS LIBRE DE BITACORA PARA CONTINUAR PROCESO
DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISOR POR UN IMPORTE DE
\$ 637,729.33 IVA INCLUIDO. CON AUTORIZACION MONTADA
OFICIO DE CANCELACION N.º CON-01-2022-M-02309-2022.

Cen. J. Carlos Arzu

NOTA NO 35

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTA LIPO DE BITACORA DONDE DA LA OJO SPOVIMIENTOS A LA OBRA PAMMINTACON CON CONCEPTO VIGILANCIA EN CALLE CINTURON DE LAS CALLES RAMOS HERRERA Y CANTARINA, EN LA COL PADRE IBARRA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, DESIGNO A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHASCO, S.A. DE CV. COMO ORIGINARIO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OBRAS BT-LR-FISH-VIAL-2309-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 6,670,943.37 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 03-OCTUBRE-2022 AL 31-DICIEMBRE-2022. CONVINO N. CONV-01-2022-MI-C0309-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 734,549.26 IVA INCLUIDO. DANDO UN TOTAL DE \$ 7,345,492.63 IVA INCLUIDO.

SALDO DE CONTRATO + CANCELADO + CANCELADO \$ 0.00

Por J. Carlos Mesa
 ALCAIDE CANTARINA
 REPRESENTANTE DE LA SUP

~~CON~~