



INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V.

CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71

R.F.C. IUS-120201-AU2

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.


UBICACIÓN: LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO : OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022 ✓ IMPORTE DE CONTRATO: \$937,915.18 ✓

ESTIMACION: 01 NORMAL ✓ PERIODO DE LA ESTIMACION: 09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022 ✓


PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ

		IMPORTE
E1	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 77,192.11 ✓
E2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	\$ 131,781.53 ✓
E3	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO	\$ 56,260.91 ✓
E4	REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLE EXISTENTE	\$ 21,564.90 ✓
E5	ALUMBRADO	\$ -

SUB - TOTAL = \$	286,799.45 ✓
I.V.A. = \$	45,887.91 ✓
\$	332,687.36 ✓


C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


ING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR


ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
CONTRATISTA



OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$937,915.18
-------------------	---	------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------

ESTIMACION: 01 NORMAL

PERIODO:	09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022
----------	--

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
P01	PRELIMINARES								
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.								
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	108.00	64.40	0.00	0.00	64.40 /	\$16.33 ✓	\$ 1,051.65
							TOTAL DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.		\$ 1,051.65
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.								
1100 02	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	69.48	46.05	0.00	0.00	46.05 /	\$85.14 ✓	\$ 3,920.70
							TOTAL DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.		\$ 3,920.70
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
9040 01	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA MÉCANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	38.81	20.09	0.00	0.00	20.09 /	\$45.86 ✓	\$ 921.33
							TOTAL DE RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL		\$ 921.33
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								
1130 02	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMUNISTRO DEL MATERIAL.)	M3	6.96	4.19	0.00	0.00	4.19 /	\$126.50 ✓	\$ 530.04
1131 05	RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	37.91	25.95	0.00	0.00	25.95 /	\$137.63 ✓	\$ 3,571.50
4200 06	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDO EN ZANJA, PUESTO EN OBRA.	M3	31.22	23.95	0.00	0.00	23.95 /	\$795.39 ✓	\$ 19,049.59
							TOTAL DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS		\$ 23,151.13
P01S77	MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES								
1131 04	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL)	M3	24.26	17.45	0.00	0.00	17.45 /	\$126.50 ✓	\$ 2,207.43
							TOTAL DE MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES		\$2,207.43
							TOTAL DE PRELIMINARES		\$31,252.24

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP

INURSI

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V.

CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71

R.F.C. IUS-120201-AU2

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO:** OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022 **IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:** \$937,915.18

ESTIMACION: 01 NORMAL

PERIODO: 09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P18	AGUA POTABLE								
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES								
8005 11	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO	ML	78.00	64.40	0.00	0.00	64.40 /	\$121.04 ✓	\$ 7,794.98
2040 015	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO	ML	78.00	64.40	0.00	0.00	64.40 /	\$22.67 ✓	\$ 1,459.95
									\$9,254.93
P18S05	COPLES DE PVC HIDRÁULICO								
80102 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC DE 3" DE DIAMETRO SISTEMA INGLES	PZA	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00 /	\$271.47 ✓	\$ 271.47
8345 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C DE 45° X 3" DE DIAMETRO	PZA	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00 /	\$426.31 ✓	\$ 852.62
									\$1,124.09
P18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE								
2040 1T6	TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL DE 6.00 M DE LONGITUD, CON TUBERIA EXTRAPACK O SIMILAR DE POLOETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE O INTERIOR RD-9 TERMOFUSIONBLE 8 NORMA NMX-E018-SCFI-2002 O VIGENTE), INCLUYE: CAMISA DE TUBO PVC RD-41, EXCAVACION, SUMINISTRO DE MATERIAL, RELLENOS, DE CONEXION Y MEDIDOR.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00 /	\$5,838.27 ✓	\$ 35,029.62
									\$35,029.62
P18S26	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE								
4030 01	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F'c= 100 KG/CM2	M3	0.38	0.11	0.00	0.00	0.11 /	\$3,605.77 ✓	\$ 396.63
									\$396.63
									\$45,805.27
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN								
4140 04BP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO COMPACTADO	ML	108.00	64.40	0.00	0.00	64.40 /	\$2.09 ✓	\$ 134.60
									\$134.60

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP



INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V.

CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71

R.F.C. IUS-120201-AU2

OBRA:	PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.				
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA :	\$937,915.18
ESTIMACION:	01 NORMAL				
PERIODO:	09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
							TOTAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		\$134.60
							TOTAL DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		\$77,192.11
	E2 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
	P01 PRELIMINARES								
	P01S05 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.								
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	95.00	78.30	0.00	0.00	78.30 /	\$16.33	\$ 1,278.64
							TOTAL DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.		\$1,278.64
	P01S22 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.								
1100 02	EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	88.16	70.28	0.00	0.00	70.28 /	\$85.14	\$ 5,983.64
							TOTAL DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.		\$5,983.64
	P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
9040 01	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA MÉCANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	54.50	32.40	0.00	0.00	32.40 /	\$45.86	\$ 1,485.86
							TOTAL DE RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL		\$1,485.86
	P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								
1130 02	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMUNISTRO DEL MATERIAL.)	M3	7.16	5.48	0.00	0.00	5.48 /	\$126.50	\$ 693.22
1131 05	RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	46.24	37.88	0.00	0.00	37.88 /	\$137.63	\$ 5,213.42
4200 06	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDO EN ZANJA, PUESTO EN OBRA.	M3	39.28	30.09	0.00	0.00	30.09 /	\$795.39	\$ 23,933.29
							TOTAL DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS		\$29,839.93
	P01S77 MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES								

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP

INURSI

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V.

CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71

R.F.C. IUS-120201-AU2

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO:** OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022 **IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:** \$937,915.18

ESTIMACION: 01 NORMAL

PERIODO: 09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
1131 04	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL)	M3	32.12	24.61	0.00	0.00	24.61 /	\$126.50 /	\$ 3,113.17
									\$3,113.17
									\$41,701.24
P22	ALCANTARILLADO								
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO								
8037 02	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 160 MM. DE DIAMETRO.	ML	30.00	13.90	0.00	0.00	13.90 /	\$273.03 /	\$ 3,795.12
204003A	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO.	ML	30.00	13.90	0.00	0.00	13.90 /	\$40.22 /	\$ 559.06
8037 03	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 200 MM (8") DE DIAMETRO.	ML	65.00	64.40	0.00	0.00	64.40 /	\$445.11 /	\$ 28,665.08
204004A	INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO DE 200 MM (8") DIAMETRO	ML	65.00	64.40	0.00	0.00	64.40 /	\$65.16 /	\$ 4,196.30
									\$37,215.56
P22S02	TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC								
8037E 01B	SUMINISTRO DE TEE-YEE DE 8" X 6" DE DIAMETRO Y CODO DE PVC DE 45° X 6" DE DIAMETRO	JGO	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00 /	\$631.59 /	\$ 2,526.36
8039E 01B	INSTALACION DE TEE-YEE DE 8" X 6" DE DIAMETRO Y CODO DE PVC DE 45° X 6" DE DIAMETRO	JGO	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00 /	\$349.10 /	\$ 1,396.40
									\$3,922.76
P22S03	BROCALES Y TAPAS								
2244 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 /	\$5,742.14 /	\$ 11,484.28
									\$11,484.28
P22S04	REGISTRO DE ALBAÑAL Y TAPAS PARA REGISTROS								

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ

ING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE CANTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUP

C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP

INURSI**INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V.**

CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71

R.F.C. IUS-120201-AU2

OBRA: PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$937,915.18
------------	---	-----------	-----------------------------------	----------------------------	--------------

ESTIMACION: 01 NORMAL

PERIODO: 09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
6005 03	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 40 X 60 X 80 CMS CON PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 TAPA DE CONCRETO DE 4 CMS DE ESPESOR ARMADA CON ACERO Y MARCO DE 45 X 65 CMS CON ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" DE ESPESOR.	PZA	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$3,726.87	\$ 14,907.48
									TOTAL DE REGISTRO DE ALBAÑAL Y TAPAS PARA REGISTROS
									\$14,907.48
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA								
3060 02	POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$11,207.18	\$ 22,414.36
									TOTAL DE POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA
									\$22,414.36
									TOTAL DE ALCANTARILLADO
									\$89,944.44
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN								
4140 04BP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO COMPACTADO	ML	65.00	65.00	0.00	0.00	65.00	\$2.09	\$ 135.85
									TOTAL DE POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA
									\$135.85
									TOTAL DE ALCANTARILLADO
									\$135.85
									TOTAL DE COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
									\$ 131,781.53
E3	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO								
P01	PRELIMINARES								
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.								
01010040	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EN TIERRA DE 15 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	473.50	\$109.87	0.00	0.00	473.50	\$109.87	\$ 52,023.45
									TOTAL DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.
									\$52,023.45
P01S48	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL A UNA ESTACIÓN								

ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
REPRESENTANTE LEGALING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SURC. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

CALLE VELEIRO #3552 COL. ALTAMIRA C.P. 80027

CULIACAN, SINALOA. TEL. (667) 766-16-71

R.F.C. IUS-120201-AU2

OBRA:	PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE VADO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACION, ESTADO DE SINALOA.				
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE IXPALINO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303K-2022	IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	\$937,915.18
ESTIMACION:	01 NORMAL				
PERIODO:	09 DE MARZO DE 2022 AL 23 DE MARZO DE 2022				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
01010004	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1 er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, INCLUYE TODO LO NECESARIO	M3	153.89	\$45.86	0.00	0.00	92.40 /	\$45.86 ✓	\$ 4,237.46
						TOTAL DE CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL A UNA ESTACIÓN			\$4,237.46
							TOTAL DE PRELIMINARES		\$56,260.91
						TOTAL DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO		\$	56,260.91
E4	REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLE EXISTENTE								
P01	PRELIMINARES								
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.								
1010042	DEMOLICION DE ADOQUIN CON DEMOLEDOR ELECTRICO DE 15 CMS DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 30 CMS, INCLUYE: APILAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	315.00	\$68.46	0.00	0.00	315.00 /	\$68.46 ✓	\$ 21,564.90
						TOTAL DE DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.			\$21,564.90
							TOTAL DE PRELIMINARES		\$21,564.90
						TOTAL DE REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLE EXISTENTE		\$	21,564.90
							SUB-TOTAL	\$	286,799.45
							IVA	\$	45,887.91
							TOTAL	\$	332,687.36



ING. FRANCISCO ANGULO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

How to

ING. MELESIO PÉREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION ZONA SUR

HUMBERTO ARREOLA B

C. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP