

OPPO - EST - ADJ - PEST - APPA - 2006A - 2023.

OBRA: REHABILITACION DE KED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y KED DE AGUA POTABLE - EN CALLE ENRIQUE PEREZ ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION COLONIA RINCON DE NAVOLATO COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD X CONTRATISTA PARA QUE INICIE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO:

02° - INICIAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LINEA DE ALCANTARILLADO.

FECHA: 29-06-2023

03° - EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SERCO DE 0.00 A 12.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

04° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SOLIDA PARA ALCANTARILLADO.

FECHA 05-07-2023

05° - RELLENO COMPACTADO AL 95% CON EQUIPO MANUAL.


RESIDENTE SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2006A - 2023

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE DEREZ ENTRE BELEM TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION COLONIA KINCON DE NAVOLATO COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO NAVOATOL ESTADO DE SINALOA.

06° - DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC DE 6".


07° - REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40x.60 MTS DE 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD


FECHA: 18-07-2023

08° - POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 21-07-2023

09° - EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL B EN SERCO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD PARA AGUA POTABLE.


PRESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

oppo - EST - ADT - PEST - APDA - 2006A - 2023.

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARI-
LIADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
EN CALLE ENRIQUE PEREZ ENTRE PARLAM.
TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION COLONIA
KINCON DEL NAVOLATO COLONIA LOS PINOS
MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA

10° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION N° 01 NORMAL PERIODO DEL
26-06-2023 AL 25-07-2023

FECHA: 26-07-2023

11° APROXIMACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION N° 01 NORMAL
PERIODO DEL 26-06-2023 AL
25-07-2023

FECHA: 28-07-2023

12° RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 535,593.07
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 26-06-2023 AL 25-07-2023

→ AUTORIZACION DE ESTIMACION


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPE - EST - ADT - PEST - APPA - 2006A - 2023.

OPERA: REHABILITACION DE RED DE ALICATA -
 ESTADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE
 POR EXA CARR ENLACE DEREZ ENTRE
 BULEVARD TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION
 COLONIA RINCON DE NAVOLATO COLONIA
 LOS PINOS MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO
 DE SINALOA.

13° - INSTALACION DE TUBO PVC DE 4" EN AGUA POTABLE.

FECHA: 10-08-2023

14° - RELLENO COMPACTACION AL 85% CON EQUIPO MANUAL

FECHA: 16-08-2023

15° - TOMAS DOMICILIARES TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS DE LONGITUD

FECHA: 23-08-2023

16° - INTERCONEXION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A LINEA EN OPERACION

FECHA: 25-08-2023

17° - ATRACQUE DE CONCRETO SIMPLE F/C = 150 kg/cm²



RESIDENTE SEP.



SUPERINTENDENTE

OPRO - EST - ADJ - PEST - APDA - 2006A - 2023.

OPRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CAJER ENRIQUE PEREZ ENTRE DILEM. TORRES Y PERIFERICO REYO - LUCION COLONIA RINCON DE NAVOLATO - COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

18) RECIBO NUMERO 1 GENERADORES PARA ESTIMACION N° 02 NORMAL PERIODO DEL 26-07-2023 AL 26-08-2023.

FECHA: 29-08-2023


19) APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 02 - NOR - M/L PERIODO DEL 26-07-2023 AL 26-08-2023

RECIBO SOLICITUD POR CONVENIO MODIFICATORIO POR CANTIDADES ADICIONALES
FECHA: 31-08-2023

20) RECIBO ESTIMACION N° 02 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 16,095.89 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 26-07-2023 AL 26-08-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


RESIDENTE SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - PEST - APDA - 2006A - 2023.

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ ENTRE PERLEM TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION COLONIA RINCON DE NAVOLATO - COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

21° TERMINACION DE ULTIMAS TOMAS DOMICILIARIAS Tipo URBANA DE 1/2".

FECHA: 14-09-2023


22° TERMINACION DE REGISTRO SANITARIO DE TUBOX 60 MTS. CON TAPAJOTE. KONO RECIDO.

FECHA: 20-09-2023

23° RETIRO DE MATERIAL SOBREPUNTA PRO-DUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION VOLTEO.

FECHA: 26-09-2023

24° TRABAJOS ESTAN TERMINADOS


RESIDENTE SOP <


SUPERINTENDENTE

OPRU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2006A - 2023 -

OPRA: KRHABILITACION DE RED DE ALCANTARADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ ENTRE PERLEM TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION COLONIA KINCON DE NAVOLATO COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

25° SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

26° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO DEL 27-08-2023 AL 26-09-2023.

FECHA: 28-09-2023

27° APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO DEL 27-08-2023 AL 26-09-2023.

FECHA: 04-09-2023

28° SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. Y SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - PST - APDA - 2006A - 2023.

OPERA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ENRIQUE PEREZ FENTRE. BELEM. TORRES Y PERIFERICO REVOLUCION COLONIA RINCON DE NAVOLATO COLONIA LOS PINOS MUNICIPIO NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

29° RECIBO ESTIMACION N° 03 FINIQUITO. POR UN IMPORTE DE \$ 48,181.29 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 27-08-2023 AL 26-09-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

30° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



RESIDENTE SOP -


SUPERINTENDENTE