

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804I-2022
Nota No. 1 · 25 / Abril / 2022

Con esta fecha se apertura este libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos del siguiente contrato de Obra:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804I-2022

Objeto del contrato:

"La Secretaría" encomienda a la contratista la ejecución de los trabajos de la Obra: Pavimentación en Av. T entre 31 de Diciembre e Ignacio Ramirez en la Colonia Benito Juárez, en la ciudad de Culiacán Rosales, en el Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Monto del Contrato: \$ 1'409,112.13 (inc. IVA)


Contratista: Constructora MASLA, S.A de C.V.

Plazo de ejecución:

Inicio: 25 de abril del 2022

Término: 25 de junio del 2022

La Secretaría asigna al C. Arg. Carmen Rosario Uzarraga Acosta mediante oficio como residente de Obra a continuación se registra su firma:

Continúa Nota No. 1 CONT-1804I-2022
La contratista asigna como superintendente
de obra al C. Carlos Alberto Zepeña Beltrán,
con poder ómnino y suficiente para dirigir
los trabajos del presente contrato. A continua-
ción se registra su firma:



Ing. Carlos Alberto Zepeña Beltrán.

Nota No. 2 25/Abril/2022

La secretaria pone a disposición del
contratista el inmueble sobre el cual se
llevarán a cabo los trabajos relativos
al presente contrato, mediante oficio.



Nota No. 3 25/Abril/2022

Con esta fecha dan inicio formal
los trabajos del presente contrato.



Nota No. 4 02/mayo/2022 ^{CONT-1804T-2022}

Con esta fecha se tiene un avance del 50% en la reposición de agua potable y drenaje sanitario. En la línea de agua potable se está instalando tubería pvc (s-i) de 3" ϕ diám. para el alcantarillado se está colocando tubo pvc 8" ϕ diám. de acuerdo a las especificaciones de proyecto.





Nota No. 5 09/mayo/2022


Para esta fecha tenemos ejecutado al 100% las instalaciones de agua potable y drenaje sanitario, por otra parte la excavación se tiene ejecutada al 100% tramo km 0+000 al km 0+098.28.





Nota No. 6 CONT-18041-2022
16/mayo/2022

Para esta fecha se observa ejecutado al 100% la compactación de terreno natural al 95% de compactación y espesor de 15 cms. La capa de subrasante al 95% con 20 cms. espesor, también está ejecutada del km 0+000 al km 0+098.28.

Nota No. 7 23/mayo/2022

Para esta fecha tenemos ejecutada la capa de base hidráulica triturada compactada al 100% según especificación de proyecto, en el tramo del km 0+000 al km 0+098.78. Incluyendo el riego de impregnación con emulsión catiónica ECI-60 a razón de 1.50 Lt/m².

se tiene ejecutado el drenaje para protección de base a razón de 12 Lt/m².

Nota No. 8

26/mayo/2022 ^{CONT-18041-2022}

Con esta fecha se autoriza la estimación número uno normal, con un periodo de ejecución del 25/abril/2022 al 25/mayo/2022 la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$ 1'020,167.57
Amortización	\$ 357,058.65
deducc. de contrato	\$ 26,383.64
Líquido a pagar	\$ 636,725.32



Nota No. 9

01/junio/2022

Para esta fecha tenemos colado el 100% de losas de Pavimento de 15 cms de espesor, concreto $F'c = 3000 \text{ kg/cm}^2$, de igual manera se tiene coladas las banquetas de 10 cms de espesor con concreto premezclado $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$. Por otra parte se tiene ejecutado el alumbrado público que consta de 4 lámparas, incluye instalación eléctrica.





Nota no. 10

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 2 Normal, con un periodo de ejecución del 26/05/2022 al 09/06/2022. La cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$	222,906.19
Amorti. Anticipo	\$	133,010.56
Deducción de Contrato	\$	88,895.63
Líquido a Pagar	\$	83,156.68




Nota No. 11

10/junio/2022

Con esta fecha se autoriza ejecutar conceptos extraordinarios para el correcto funcionamiento de la obra.

Tales conceptos son: morete de medición (CFE) para alumbrado Público, elaboración de escalera de acceso a vivienda, corte con disco de concreto.



Nota No. 12

CONT-18041-2022
25/JUNIO/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación 3 Normal con un periodo de ejecución del 10/JUNIO/2022 al 25/JUNIO/2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total \$ 110,674.81


Amort. Anticipo \$ 3,120.04

Deducc. de contrato \$ 2,862.28

Líquido a Pagar \$ 104,692.49

Cabe señalar que esta estimación no es definitivo.






Nota No. 13

27/JUNIO/2022

Para esta fecha se tiene ejecutados los conceptos extraordinarios que fueran autorizados, morete de medición, elaboración de escalera doble para vivienda





Nota No. 14

CONT-18041-2022
27 / JUNIO / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación 4 extraordinaria, con un periodo de ejecución del 10 / JUNIO / 2022 al 25 / JUNIO / 2022 la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total :	\$	37,729.67
Amort. Anticipo :	\$	0.0
Deducciones :	\$	975.77
Líquido a Pagar :	\$	36,753.90

Nota No. 15

27 / JUNIO / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 5 extraordinaria fontquito, con un periodo de ejecución del 10 / JUNIO / 2022 al 25 / JUNIO / 2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$	16,740.38
Amort. Anticipo	\$	0.0
Deducc. de Contrato	\$	432.94
Líquido a pagar	\$	16,307.44

Nota No. 16

CONT-18041-2022
28 JUNIO 12022

Con esta fecha se cierra la presente bitácora, en virtud de haber cumplido con las metas del contrato.

