



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	COLVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.,V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLEJON INSURGENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO SANTIAGO COL. INSURGENTES	NUMERO: ESTIMACION 1 ( UNO ) NORMAL
	PLAYA COROMUEL 232	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR. 19-jun-21
	COL. INFO. PLAYAS C.P 82016	22 DE ABRIL DEL 2021		PERIODO ESTIM. 26-abr-21
R.F.C.	CCO141210M65	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO 26 DE ABRIL DEL 2021	19-jun-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 24 DE JUNIO DEL 2021	AVANCE
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>		FISICO 100 %
LA CANTIDAD DE: \$249,043.10		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		FINANCIERO 92 %
SON ( DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS PESOS 10/100 M.N.)				

**ANTICIPO**

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$132,802.36	\$132,802.36	\$0.00	\$0.00

**IMPORTE DESGLOSADO**

OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$347,494.69
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$132,802.36
SUBTOTAL	\$214,692.33
I.V.A.	\$ 34,350.77
SUMA	\$249,043.10
DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$249,043.10

**ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION**

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLEJON INSURGENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO SANTIAGO COL. INSURGENTES	\$ 379,435.32	\$347,494.69	0.00	\$347,494.69
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 379,435.32</b>	<b>\$ 347,494.69</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 347,494.69</b>

ELABORA

C. ALBERTO ROQUE COLLAZO  
REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR

ING. PABLO ANDRADE QUINTERO  
SUPERVISION DE OBRAS H.  
AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.


ARQ. CARLOS DE JESUS TAPIA CAMACHO  
SUBDIRECTOR TECNICO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.

ING. OMAR GASTELUM PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO

AUTORIZA

ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
DIRECTOR DE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	COLVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.,V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLEJON INSURGENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO SANTIAGO COL. INSURGENTES		NUMERO: ESTIMACION 1 ( UNO ) ADIONAL
	PLAYA COROMUEL 232	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 24-jun-21
	COL. INFO. PLAYAS C.P 82016	22 DE ABRIL DEL 2021			PERIODO ESTIM. 19-jun-21
R.F.C.	CCO141210M65	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	26 DE ABRIL DEL 2021	24-jun-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	24 DE JUNIO DEL 2021	AVANCE
LA CANTIDAD DE:	\$15,518.18	MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES		
SON ( QUINCE MIL QUINIENTOS DIESIOCHO PESOS 18/100 M.N.)		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			**	**	**
					FISICO 100 %
					FINANCIERO 95 %

**ANTICIPO**

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$132,802.36	\$132,802.36	\$0.00	\$0.00

**IMPORTE DESGLOSADO**

OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$13,377.74
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$13,377.74
I.V.A.	\$ 2,140.44
SUMA	\$15,518.18
DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$15,518.18

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLEJON INSURGENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO SANTIAGO COL. INSURGENTES	\$ 379,435.32	\$13,377.74	347,494.69	\$360,872.43
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 379,435.32</b>	<b>\$ 13,377.74</b>	<b>\$ 347,494.69</b>	<b>\$ 360,872.43</b>

ELABORA

C. ALBERTO ROQUE COLLAZO  
REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR

OBRA PUBLICAS  
ING. PABLO ANDRADE QUINTERO  
SUPERVISION DE OBRAS H.  
AYUNTAMIENTO

Vº Bº

ARQ. CARLOS DE JESUS TAMIA CAMACHO  
SUBDIRECTOR TECNICO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO

Vº Bº

ING. OMAR CASTELUM PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO

AUTORIZA

ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
DIRECTOR DE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	COLVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLEJON INSURGENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO SANTIAGO COL. INSURGENTES	NUMERO: ESTIMACION 1 ( UNO ) EXTRAORDINARIA
	PLAYA COROMUEL 232	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR. 24-jun-21
	COL. INFO. PLAYAS C.P 82016	22 DE ABRIL DEL 2021		PERIODO ESTIM. 19-jun-21
R.F.C.	CCO141210M65	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO 26 DE ABRIL DEL 2021	24-jun-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 24 DE JUNIO DEL 2021	AVANCE
LA CANTIDAD DE: \$10,776.86		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>		FISICO 100 %
SON ( DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		FINANCIERO 99 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$132,802.36	\$132,802.36	\$0.00	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$9,290.40
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$9,290.40
I.V.A.	\$ 1,486.46
SUMA	\$10,776.86
DEDUCCIONES	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$10,776.86

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLEJON INSURGENTES ENTRE RIO YAQUI Y RIO SANTIAGO COL. INSURGENTES	\$ 379,435.32	\$9,290.40	360,872.43	\$370,162.83
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 379,435.32</b>	<b>\$ 9,290.40</b>	<b>\$ 360,872.43</b>	<b>\$ 370,162.83</b>

ELABORA  
C. ALBERTO ROQUE COLLAZO  
REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR  
OBRAS PUBLICAS  
ING. PABLO ANDRADE QUINTERO  
SUPERVISION DE OBRAS H.  
AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.  
ARQ. CARLOS DE JESUS TAPIA CAMACHO  
SUBDIRECTOR TECNICO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.  
ING. OMAR CASTELUM PEREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO

AUTORIZA  
ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO  
DIRECTOR DE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
AYUNTAMIENTO