

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA
Contrato: OPUU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$4,717.30
Importe del Contrato s/IVA: \$791,017.78
No. Estimación: 4
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 08/12/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimación: 22/12/2023 al 31/12/2023

| Clave | Descripción | Monto |
|-------|-------------------|------------|
| 1 | PAVIMENTACIÓN | |
| P34 | SEÑALIZACIÓN VIAL | -10,912.14 |
| EX | EXTRAORDINARIOS | 15,629.44 |

Total Paquete s/IVA: 4,717.30
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$4,717.30


C. BLADIMIR URIAS ARMENTA
CONTRATISTA


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023

No. Estimación: 4

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$791,017.78

Tipo de Estimación: Finiquito


Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$4,717.30

Periodo de la Estimación: 22/12/2023 al 31/12/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Monto Estimado | | Avance |
|-----------------------|---|-------|----------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|------|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | Estimación | | | Por Ejercer | | |
| PAVIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | |
| P34 | SEÑALIZACIÓN VIAL | | | | | | | | | | |
| P34S03 | PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA TRAFLEX COLOR AMAR | | | | | | | | | | |
| P34S03C002 | PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. | ML | 83.00 | \$41.12 | 55.20 | -55.2000 | 0.00 | 83.00 | -\$2,269.62 | 0.00 | % |
| P34S12 | SEÑALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD | | | | | | | | | | |
| P34S12C012 | SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 ALTO (OCTAGONAL) 71X71. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSI#210;N EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION. | PZA | 2.00 | \$4,321.16 | 2.00 | -2.0000 | 0.00 | 2.00 | -\$8,642.32 | 0.00 | % |
| Total Partida: | | | | | | | | | -10,912.14 | | |

BB



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023

No. Estimación: 4

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$791,017.78

Tipo de Estimación: Finiquito

Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023

Importe de la Estimación: \$4,717.30

Periodo de la Estimación: 22/12/2023 al 31/12/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Monto Estimado | | Avance |
|----------|--|-------|----------|------------|----------|------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|---|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | Estimación | Por Ejercer | | | | | |
| EX | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| EX | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| EXTB-004 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "A" DE 15 X 20 X 40 CM, CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACOPIO, CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM | ML | 0.00 | \$78.75 | 0.00 | 85.0400 | 85.04 | 0.00 | \$6,696.90 | 0.00 | % | |
| EXTB-005 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA MUNICIPAL INCLUYE TRABAJOS DE SONDEO PARA UBICACIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, REDUCCION DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" A 2", RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, ACOPIO Y RETIRO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRENTE DE LOS TRABAJOS HASTA UNA DISTANCIA DE 12 KM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 0.00 | \$4,233.84 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | \$4,233.84 | 0.00 | % | |
| EXTB-007 | CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL, EXTRACCIÓN DE RAÍCES, PODA Y RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: DESBRAZAR RAMAS GRANDES ANTES DE CORTE PARA EVITAR DAÑOS A CABLEADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y VIVIENDAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 0.00 | \$2,349.35 | 0.00 | 2.0000 | 2.00 | 0.00 | \$4,698.70 | 0.00 | % | |

Total Partida: 15,629.44


C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA


ING. MERIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO