

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$60,596.46

Importe del Contrato s/IVA: \$18,142,321.00

No. Estimación: 5

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 03/05/2023 al 03/12/2023

Periodo de la Estimación: 04/10/2023 al 03/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	39,453.35
P06	OBRAS VIALES	21,143.11

Total Paquete s/IVA: 60,596.46

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$60,596.46

ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$18,142,321.00

Periodo del Contrato 03/05/2023 al 03/12/2023

No. Estimación: 5

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$60,596.46

Periodo de la Estimación: 04/10/2023 al 03/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación				Avance		
PAVIMENTACIÓN												
P01	PRELIMINARES											
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN											
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	2,000.00	\$86.16	2,000.00	232.8000	2,232.80	-232.80	\$20,058.05	111.64	%	
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE											
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	468.30	\$24.19	468.30	801.7900	1,270.09	-801.79	\$19,395.30	271.21	%	
Total Partida:									39,453.35			
P06 OBRAS VIALES												
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL											
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,270.00	\$54.96	3,270.00	384.7000	3,654.70	-384.70	\$21,143.11	111.76	%	
Total Partida:									21,143.11			

ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO