



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
<b>RAZON SOCIAL:</b> CESAR SARMIENTO VALLE BENITO JUAREZ NO. 1106 COL. CENTRO Mazatlan, Sinaloa. C.P. 82000		N° DE CONTRATO: MM-DOP-003-2021	PAVIMENTACION CALLE MANUEL TORRES SERRANA ENTRE CAÑÑE 1ERO. DE OCTUBRE Y SANTA ROSA. COL. SALINAS DE GORTARI. MAZATLAN, SINALOA.		1 (UNO NORMAL)	
<b>R.F.C.:</b> SAVC6512181K4		FECHA FIRMA CONTR. 18 DE FEBRERO DEL 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		<b>FECHA ELABOR.</b> 23-abr-21	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>TIPO DE OBRA</b>		FECHA INICIO 22 DE MARZO DE 2021	<b>PERIODO ESTIM.</b> 22-mar-21	
LA CANTIDAD DE: \$200,017.03 (DOSCIENTOS MIL DIECISIETE PESOS 04/100 M.N.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	<b>MODIFICACIONES</b>		23-abr-21	
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>			No. CONVENIO	FECHA INICIO
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	S/N			FISICO 40 % FINANCIERO 37 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$255,336.09	\$93,006.46	\$93,006.46	\$162,329.63

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$265,732.74
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$93,006.46
SUBTOTAL	\$172,726.28
I.V.A.	\$ 27,636.20
SUMA	\$200,362.48
DEDUCCIONES	
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 345.45
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 345.45
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$200,017.03</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CALLE MANUEL TORRES SERRANA ENTRE CAÑÑE 1ERO. DE OCTUBRE Y SANTA ROSA. COL. SALINAS DE GORTARI. MAZATLAN, SINALOA.	\$ 729,531.69	\$ 265,732.74	\$ 0.00	\$ 265,732.74
<b>TOTALES:</b>	\$ 729,531.69	\$ 265,732.74	\$ 0.00	\$ 265,732.74

ELABORA  
  
**ING. CÉSAR SARMIENTO VALLE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR  
  
**ING. J. FELIPE PÉREZ CASTILLO**  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.  
  
**ARC. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO**  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.  
  
**ING. OMAR CASTELUM PEREZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA  
  
**ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

**CARATULA DE ESTIMACION**


DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACIÓN							
<b>RAZON SOCIAL:</b> CESAR SARMIENTO VALLE BENITO JUAREZ NO. 1106 COL. CENTRO Mazatlan, Sinaloa. C.P. 82000		N° DE CONTRATO: <b>MM-DOP-003-2021</b>	PAVIMENTACION CALLE MANUEL TORRES SERRANA ENTRE CALLE 1ERO. DE OCTUBRE Y SANTA ROSA. COL. SALINAS DE GORTARI. MAZATLAN, SINALOA.		2 ( DOS NORMAL)						
<b>R.F.C.</b> SAVC6512181K4		FECHA FIRMA CONTR. <b>18 DE FEBRERO DEL 2021</b>	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		<b>FECHA ELABOR.</b> 21-may-21						
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>TIPO DE OBRA</b> SERVS.RELO.P. <input type="checkbox"/> MTTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO <b>22 DE MARZO DE 2021</b> FECHA TERMINACION <b>20 DE MAYO DE 2021</b>	<b>PERIODO ESTIM.</b> 24-abr-21							
LA CANTIDAD DE: <b>\$309,898.81</b> (TRESIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)		<b>MODIFICACIONES</b>			20-may-21						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/N</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	S/N			<b>AVANCE</b> FISICO 100 % FINANCIERO 95.35%
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO									
S/N											

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$255,336.09	\$162,329.63	\$255,336.09	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$429,945.18


DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CALLE MANUEL TORRES SERRANA ENTRE CAÑE 1ERO. DE OCTUBRE Y SANTA ROSA. COL. SALINAS DE GORTARI. MAZATLAN, SINALOA.	\$ 729,531.69	\$ 429,945.18	\$ 265,732.74	\$ 695,677.92
<b>TOTALES:</b>	\$ 729,531.69	\$ 429,945.18	\$ 265,732.74	\$ 695,677.92


  

AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$162,329.63
SUBTOTAL	\$267,615.55
I.V.A.	\$ 42,818.49
SUMA	\$310,434.04
DEDUCCIONES	
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 535.23
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 535.23
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$309,898.81</b>

ELABORA  
  
**ING. CESAR SARMIENTO VALLE**  
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAS  
  
**ING. J. FELIPE PÉREZ CASTILLO**  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.  
  
**ARQ. CARLOS JESÚS TAPIA CAMACHO**  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.  
  
**ING. OMAR GASTELUM PEREZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA  
  
**ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN