

BITACORA DE OBRA

FECHA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LEON DE TEJADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA No. 01

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 1'480,112.15 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2022 AL 11 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022, DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPANIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL ARA. S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ELVIS GENARO SANCHEZ MESA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. JOSE DAVID RIVERA ACOSTA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. JOSE DAVID RIVERA ACOSTA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE AVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LEZOO DE TEJADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JOAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA No. 02

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 03

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO, PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 04

13/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS EN LA OBRA SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE EL CORTE EN CATA DE LA VIALIDAD DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+072.30.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LERDO DE TEJADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.


OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA No. 05

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 3", DE AGUA POTABLE EN LA VIALIDAD, AL IGUAL QUE LAS TOMAS DOMICILIARIAS. SE LE RECONOCE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 06

27/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 3", DE AGUA POTABLE. SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA INSTALACION SANITARIA. SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE REGISTROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO. SE REALIZA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA Y SE SUMINISTRA BROCAL.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 07

04/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION SANITARIA Y SE REALIZO LA LIMPIEZA Y DESASOLVE CON EQUIPO TIPO VACTOR. SE CONCLUYE EL CORTE EN CAJA Y SE TIENE COMPACTADO EL TERRENO NATURAL, ASI COMO LA ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL CON PIEDRA BOCA EN ALGUNAS AREAS DE LA VIALIDAD, SE CUENTA CON EL TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB-RASANTE, SE SUMINISTRA EL MATERIAL DE BANDO PARA LA CAPA DE BASE, PARA HOMOGENIZARLO Y TENDERLO.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LEON DE TEJADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPP-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA No. 08

13/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y HOMOGENIZACION Y COMPACTADO DE LA CAPA DE BASE, ASI COMO EL RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO DE LA VIALIDAD. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No. 09

16/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 475,425.49 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 296,724.84 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 13 DE JUNIO DEL 2022 AL 13 DE JULIO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LERDO DE TEJADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUAYAVE ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA No. 10

14/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA INICIAR EL COLADO DE LA GUARNICION TIPO "L", DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD. SE TRABAJA EN LA EXCAVACION A MANO EN EL AREA DE BANQUETA. SE COLOCA BASE PIRAMIDAL, REGISTRO DE CONCRETO, POLIDUCTO NARANJA REFORZADO PARA LUMINARIAS.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 11

21/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO EL COLADO DE GUARNICION TIPO "L" Y BANQUETA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD, SE COLOCA CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE LA GUARNICION, DEL LADO IZQUIERDO DE LA VIALIDAD. SE TRABAJA EN LA EXCAVACION A MANO EN EL AREA DE BANQUETA.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA No. 12

28/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO EL COLADO DE GUARNICION TIPO "L" Y BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL IERDO DE TESADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA No. 13

01/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE COMENZO EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 14

04/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 705,439.53 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 440,291.56 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 14 DE JULIO DEL 2022 AL 01 DE AGOSTO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

FECHA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LERDO DE TEJADA E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA NO. 15

02/08/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO, LA COLOCACION DE LUMINARIAS LED, INSTALACION DE ALIMENTADOR DEL MURETE DE MEDICION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 16

11/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION ELECTRICA, ASI COMO SU TRAMITES CORRESPONDIENTES. SE REALIZA LIMPIEZA EN LA VIALIDAD. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 17

15/AGOSTO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO. CON UN IMPORTE DE \$ 117,447.03 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 9,669.62 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 02 DE AGOSTO DEL 2022 AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE AWAJO OBREGON ENTRE CALLES MIGUEL LEON DE TEJADA
E IGNACIO ALTAMIRANO EN LA SINDICATURA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606A-2022

NOTA DE BITACORA NO. 18

18/AGOSTO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE
EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS
ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA