

nota no. 1  
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:  
PAVIMENTACION EN CALLEJON NO. 2 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), EN EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.  
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:  
NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIA-0708A-2023  
MONTO DEL CONTRATO: \$2'210,457.61 IVA INCLUIDO  
PERIODO DEL CONTRATO: 15 DE AGOSTO 2023 - 15 DE NOVIEMBRE 2023  
CONTRATISTA: MORADA SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL:  
RESIDENTE DE OBRA DE V.A.O.P: APO JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
SE REGISTRAN FIRMAS:

APO Juan Francisco MARTINEZ PEREZ  
RESIDENTE DE OBRA V.A.O.P

Ing. Samuel Castro Camacho  
Superintendente de obra  
MORADA

nota no. 2

21 DE AGOSTO DE 2023

UNA VEZ RECIBIDO EL PLASTICO, EL CONTRATISTA INICIA CON SONDEOS DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS ADEMAS DE LA INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" PARA RED DE AGUA POTABLE

nota no. 3

31 DE AGOSTO DE 2023

A LA FECHA SE HA CONCLUIDO CON LA INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" PARA RED DE AGUA POTABLE.

nota no. 4

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A LA FECHA SE EJECUTAN TOMAS DOMICILIARIAS CONECTANDOS A LA NUEVA RED HIDRAULICA.

nota no. 5

15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UNA VEZ CONECTADOS VARIO TOMAS DOMICILIARIAS A LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE Y EJECUTORA LA CONEXION A LA RED MUNICIPAL, SE RECIBE ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$173,771.10 MENOS 35% DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$4,494.08 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$108,457.14.  
PERIODO DE LA ESTIMACION: 15/08/2023 - 15/09/2023  
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$173,771.10  
IMPORTE DE CONTRATO + CORRENO IVA: \$2,210,457.61  
CANTO POR RETORNO IVA: \$4,036,666.70