

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$5,611,990.82
Importe del Contrato s/IVA: \$18,142,321.00
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 03/05/2023 al 03/12/2023
Periodo de la Estimación: 04/08/2023 al 04/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P06	OBRAS VIALES	5,611,990.82
	Total Paquete s/IVA:	5,611,990.82
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$5,611,990.82


ING. ARQ. DANYL GABRIEL GONZÁLEZ HUERTA
ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato

Localidad:

Contratista: ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$18,142,321.00

Periodo del Contrato 03/05/2023 al 03/12/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$5,611,990.82

Periodo de la Estimación: 04/08/2023 al 04/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		
			Volúmen	P.U.	Anterior							Avance
PAVIMENTACIÓN												
P06	OBRAS VIALES											
P06S27	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA											
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	990.00	\$531.17	0.00	986.2000	986.20	3.80	\$523,839.85	99.62	%	
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	990.00	\$5,159.35	0.00	986.2000	986.20	3.80	\$5,088,150.97	99.62	%	
Total Partida:									5,611,990.82			


ING. ARQ. DANYL GABRIEL GONZÁLEZ HUERTA
ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO