

OPPU - EST - ADJ - PEST - MSP - 1907A - 2023.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMA-
FOROS EN CRUCEO EN CALLES JESUS
ALMADA Y ANTONIO ROSALES UBICADAS EN
COLONIA CENTRO EN NAVOLATO
MUNICIPIO DEL NAVOLATO. ESTADO DE
SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIALIDAD. A.
CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRA-
BAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - LOCALIZACION DE PUNTOS PARA
COLOCAR Y O. ZUJAR POSTES PARA
SEMAFOROS.

FECHA: 28-04-2023.


03° - CONTRATISTA INFORMA QUE YA ESTAN
PEDIDOS Y PAGADOS A PROVEEDOR. LOS
SEMAFOROS. EN ESPERA DE QUE
LLEGUEN PARA INSTALARLOS.

FECHA: 04-05-2023

04° - HASTA EL DIA DE HOY PIEZAS DE
SEMAFOROS HAN NO LLEGADO.
CONTRATISTA DEL PROVEEDOR. ASI LO
INFORMA



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - ADT - PEST - MSP - 1904A - 2023.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCERO EN CALLES, JESUS ALMADA Y ANTONIO ROSALES UBICADAS EN COL - CENTRO EN NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

05° - HOY RECIBE PIEZAS DE SEMAFOROS DE 4 Y 3 LUCES

FECHA: 15 - 05 - 2023.

06° - INSTALACION DE ESTRUCTURA OCTAGONAL Y SEMAFOROS DE 4 Y 3 LUCES.

07° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 20 - 04 - 2023 AL 15 - 05 - 2023.

FECHA: 17 - 05 - 2023

08° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 20 - 04 - 2023 AL 15 - 05 - 2023.

FECHA: 19 - 05 - 2023.

09° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$1,158,699.30 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 20 - 04 - 2023 AL 15 - 05 - 2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - MSP - 1904A - 2023.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS EN CRUCERO EN CALLES JESUS ALMADA Y ANTONIO ROSALES. UBICADA EN COL. CENTRO EN NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

10° - INSTALACION (CABLEADO) PARA ALIMENTAR SEMAFOROS.

FECHA: 31-05-2023.

11° - INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA CONTROL

12° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

13° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 FINQUITO. PERIODO DEL 16-05-2023 AL 31-05-2023.

FECHA: 02-06-2023.

14° - APROBACION DE NUMEROS GENERADOS REJ PARA ESTIMACION 02 FINQUITO PERIODO DEL 16-05-2023 AL 31-05-2023.

FECHA: 05-06-2023.

15° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 09 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


SUPERVISOR SÓP.


SUPERINTENDENTE.

OPW - EST - ADT - PEST - MSP - 1904A - 2023.

OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE SRMA-
FOROS EN CRUCERO EN CALLES JESUS
ALMADA Y ANTONIO ROSALES UBICADAS EN
COL. CENTRO EN NAVOLATO. MUNICIPIO
DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

16° - SR REALIZO RECORRIDO POR LA
OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMIN-
NADOS Y SU CALIDAD. SE PROCEDE
A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 16 - JUN - 2023

17° - RECIBO ESTIMACION OZ FINQUITO
POR UN IMPORTE DE \$90,601.87
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES.
DE ACUERDO AL CONTRATO DEL 16-05-2023
DEL 16-05-2023 AL 31-05-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

18° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.

SUPERVISOR Sop.

SUPERINTENDENTE