

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

19/02/2024
Página 1 de 2

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024

Importe de la Estimación s/IVA \$570,583.71
Importe del Contrato s/IVA: \$2,977,333.72
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 24/01/2024 al 24/04/2024
Periodo de la Estimación: 24/01/2024 al 15/02/2024

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	173,052.26
	RED DE AGUA POTABLE	
P01	PRELIMINARES	65,442.04
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	799.15
P18	AGUA POTABLE	45,160.51
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	13,927.90
	RED DE DRENAJE	
P01	PRELIMINARES	169,320.73
P18	AGUA POTABLE	7,698.94
P22	ALCANTARILLADO	95,182.18

Total Paquete s/IVA: 570,583.71
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$570,583.71

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,977,333.72	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 24/01/2024 al 24/04/2024	Importe de la Estimación: \$570,583.71
		Periodo de la Estimación: 24/01/2024 al 15/02/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
PAVIMENTACIÓN											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,016.40	\$170.26	0.00	1,016.4000	1,016.40	0.00	\$173,052.26	100.00	%
Total Partida:										173,052.26	
RED DE AGUA POTABLE											
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	300.80	\$17.87	0.00	300.8000	300.80	0.00	\$5,375.30	100.00	%
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO										
P01S13C005	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	146.64	\$67.04	0.00	146.6400	146.64	0.00	\$9,830.75	100.00	%
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL										
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	68.57	\$122.90	0.00	68.5700	68.57	0.00	\$8,427.25	100.00	%
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP										
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	11.28	\$120.58	0.00	11.2800	11.28	0.00	\$1,360.14	100.00	%
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	33.84	\$164.89	0.00	33.8400	33.84	0.00	\$5,579.88	100.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad:

Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024

Importe del Contrato s/IVA \$2,977,333.72

Periodo del Contrato 24/01/2024 al 24/04/2024

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$570,583.71

Periodo de la Estimación: 24/01/2024 al 15/02/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.												
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	41.47	\$135.21	0.00	41.4700	41.47	0.00	\$5,607.16	100.00	%	
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	59.22	\$70.70	0.00	59.2200	59.22	0.00	\$4,186.85	100.00	%	
P01S87 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES												
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	52.75	\$475.35	0.00	52.7500	52.75	0.00	\$25,074.71	100.00	%	
									Total Partida:		65,442.04	
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA												
P16S25 BOMBEO PARA DESAGÜE REQUERIDO Y ASÍ MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE												
P16S25C005	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Ø	HR	5.00	\$159.83	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$799.15	100.00	%	
									Total Partida:		799.15	
P18 AGUA POTABLE												
P18S01 TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO												
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	188.00	\$96.41	0.00	188.0000	188.00	0.00	\$18,125.08	100.00	%	
P18S04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN ANGER												
P18S04C008	CODO PVC HIDRÁULICO DE 22ºX 3" Ø. (75 MM) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$184.01	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$736.04	100.00	%	
P18S05 COPLES DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN												
P18S05C004	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0 (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" Ø.	PZA	2.00	\$153.84	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$307.68	100.00	%	

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad:

Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024

Importe del Contrato s/IVA \$2,977,333.72

Periodo del Contrato 24/01/2024 al 24/04/2024

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación:

1

Normal

\$570,583.71

24/01/2024 al 15/02/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
P18S11	TAPÓN CAMPANA											
P18S11C004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC 3" Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	PZA	2.00	\$206.50	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$413.00	100.00	%	
P18S12	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEAS											
P18S12C018	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$430.29	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$860.58	100.00	%	
P18S25	TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE											
P18S25C018	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 8.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR).	PZA	15.00	\$1,292.86	0.00	9.0000	9.00	6.00	\$11,635.74	60.00	%	
P18S25C060	ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"X1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	\$1,311.85	0.00	9.0000	9.00	6.00	\$11,806.65	60.00	%	
P18S26	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE OPERACIÓN; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON											
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.30	\$4,252.47	0.00	0.3000	0.30	0.00	\$1,275.74	100.00	%	
Total Partida:									45,160.51			
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	\$13,566.94	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$13,566.94	100.00	%	
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	188.00	\$1.92	0.00	188.0000	188.00	0.00	\$360.96	100.00	%	

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024	No. Estimación: 1	
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$2,977,333.72	Tipo de Estimación: Normal	
Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 24/01/2024 al 24/04/2024	Importe de la Estimación: \$570,583.71	
		Periodo de la Estimación: 24/01/2024 al 15/02/2024	

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
				P.U.	Estimación					
RED DE DRENAJE										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	538.25	\$17.87	0.00	538.2500	538.25	0.00	\$9,618.53	100.00 %
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON									
P01S17C011	EXCAVACION CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	356.50	\$59.68	0.00	356.5000	356.50	0.00	\$21,275.92	100.00 %
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL									
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	161.24	\$122.90	0.00	161.2400	161.24	0.00	\$19,816.40	100.00 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	22.73	\$120.58	0.00	22.7300	22.73	0.00	\$2,740.78	100.00 %
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	224.35	\$164.89	0.00	224.3500	224.35	0.00	\$36,993.07	100.00 %
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	101.30	\$135.21	0.00	101.3000	101.30	0.00	\$13,696.77	100.00 %
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	88.00	\$70.70	0.00	88.0000	88.00	0.00	\$6,221.60	100.00 %
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES									
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL SUFICIENTE EN OBRA.	M3	124.03	\$475.35	0.00	124.0300	124.03	0.00	\$58,957.66	100.00 %

Monto Estimado 13,927.90

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$2,977,333.72

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 24/01/2024 al 24/04/2024

Importe de la Estimación: \$570,583.71

Periodo de la Estimación: 24/01/2024 al 15/02/2024

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior						
Total Partida:											169,320.73
P18	AGUA POTABLE										
P18S06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CRUZ DE PVC TIPO SANITARIO UNIÓN CEMENTAR; Y CRUZ DE PVC										
P18S06C007	CRUZ DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) INCLUYE: ANILLOS EMPAQUE, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$575.45	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$1,150.90	100.00	%
P18S17	YEE DE PVC										
P22S02C096	YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADO (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: CODO DE 45ºX6" DE PVC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PZA	15.00	\$727.56	0.00	9.0000	9.00	6.00	\$6,548.04	60.00	%
Total Partida:											7,698.94
P22	ALCANTARILLADO										
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD										
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	120.00	\$154.86	0.00	120.0000	120.00	0.00	\$18,583.20	100.00	%
P22S01C024	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	191.00	\$227.99	0.00	191.0000	191.00	0.00	\$43,546.09	100.00	%
P22S02	TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC										
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	120.00	\$32.94	0.00	72.0000	72.00	48.00	\$2,371.68	60.00	%
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	191.00	\$39.39	0.00	191.0000	191.00	0.00	\$7,523.49	100.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad:

Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2024

Importe del Contrato s/IVA \$2,977,333.72

Periodo del Contrato 24/01/2024 al 24/04/2024

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$570,583.71

Periodo de la Estimación: 24/01/2024 al 15/02/2024

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P22S03	BROCALES Y TAPAS											
P22S03C001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	5.00	\$3,489.84	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$17,449.20	100.00	%	
P22S03C362	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CIEGO DE POLIETILENO CON LOGO OFICIAL, PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$2,854.26	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$5,708.52	100.00	%	
Total Partida:									95,182.18			

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE