

Nota 1.


Se redacta la presente nota en apechura a este libro de bitácora de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Rehabilitación de Pozo de Agua Potable, ubicado en la localidad de El Ranchito, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa".


• Datos Generales de contrato:

- N° Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303C-2022
- Periodo de contrato: Inicio: 09 marzo /2022
Término: 22 abril /2022

obra que es adjudicada para su ejecución a la Sociedad mercantil denominada "MIA MULTISERVICIOS ELECTRICOS SA. DE CV" que tiene como representante legal a la C. Alma Brucida Maldonado Armenta quien a su vez asigna como superintendente de obra al. Ing. Luis Enrique Rubio Moreno y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna como Residente de la misma a la Arq. Mariana Margarita Camacho Barquez.

Para las erogaciones del presente contrato los recursos son estatales (Programa Estatal de obra) de conformidad con el oficio de Acreditación N° SAF-AIP-IED-00-045/2022 con cargo al Programa 016 (Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos).


 Superintendente de obra
 Ing. Luis Enrique Rubio M.


 Residente de obra SOP
 Arq. Mariana Margarita Camacho

Ncta 02 09/marzo/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra tramo liberado para ejecución de trabajos.


Manifiesta el contratista que no darán inicio con trabajos del presente contrato debido a que no han recibido anticipo del mismo.

Ncta 03 23/marzo/2022

El día de hoy se recibe parte de la JUTAPPAANG con el número de oficio JUTAPPAANG/DT/2022/03 EXOS donde indican que con base a la revisión de las necesidades reales en obra central las cantidades se salubra lo siguiente:

➔ que se instale motor y bomba sumergible 30hp en lugar de la 25hp que tiene contemplada.

Por lo que se le pide al contratista que presente comparativo de obra con las consideraciones ya planteadas para valoración y lo acepten según de metas antes Dirección de esta Supervisión


Superintendente de obra.
Ing. Luis Enrique Roboto.


Residente de obra SLP
Arq. Margarita Camacho

OPPO-EST-AOJ-PEST-APDA-030362022

Nota 04 24 / marzo / 2022

El día de hoy informa al contratista que recibe el anticipo de este contrato este día, por lo que se le solicita al contratista que formalice documentación para formalice solicitud de concepto de diferimento por entrega de anticipo quedando como periodo probable del mismo del 25 de marzo al 08 de mayo del 2022.

Nota 05 25 / marzo / 2022.

El día de hoy trabajan en requisición de materiales y equipos del presente contrato con las consideraciones del caso presentado por JMAPAANS.

Por lo que se le indica al contratista formalizar proceso de solicitud de concepto extraordinario e import de incrementos al contrato ante la Dirección de esta Superintendencia.

Nota 06 30 / marzo / 2022

Continúan trabajos de suministro y colocación de motor sumergible encapsulado Franklin en 6" al igual que cable plano sumergible altavoz, kit de empalme, tebo de acero para columna de 4" y tebo de acero para columna de 6".

Nota 07 08 / abril / 2022

Continúan trabajos de rehabilitación de pozos.

Superintendente de Obra:
Ing. Luis Enrique Pachón

Residente de obra SEP
Arq. Mariana Canacho

Nota 08 09 / abril / 2022.

El día de hoy presentan Estimación #1 con un importe estimado de \$ 115,123.83 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 71,853.02.


*El 28/marzo se autorizó convenio de diferimiento de tiempo por anticipo de anticipo con número de convenio CONU-01-2022-0303C-2022 con el periodo del 28/marzo al 08/mayo 2022.

Nota 09. 13 / abril / 2022.


Continúan con trabajos de instalación de tubería y equipos de bombeo.

Nota 10 15 / abril / 2022.

Hoy presentan Estimación #2 Extraordinaria por un importe estimado de \$ 120,571.78 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 75,137.25.



Superintendente de obra
Ing. Celso Enrique Pichón.



Presidente de Obra SGP
Arq. y Arquitecta Camacho

Nota 11 19 / abril / 2022

Continúan trabajos de instalación de equipo de bombeo y todo lo que implique para el adecuado funcionamiento, de acuerdo a requerimientos de JUMAPAANG

Nota 12 25 / abril / 2022.

El día de hoy avanzaron los precios unitarios de conceptos extraordinarios del presente contrato por lo que el contratista presenta a trámite de cabal estimación # 3 Extraordinaria por un importe estimado de \$ 4.47, 519.71. menos amortización de anticipo y otros deducciones de contrato quedándole un importe neto a recibir de \$ 29, 6553.85

(Hay pago formalmente de obra, aunque se cancelan los P.U. adelantados de manera económica).

Nota 13 08 / mayo / 2022

El día de hoy concluyen trabajos del presente contrato.

El pasado 3 de mayo / 2022 se firmó el convenio de actualización por incremento de monto del presente contrato, con los siguientes datos.

Nº convenio: CONU-02-2022 M1- 0303C-2022.

Importe contrato: \$ 283,415.12

Importe adic: \$ 48,104.35

importe total actualizado: \$ 331,519.47

Superintendente de obra
Ing. Luis Enrique Rebort.


Presidente de obra
Arg. + Argentina Camacho

Nota 14. 08 Mayo/2022.

Hay presente Estimación # 1 Extad. Finquero.
Por un importe estimado de \$ 48,109.35 menos
amortización de anticipo y deducciones de contrato
quedando en importe neto a recibir por \$ 46,860.27

Con esta nota se cierra la presente
bitácora

Superintendente de obra:
Ing. Luis Enrique Rubio M.


Residente de obra sup
Arj. Margarita Camacho