

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y LINEA ELECTRICA DE POZO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022

NOTA DE BITACORA #01

07/MARZO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 1'580,150.12 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 12/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022, DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ABRAHAM CERVANTES LUQUE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "LA CONTRATISTA".


LA NORMATIVA ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES BERRELEZA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES BERRELEZA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y LINEA ELECTRICA DE POZO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022


NOTA DE BITACORA #02

07/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #03

07/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTOTICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #04

07/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, COLOCACION DE TUBERIA PUC AGUA POTABLE Y SE COLOCAN SEÑALAMIENTOS EN LA OBRA, SE SUMINISTRA TUBERIA PUC DE 4" DE AGUA POTABLE, SE TRABAJA EN EL DESPALME EN EL AREA DONDE SE TRABAJO EL POZO. SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y LINEA ELECTRICA DE POZO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022

NOTA DE BITACORA #05

17/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, COLOCACION DE TUBERIA DE PUC DE 4" DE AGUA POTABLE Y RELLENO COMPACTADO, LLEVANDO 300.00 ML. YA INSTALA. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

28/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, COLOCACION DE TUBERIA DE PUC DE 4" AGUA POTABLE, Y RELLENO COMPACTADO, LLEVANDO 670.00 ML. YA COLOCADA. SE COLOCAN VALVULAS DE AIRE CON SU CASETA DE PROTECCION. SE FABRICAN ATAQUES PARA PROTECCION DE LA TUBERIA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

07/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA PUC 4", CUBIENDO 782.60 ML. COLOCADA. SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE BOMBA TIPO SOMERGIBLE, ASI COMO LA INSTALACION DE LOS ARREGIOS HIDRAULICOS DE LA SALIDA DEL POZO, MEDIDOR DE GASTO, MANOMETRO DE PRESION, VALVULAS COMPUERTAS ASI COMO LOS ACCESORIOS QUE LLEVAN. SE TRABAJAN EN LOS ARREGIOS DE LA LLEGADA DEL TANQUE ELEVADO. SE TRABAJA EN LA LOSA DE PISO EN EL AREA DE CASETA DE OPERACION Y CERCA.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y LINEA ELECTRICA DE POZO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022

NOTA DE BITACORA #08

18/ABRIL/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS ARREGIOS HIDRAULICOS EN LA SALIDA DEL POZO Y A LA LLEGADA DEL TANQUE ELEVADO. SE CONCLUYO LA REALIZACION DE LA CASETA DE OPERACION, RESANE, PINTURA Y LA COLOCACION DE LA CERCA. SE TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA (MEDIA TENSION), POSTE DE CONCRETO, CUCHILLAS DE ENTROQUE, ESTRUCTURAS DE POSTE, SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

30/ABRIL/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA (MEDIA TENSION) LA INSTALACION DEL CENTRO DE CARGA PARA LA CASETA DE OPERACION. SE CUENTA CON LA LUMINARIA EN AREA DE POZO. LA APLICACION DE PINTURA EN EXTERIOR Y PINTURA GRADO ALIMENTICIO EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO, LA ROTULACION EN CARA EXTERIOR DEL TANQUE. SE CONCLUYE MOTOCONFORMADO EN EL CAMINO, TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE NO VIENE EN PRESUPUESTO. EL CONTRATISTA NO HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

03/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL. CON UN IMPORTE DE \$1'566,327.67 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$1'525,819.20 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 07 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y LINEA ELECTRICA DE POZO
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

OPPV-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022

NOTA DE BITACORA # 11

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO PARA SU REVISION: SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, DEL CONTRATADO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. NO. CONV-01-2022 - MI 0403 - 2022, SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE \$ 60,970.74 .



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

03/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ 74,793.19 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 72,658.88 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 07 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #13

07/ABRIL/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA