

Ncta 1

se redacta la presente ncta de licitación en seguimiento de la obra que tiene por nombre "Entubamiento Dren-San Joachin-Nueva España" en la ciudad de - Guaymas, ciudad de Guaymas, Estado de Sonora.

- Datos generales de obra:

Nº de contrato: OPPO-EST-LP-PEST-APDA-1803A-2022

Importe de contrato: \$ 19'538,422.56 C/IVA.

Periodo de contrato: Inicio: 27/mayo/2022

Término: 27/septiembre/2022.

El presente contrato es adjudicado mediante licitación pública a la sociedad mercantil denominada CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V. que es representada legalmente por el C. Baldomero - García Beltrán quien a su vez designa como Superintendente de obra al Ing. Rosano Guadalupe Cervantes Cervantes y por la Secretaría de obras públicas (SOP) se le asigna a la Arq. Margarita Camacho Barquez como residente de obra de la SOP.

Los erogaciones que se deriven del presente contrato serán cubiertas con recursos Estatales (Programa Estatal de obra) de conformidad con el Oficio de Autorización N° SA#-AIP-IED-CO-263/2022, con cargo al Programa 076 (Infraestructura para el mejoramiento de los servicios públicos), recursos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.



Superintendente de obra  
Ing. Rosano Cervantes



Residente de obra SOP  
Arq. Margarita Camacho

Nota 1 27/Mayo/2022

Este día inician trabajos de limpieza y reconocimiento de áreas están a la espera del anhara para la salida de tubería.

Se pone a disposición del contratista el inmueble de obra para inicio de los trabajos del presente contrato (tramo de obra liberada).

Nota 2 8/Junio/2022

El contratista decide solicitar la tubería pues existe una demora en la producción de esta y la tubería de este contrato puede verse afectada para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

Continúan trabajos de limpieza y plantecamiento para obras de desechos de aguas.

Nota 3 13/Junio/2022

Al día de hoy se cuenta con un total de 33 m<sup>1</sup> de tubería de 260 y 270 mts  $\phi$  y 1 coque de cada diámetro.



Superintendente de obra  
Ing. Emérico Resano Cervantes



Residente de obra SEP  
Arq. Marganta Camacho

Nota 4 17 Junio/2022

Presentan Estimación #1 con un importe estimado de \$4,994,243.05 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir \$2,805,021.56.

Nota 5 28 Junio/2022

Continúan trabajos de limpieza y obra de des-uro (canal de llamada), están esperando más suministro de tubera para iniciar trabajos de excavación y estabilización.

Nota 6 08 Julio/2022

Al día de hoy se cuenta con total de suministro de tubera de 260 y 270 mts  $\phi$  para una longitud de 66 m1.

Nota 7 11 Julio/2022

Este día presentan Estimación #2 por un importe estimado de \$4,231,581.98 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir de \$2,653,613.57



Superintendente de obra  
Ing. Rosano Cervantes



Residente de obra - SEP  
Arg. Margarita Camacho

San Jacinto - 11/10/2022

FECHA

OPRU-EST-LP-PEST-APDA-1805A-2022

Nota 8 20 / 10 / 2022

continuar trabajos de limpieza y obras para desechos de aguas (trabajos complementarios), se están apoyando con bombas de achique.

Nota 9 28 / 10 / 2022

El día de hoy no se pudo trabajar por lluvias de temporada con cantidades de lluvia fuera de lo normal en la región (excesivas), lo que ocasiona que el área expuesta (para entubar) se desbordará y generará colapsos en áreas fuera del presente tramo.

Se espera suministro del resto de la tubería para este fin de semana.

Nota 10

02 / agosto / 2022

El día de hoy presentan Estimación #3 por un importe de \$ 4,979,565.21 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 3,107,935.52

Superintendente de obra  
Ing. Rosario Cervantes

Presidente de obra  
Arq. Margarita Camacho

090 EST-UP-EST-APDA-10354-2022

Nota 11. 05 / agosto 2022

Continuar trabajando en excavaciones y retiro de material  
producto de excavaciones así como bombe con equipo  
agruce y bombe de dique.  
También trabajar en estabilización de planitia y  
colocación de tubería.

Nota 12 11 / agosto 2022

Continúan trabajos en estabilización de desplant  
ubicación de tubería y encajados de caja (951  
como excavaciones y rellenos. (acostillado q'illano)

Nota 13. 19 / agosto 2022


Continúan trabajos de bombos de achique y  
con equipo agruce y rellenos.  
También trabajan en habilitado de acero  
para construcción de caja y habilitado de cuneta.

Nota 14. 23 / agosto 2022

Este día presento estimación #1 por en.  
importe estimado de \$ 2,197,144.78 menos amorti-  
zación de anticipo y deducciones de censo dando  
un importe neto a recibir de \$ 1,137,132.22

gto

Superintendente de obra  
Ing. Rosendo Cervantes



Residente de obra gto  
Ing. Párraga Canache

Nota 15 26/Agosto/2022

continúan trabajos de excavación, estabilización (adición de tuberosa (SAM)) ambos diámetros, encofrados y rellenos al igual que retiro de material pedregoso de excavación. También trabajan en construcción de caja de deflexión y desplante de muro de cabeza.

-continúan bombeos de achique y con equipo agrícola

Nota 16 31/Agosto/2022

Continúan trabajos en estructuras (Caja de deflexión y muro de cabeza) al igual que acostillados, encofrados y rellenos

-continúan bombeos.

Nota 17 02/Septiembre/2022

El día de hoy presentan Estimación #5 normal en un importe estimado de \$42,448,731.21, menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir de \$1,326,910.5.



Superintendente de obra  
Ingrid Rosario Contreras



Residente de obra SEP  
Araceli Alejandra Camacho

Ncta 18 - 07 / Septiembre / 2022.

Continúan trabajos de acostillado y rellenos de tubería que chocan de la.

Ncta 19 14 / Septiembre / 2022

Continúan trabajando en rellenos de tubería instalada.

Ncta 20 19 / Septiembre / 2022

El día de hoy presentan para firma e inicio de trámite de cobro estimación #6 adicional por el importe estimado de \$801,115.24 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir de \$500,006.41.



Ing. Rosano Cervantes.  
Superintendente de obra.



Arq. Margarita Amacho  
Presidente de obra SEP

Nota 21 23/sep/2022

continúan trabajando en tremples (rellenos)  
de obra (sobre tubería).

Nota 22 27/sep/2022

El día de hoy concluyen los trabajos  
que corresponden al presente contrato

Nota 23 10/octubre/2022.

Este día presentan estimación #7 Final  
por un importe estimado de \$ 368,381.2  
menos amortización de anticipo y deducción  
de contrato quedando un importe neto a-  
realizar por \$ 229,924.98.

Con esta nota se cierra la presente  
bitácora.



Ing. Rosano Cervantes  
Superintendente de obra



Asg. Targanli Camacho  
Presidente de obra