


Nombre de Obra Terminación de baños en la localidad de Jesús María, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Municipio: Culiacan
Localidad: Jesus María
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-0902-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$376,279.05
Importe del Contrato s/IVA: \$377,715.62
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 10/02/2022 al 05/03/2022
Periodo de la Estimación: 10/02/2022 al 05/03/2022

Clave	Descripción	Monto
1	MODULO DE BAÑOS DE ESTRUCTURA REGIONAL	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	9,016.84 ✓
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	42,805.80 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	18,501.98 ✓
P39	VARIOS	52,513.26 ✓
	ANEXOS	
P03	OBRA CIVIL	120,308.19 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	32,928.90 ✓
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	69,822.93 ✓
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	30,381.15 ✓
	Total Paquete s/IVA:	376,279.05 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00 ✓
	Total de Estimación s/IVA:	\$376,279.05 ✓


 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA	 REYES TORRES REFUGIO RESIDENTE DE OBRA	 ARG. CARMEN ROSARIO UZARRAGÁ ACOSTA JEFA DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	--	--

Nombre de Obra Terminación de baños en la localidad de Jesús María, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio:	Culiacan	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-0902-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	Jesus María	Importe del Contrato s/IVA	\$377,715.62	Tipo de Estimación:	Finiquito
Contratista:	C. MIGUEL DIAZ CAMPOS	Periodo del Contrato	10/02/2022 al 05/03/2022	Importe de la Estimación:	\$376,279.05
				Periodo de la Estimación:	10/02/2022 al 05/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
MODULO DE BAÑOS DE ESTRUCTURA REGIONAL										
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S90	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS									
89606	SUMINISTRO Y ACARREO DE TINACO DE PLASTICO (ROTOPLAST) CAPACIDAD DE 1100 LTS.	PZA	2.00	\$4,508.42 ✓	0.00	2.0000 ✓	2.00	0.00	\$9,016.84	100.00 %
									9,016.84 ✓	
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS									
P17S01	MUEBLES SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS									
52036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCL. (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL) CROMADOS.	PZA	1.00	\$2,618.17 ✓	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$2,618.17	100.00 %
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN COLOR BLANCO DE SOBREPONER. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$2,132.62 ✓	0.00	4.0000 ✓	4.00	0.00	\$8,530.48	100.00 %
52038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INCL. PIJAS Y LLAVE DE RESORTE CROMADA.	PZA	4.00	\$5,383.46 ✓	0.00	4.0000 ✓	4.00	0.00	\$21,533.84	100.00 %
52037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC BAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CERAMICA COLOR BLANCO INCL.PIJAS Y CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$3,660.40 ✓	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$3,660.40	100.00 %
P17S02	ACCESORIOS PARA BAÑO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
84809	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA MINUSVALIDOS, INCL. GANCHOS, BARRA DE APOYO, (W.C. MINGITORIOS) DE FIERRO ESMALTADO Y LONA PLEGADISA	LOTE	1.00	\$5,598.58 ✓	0.00	1.0000 ✓	1.00	0.00	\$5,598.58	100.00 %

<p>C. MIGUEL DIAZ CAMPOS</p>  <p>CONTRATISTA</p>	<p>REYES TORRES REFUGIO</p>  <p>SUPERVISOR</p>	<p>ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGÁ ACOSTA</p>  <p>JEFA DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO</p>
--	---	--

Nombre de Obra Terminación de baños en la localidad de Jesús María, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Culiacan
Localidad: Jesus Maria
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-DESO-0902-2022 No. Estimación: 1
Importe del Contrato s/IVA \$377,715.62 Tipo de Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato 10/02/2022 al 05/03/2022 Importe de la Estimación: \$376,279.05
Periodo de la Estimación: 10/02/2022 al 05/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P17S09	COLADERAS "HELVEX", Y REJILLAS PARA COLADERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS									
52056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE P.V.C.	PZA	4.00	\$288.11 /	0.00	3.0000 /	3.00	1.00	\$864.33 /	75.00 %
									Total Partida:	42,805.80 /
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S49	SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES									
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	\$1,210.88 /	0.00	11.0000 /	11.00	0.00	\$13,319.68 /	100.00 %
P20S51	LUMINARIAS FLUORESCENTES; SLIME LINE; FLUORESCENTES "NOVALUX"; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y P									
87521	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESENTE AHORRADORA DE ENERGIA DE 15 A 20 WATTS DE FILAMENTO.	PZA	8.00	\$230.27 /	0.00	8.0000 /	8.00	0.00	\$1,842.16 /	100.00 %
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS									
51040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA INCL.FOCO)	PZA	3.00	\$230.27 /	0.00	3.0000 /	3.00	0.00	\$690.81 /	100.00 %
P20S61	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS SIN GABINETE: QO, CLASE 730; INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS QOB, CLA									
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	\$271.90 /	0.00	2.0000 /	2.00	0.00	\$543.80 /	100.00 %
P20S69	TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN NQOD O SIMILAR EN CALIDAD, 1 FASE, 3 HILOS, ZAPATAS PRINCIPALES SU									
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	\$2,105.53 /	0.00	1.0000 /	1.00	0.00	\$2,105.53 /	100.00 %


<p>C. MIGUEL DIAZ CAMPOS</p>  <p>CONTRATISTA</p>	<p>REYES TORRES REFUGIO</p>  <p>SUPERVISOR</p>		<p>ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGÁ ACOSTA</p>  <p>JEFA DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO</p>
--	--	--	--

Nombre de Obra Terminación de baños en la localidad de Jesús María, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio:	Culiacan	Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-0902-2022	No. Estimación:	1
Localidad:	Jesus Maria	Importe del Contrato s/IVA	\$377,715.62	Tipo de Estimación:	Finiquito
Contratista:	C. MIGUEL DIAZ CAMPOS	Periodo del Contrato	10/02/2022 al 05/03/2022	Importe de la Estimación:	\$376,279.05
				Periodo de la Estimación:	10/02/2022 al 05/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
						Total Partida:			18,501.98	
P39	VARIOS									
P39S01										
TJA41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA COPALA 30 NATURAL LUXUS, INCLUYE: PAGAMENTO, TRAZO, MANIOBRAS, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	28.00	\$537.18	0.00	28.0000	28.00	0.00	\$15,041.04	100.00 %
85752	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM.	M2	82.69	\$464.57	0.00	80.6600	80.66	2.03	\$37,472.22	97.55 %
						Total Partida:			52,513.26	
ANEXOS										
P03	OBRA CIVIL									
P03S35	IMPERMEABILIZACIÓN EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS									
EXT-001	IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACION CON EMULTEX ASB O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	202.40	\$63.60	0.00	202.4000	202.40	0.00	\$12,872.64	100.00 %
P03S49	ALBAÑILERIA									
EXT-009	FILOS CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE; NIVELADO, PLOMEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	201.34	\$127.38	0.00	201.3400	201.34	0.00	\$25,646.69	100.00 %
EXT-010	CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE; ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	27.00	\$221.52	0.00	27.0000	27.00	0.00	\$5,981.04	100.00 %
EXT-008	BASE PARA TINACO DE 2.30 X 1.20 MTS A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; CIMBRA, DESCRIMBRA, ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,371.28	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,371.28	100.00 %

<p>C. MIGUEL DIAZ CAMPOS</p>  <p>CONTRATISTA</p>	<p>REYES TORRES REFUGIO</p> <p>SUPERVISOR</p>		<p>ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGÁ ACOSTA</p>  <p>JEFA DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO</p>
--	---	--	--

Nombre de Obra Terminación de baños en la localidad de Jesús María, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.



S-04

Municipio: Culiacan
Localidad: Jesus María
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-0902-2022
Importe del Contrato s/IVA \$377,715.62
Periodo del Contrato 10/02/2022 al 05/03/2022

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$376,279.05
Periodo de la Estimación: 10/02/2022 al 05/03/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
EXT-002	COLOCACION DE BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 3.0M3 DE CAPACIDAD, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, ESCAVACION, FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE #3 (3/8") @25CM, REPELLADO PERIMETRAL DE LA EXCAVACION CON MORTERO CEM-ARENA DE 1:5, MALLA GALLINERO, LOSA TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR ARMADA CON VAR. #3 @25 CM CON BROCAL, RELLENO PERIMETRAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCVACION EN CAPA DE 20CM , COMPACTADO CON HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$73,436.54	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$73,436.54	100.00 %
Total Partida:									120,308.19	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS									
P15S01	APLANADOS Y REPELLADOS CON MORTERO (DIFERENTES ACABADOS)									
EXT-011	ACABADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO.	M2	265.47	\$124.04	0.00	265.4700	265.47	0.00	\$32,928.90	100.00 %
Total Partida:									32,928.90	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S90	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS									
EXT-004	ALIMENTACION HIDRAULICA CON MAGUERA RD-9 DE 3/4", INCLUYE; EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	104.00	\$113.72	0.00	104.0000	104.00	0.00	\$11,826.88	100.00 %

 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS CONTRATISTA	REYES TORRES REFUGIO SUPERVISOR	 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGÁ ACOSTA JEFA DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
--	------------------------------------	--