

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL RANCHO EL TULE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: JOSE MARIA GAXIOLA FAJARDO
REG. PADRON SOP-PC-031-22
REG. FED. DE CAUS. GAFM-541127-131
PROGRAMA ESTATAL DE OBRA

UBICACIÓN MOCORITO, SINALOA
CONTRATO N°: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0504B-2023
CONVENIO N°: _____

IMPORTE CONTRATO: \$ 304,250.11

INICIACION PROGRAMADA 10-ABR-2023
TERMINACION PROGRAMADA 25-MAY-2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO _____
COMPAÑIA AFIANZADORA CHUBB FIANZAS MONTERREY

IMPORTE SANCION \$ _____
IMPORTE ANTICIPO \$ _____

NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO _____ \$ _____
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO 2213998 \$ 30,425.01

NO. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS 2217979 \$ 30,425.01

EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL TULE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL RANCHO EL TULE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARIA" DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO, MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DEL CONTRATO	5-abr-2023		\$ 304,250.11
ESTIMACION No. 1 FINIQUITO	10-04-2023 AL 25-05-2023	304,250.11	
ESTIMACION No. 2			
ESTIMACION No. 3			
ESTIMACION No. 4			
ESTIMACION No. 5			
ESTIMACION No. 6			
ESTIMACION No. 7			
SUMA DE ESTIMACIONES		304,250.11	
CARGOS AL CONTRATISTA			
SALDO QUE SE CANCELA		-	
SUMAS IGUALES		304,250.11	304,250.11

R E C I B E :		E N T R E G A :
VO. BO. 	VO. BO. 	CONTRATISTA
ING. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ RESIDENTE DE LA SOP	ING. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	ING. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO REPRESENTANTE LEGAL