

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN,  
**Municipio:** Culiacan ✓  
**Localidad:**  
**Contratista:** CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V. ✓  
**Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023 ✓

**Importe de la Estimación s/IVA** \$1,433,056.61 ✓  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$3,565,725.16 ✓  
**No. Estimación:** 3 ✓  
**Tipo Estimación:** Normal ✓  
**Periodo del Contrato:** 20/07/2023 al 20/11/2023 ✓  
**Periodo de la Estimación:** 25/08/2023 al 20/09/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	26,496.68 ✓
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	867,293.51 ✓
P06	OBRAS VIALES	73,575.88 ✓
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	465,690.54 ✓
	Total Paquete s/IVA:	1,433,056.61 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00 ✓
	Total de Estimación s/IVA:	\$1,433,056.61 ✓

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.

**SMB**  
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

<b>Municipio:</b> Culiacan	<b>Contrato:</b> OPJU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023	<b>No. Estimación:</b> 3
<b>Localidad:</b>	<b>Importe del Contrato s/IVA</b> \$3,565,725.16	<b>Tipo de Estimación:</b> Normal
<b>Contratista:</b> CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.	<b>Periodo del Contrato</b> 20/07/2023 al 20/11/2023	<b>Importe de la Estimación:</b> \$1,433,056.61
		<b>Periodo de la Estimación:</b> 25/08/2023 al 20/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>PAVIMENTACIÓN</b>											
P03	OBRA CIVIL										
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	561.00	\$30.30	0.00	496.9200	496.92	64.08	\$15,056.68	88.58	%
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	125.00	\$91.52	0.00	125.0000	125.00	0.00	\$11,440.00	100.00	%
									<b>Total Partida:</b>	<b>26,496.68</b>	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	332.00	\$3,824.72	0.00	226.7600	226.76	105.24	\$867,293.51	68.30	%
									<b>Total Partida:</b>	<b>867,293.51</b>	
P06	OBRAS VIALES										
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD										
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	218.00	\$378.73	0.00	194.2700	194.27	23.73	\$73,575.88	89.11	%
									<b>Total Partida:</b>	<b>73,575.88</b>	

*SMB*

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

*[Signature]*

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
SUPERVISOR

*[Signature]*

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra:** PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA SANTA CRUZ DE ALAYÁ ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.


**Municipio:** Culiacan ✓  
**Localidad:**  
**Contratista:** CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V. ✓

**Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1207A-2023 ✓  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$3,565,725.16 ✓  
**Periodo del Contrato:** 20/07/2023 al 20/11/2023 ✓  
**No. Estimación:** 3 ✓  
**Tipo de Estimación:** Normal ✓  
**Importe de la Estimación:** \$1,433,056.61 ✓  
**Periodo de la Estimación:** 25/08/2023 al 20/09/2023 ✓

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior			Por Ejercer		
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES</b>									
<b>P30S03</b>	<b>BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU</b>									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	1,089.00	\$400.72	0.00	647.5600	647.56	441.44	\$259,490.24	59.46 %
<b>P30S10</b>	<b>GUARNICIONES DE CONCRETO.</b>									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	605.00	\$480.90	0.00	428.7800	428.78	176.22	\$206,200.30	70.87 %
<b>Total Partida:</b>									<b>465,690.54</b>	

SMB

CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

  
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
SUPERVISOR

  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO