

ING. MELECIO PEREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO, ZONA SUR

ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR UNICO

ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUIVEL SUPERVISOR SOP.

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LAS BALAMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE

SINALOA.

Municipio: CONCORDIA

Localidad: CONCORDIA

Contratista: MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2104-2022

No. Estimación:

NO. Estimación:

2 ADICIONAL FINIQUITO

Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 28/04/2022 al

\$341,534.59 Tipo de Estimación:

11/06/2022 Importe de la Estimación: Periodo de la Estimación:

28/04/2022 al 11/06/2022 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado		Monto Estimado
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones Por Ejerce	Por Ejercer	
1 CONST	RUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE								
P01	PRELIMINARES				/				
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA			/		7			,
A-001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DEREFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA.	ML	300.00	\$13.92	300.00	/74.0000	374.00	0.00	\$1,030.08
P01S16	EXCAVACIÓN POR MIEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZAN. CLASES I Y II	JAS MAY	ORES A 1.20	M, EN TERRE	NO SECO, EN ZO	ONA B,			
A-002	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO TIPO BOLEO EMPACADO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. EN CAMINO ANGOSTO Y CON CERCOS LATERALES.	M3	180.00	\$174.57	180.00	66.8400	246.84	0.00	\$11,663.26
P01S77	MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES			/		1			
A-008	PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/O "B"	М3	18.00	\$74.32	18.00	4.4400	22.44	-4.44	\$329.98
A-009	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPOMANUAL Y CON AGUA, ACOSTILLADO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMODEL TUBO INCLUYE LA SELECCION DEL MATERIAL Y EL AGUA PARA SUCOMPACTACION.	МЗ	67.00	\$78.06	67.00	16.7700	83.77	-16.77	\$1,309.07
-1						Total	Partida:		14,337.39
P18	AGUA POTABLE								
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES				/	/	y digital in		
A-101-1	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER y EMPAQUE DE 75 MM (3") DE (RD-32.5).	ML	320.00	\$248.95	320.00	54.0000	374.00	-54.00	\$13,443.30
A-102-1	INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER YEMPAQUE DE 75 MM (3") DE (RD-32.5).	ML	320.00	\$121.50	320.00	54.0000	374.00	-54.00	\$6,561.00
P18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE			/		1 1 / 1			
A-103	TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA EXTRUPAK 1/2" RD-9, DE 4.00 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION, ABRAZADERA DE 3",TAPON GALVANIZADO. NO INCLUYE MURETE NI ARREGLO PARAMEDICION	PZA	16.00	\$2,989.67	16.00	2.0000	18.00	-2.00	\$5,979.34
	1			M.L.		Total	Partida:	10	25,983.64 🖋

ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUVEL SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DE SUPERVISION ZONA SUR ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Estimación

Nombre de Obra

AMPLIACION DE REID DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LAS BALAMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE

SINALOA.

Municipio: Localidad: CONCORDIA

Contratista:

CONCORDIA

MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2104-2022

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

2 ADICIONAL

FINIQUITO

Importe del Contrato s/IVA Periodo del Contrato 28/04/2022 al

11/06/2022 Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación:

28/04/2022 al 11/06/2022

Clave

Descripción

Unida

Volúmen

Contrato

P.U.

Estimación Anterior

\$341,534.59

Esta

Estimación

Acumulado

Monto Estimado

Por Ejercer Estimaciones

suma de partidas:

40,321.03

ING. JOSE ARMANDO PADILLA ESQUVEL SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PEREZ PULIDO JEFE DE SUPERVISION ZONA SUR ING. MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ ADMINISTRADOR UNICO