

OBRA: CONSTRUCCION DE POTO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN SAN JOSE DE LOS PORTILLOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 7,732,117.54 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS Y 54/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2023 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023, A CARGO DE LA COMPANIA "CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZARUETA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. WILFRIDO ZARUETA FÉLIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) ATRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO ASISTENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JUAN JOSE MALDONADO LEYVA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JUAN JOSE MALDONADO LEYVA.



SOP



CONTRATISTA



OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN  
SAN JOSE DE LOS PORTILLOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

18/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE JUAN JOSE MALDONADO LEYVA.


  
SOP


  
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

18/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO. HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE BTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

  
SOP


  
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

18/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR EL PUNTO A PERFORAR, SE TIENE EN SITIO LA MAQUINA PERFORADORA, EL CONTRATISTA TIENE EN SITIO LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

  
SOP

  
CONTRATISTA




OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN SAN JOSE DE LOS PORTILLOS, MUNICIPIO DE CHICIL, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204-2023

NOTA DE BITACORA N° 05

25/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL SITIO OPTIMO Y SE REALIZO DESMONTA CORRESPONDIENTE PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y SE TRABAJA EN LA PERFORACION DEL MISMO.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

02/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LLEVA ALREDEDOR DE 7 MTS EN LA PERFORACION, SALIO ESTRATO CON ROCA.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

09/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVAN 13.5 MTS, EL MATERIAL QUE SALIO ES PURA ROCA POR ESO EL POZO AVANCE.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

16/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO SE LLEVAN 19.5 MTS, EL MATERIAL QUE SALIO ES PURA ROCA POR ESO EL POZO AVANCE.



CONTRATISTA




OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN  
SAN JOSE DE LOS PORTILLOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204-2023

NOTA DE BITACORA N° 09

22/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO  
SE LLEVAN 28 MTS, EL MATERIAL QUE SALIO ES PURA ROCA POR FSO  
EL POZO AVANCE.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

30/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO SE  
LLEVAN 35 MTS, EL MATERIAL ES PURA ROCA POR FSO EL POZO  
AVANCE.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

07/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN LA PERFORACION DEL POZO SE  
LLEVAN 42 MTS QUE ES LA PROFUNDIDAD A LA QUE HABIA QUE  
LLEGAR.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

15/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO LA PERFORACION DEL  
POZO PROFUNDO Y SE TIENE AMPLIACION A 18", SE ESTA COLOCANDO  
TUBERIA DE ACERO DE 16" Y TUBERIA RANURADA DE 8".



CONTRATISTA




OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN  
SAN JOSE DE LOS PORTILLOS, MUNICIPIO DE CHOL, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204-2023

NOTA DE BITACORA N° 13

23/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA USA Y MANUADA  
DE 8" DE PVC COLOCADA, SE ESTA COLOCANDO FILTRO, SE TIENE EN SITIO  
BOMBA PARA REALIZAR AFORO.



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

30/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL RESULTADO DEL AFORO FUE DE  
0.50 LPS (CUANDO SE REALIZO EL AFORO SE SOSTUVO A 800 RPM Y  
CUANDO SE SUBIO A 1000 RPM SE AVATIO EL POZO Y LA BOMBA DE 1/2  
CABALLO TRABAJA A 3600 RPM) POR LO QUE EL GASTO RESULTANTE NO  
GARANTIZA EL PROPORCIONAR EL AGUA SUFICIENTE AL POBLADO Y YA  
NO ES FACTIBLE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, POR LO TANTO SE  
SUSPENDEN LOS MISMOS Y SE FINQUITARA LA OBRA CON LOS CONCEPTOS  
EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA, ESTOS TRABAJOS FUERON  
NECESARIOS PARA PODER DETERMINAR SI ES FACTIBLE EQUIPAR  
UNO EL POZO PROFUNDO, EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N° 01  
NORMAL FINQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

03/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01  
NORMAL FINQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 1,069,609.84 Y UN LIQUIDO  
A PAGAR DE \$ 435,706.38, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE  
ABRIL DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION  
Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR  
ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON SUSPENDIDOS  
EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023

SOP

CONTRATISTA