


RESUMEN DE ESTIMACION

Página 1 de 1

Nombre de Obra	REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.	Importe de la Estimación C/IVA	\$205,480.15
Municipio:	NAVOLATO	Importe del Contrato C/IVA:	\$205,480.15
Localidad:	VILLA JUAREZ	No. Estimación:	01 FINIQUITO
Contratista:	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.	Tipo Estimación:	
Contrato:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022	Periodo del Contrato:	24/03/2022 al 12/04/2022
		Periodo de la Estimación:	24/03/2022 al 12/04/2022

Clave	Descripción	Monto
E1	BAÑOS HOMBRES	
P01	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS	4,922.12 ✓
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	6,776.42 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	2,300.12 ✓
P20	INSTALACIONES ELECTRICAS	3,144.39 ✓
E2	BAÑOS MUJERES	
P16	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS	3,515.80 ✓
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	7,442.47 ✓
P20	INSTALACIONES ELECTRICAS	3,267.80 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	2,590.99 ✓
E3	SERV. INSTITUCIONALES DE GOBIERNO	
P03	OBRA CIVIL	5,110.20 ✓
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL	15,033.32 ✓
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	4,548.97 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	20,992.37 ✓
P20	INSTALACION ELECTRICA	51,500.17 ✓
P21	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	45,992.92 ✓
Total Paquete s/IVA:		177,138.06 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$177,138.06 ✓

		
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V. ING. HERNAN MIER RAMOS CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.

ING. HERMINIO MIER RAMOS

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 205,480.15 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1	BAÑOS HOMBRES								
P16	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS								
P16S13	REVISION, REUBICACION DESASOLVE Y SONDEOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.								
LD01	LIMPIEZA Y SONDEO DE DESCARGA SANITARIA	PZA	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00 ✓	\$ 703.16	\$ 4,922.12
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								
P17S04	LLAVES MEZCLADORAS, ACCESORIOS, REGADERAS								
LD02	RETIRO DE LLAVES NARIZ EN MAL ESTADO	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 175.79	\$ 175.79
LD03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL MARCA URREA 242	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 1,438.15	\$ 2,876.30
LD04	LLAVE DE CONTROL EN MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, DESINSTALACION DE LLAVE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 156.99	\$ 627.96
LD05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA LAVAMANOS DE VINILO COFLET , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 122.56	\$ 245.12
LD06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA WC DE VINILO, COFLET PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 125.96	\$ 251.92
LD07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CON EXTENCION EN LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 295.32	\$ 590.64
LD08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBRETALADROS PRA LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 49.77	\$ 99.54
LD09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS DE HERRAJES EN WC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMINETA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 789.50	\$ 1,579.00

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.
ING. HERMINIO MIER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.**ING. HERMINIO MIER RAMOS**

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS****DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, **CONTRATO:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
 EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 205,480.15 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
LD10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE 1/2" MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 330.15	\$ 330.15
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
P15S07	PINTURA								
LD14	PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y MARCOS (AMBAS CARAS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.57	3.49	0.00	0.00	3.49 ✓	\$ 91.86	\$ 320.59
LD21	PINTURA VINILICA EN MUROS Y TECHOS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO BEREL, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEVACIONES DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.20	30.13	0.00	0.00	30.1253 ✓	\$ 65.71	\$ 1,979.53
P20	INSTALACIONES ELECTRICAS								
P20S88	LÁMPARAS Y SUS ACCESORIOS								
LD12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED 2X20, INCLUYE: DESINSTALACION DE LAMPARA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 1,830.73	\$ 1,830.73
P20S97	VARIOS ELECTRICOS								
LD11	REVISION Y/O REPARACION DE SALIDAD ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: TAPA, APAGADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 638.09	\$ 638.09
LD13	REVISION Y/O REPARACION DE SALIDAD ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: TAPA, CONTACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 675.57	\$ 675.57
E2	BAÑOS MUJERES								
P16	INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS								
P16S13	REVISION, REUBICACION DESASOLVE Y SONDEOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.								
LD01	LIMPIEZA Y SONDEO DE DESCARGA SANITARIA	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00 ✓	\$ 703.16	\$ 3,515.80

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.
 ING. HERMINIO MIER RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.**ING. HERMINIO MIER RAMOS**

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS****DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, **CONTRATO:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 205,480.15 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS								
P17S04	LLAVES MEZCLADORAS, ACCESORIOS, REGADERAS								
LD03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL MARCA URREA 242	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 1,438.15	\$ 2,876.30
LD04	LLAVE DE CONTROL EN MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, DESINSTALACION DE LLAVE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00 ✓	\$ 156.99	\$ 784.95
LD05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA LAVAMANOS DE VINILO COFLET , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 122.56	\$ 245.12
LD06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA WC DE VINILO, COFLET PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00 ✓	\$ 125.96	\$ 377.88
LD07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL CON EXTENCION EN LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 295.32	\$ 590.64
LD08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBRETALADROS PRA LAVAMANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 49.77	\$ 199.08
LD09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS DE HERRAJES EN WC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMINETA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00 ✓	\$ 789.50	\$ 2,368.50
P20	INSTALACIONES ELECTRICAS								
P20S88	LÁMPARAS Y SUS ACCESORIOS								
LD12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED 2X20, INLUYE: DESINSTALACION DE LAMPARA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 1,830.73	\$ 1,830.73

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.
 ING. HERMINIO MIER RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.**ING. HERMINIO MIER RAMOS**

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS****DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, **CONTRATO:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
 EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 205,480.15 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P20S97	VARIOS ELECTRICOS								
LD11	REVISION Y/O REPARACION DE SALIDAD ELECTRICA PARA APAGADOR, INCLUYE: TAPA, APAGADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 638.09	\$ 638.09 ✓
LD13	REVISION Y/O REPARACION DE SALIDAD ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: TAPA, CONTACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 675.57	\$ 675.57 ✓
LD15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA EN SALIDA ELECTRICA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 123.41	\$ 123.41 ✓
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
P15S07	PINTURA								
LD14	PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y MARCOS (AMBAS CARAS), INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.50	3.57	0.00	0.07	3.57 ✓	\$ 91.86	\$ 327.94 ✓
LD21	PINTURA VINILICA EN MUROS Y TECHOS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO BEREL, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEVACIONES DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	34.44	34.44	0.00	0.00	34.44 ✓	\$ 65.71	\$ 2,263.05 ✓
E3	SERV. INSTITUCIONALES DE GOBIERNO								
P03	OBRA CIVIL								
P03S24	MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS								
LD20	MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS. DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ELEVACION DE MATERIALES A MANO	M2	10.57	11.31	0.00	0.74	11.31 ✓	\$ 451.83	\$ 5,110.20 ✓

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.
 ING. HERMINIO MIER RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.

ING. HERMINIO MIER RAMOS

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 205,480.15 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P11	ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL								
P11S05	PUERTAS, CORTINAS Y PERSIANAS DE MATERIAL PVC								
LD29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS DE 1.36M X 1.70 M ENROLLABLE SCREEN 2000, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 5,133.75	\$ 5,133.75
LD30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS DE 2.70X1.70M ENROLLABLE SCREEN 2000, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 9,899.57	\$ 9,899.57
P13	CARPINTERIA Y CERRAJERIA								
P13S02	PUERTAS, ANTEPECHOS, VENTANAS, CANCELERIA, TAPAJUNTAS								
LD19	PUERTA DE 0.90 X 2.10 MTS. A BASE DE TAMBOR DE CAOBILLA, INCLUYE: INSTALACION, MARCO DE METAL, BISAGRAS Y CHAPA. TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 4,548.97	\$ 4,548.97
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
P15S07	PINTURA								
LD21	PINTURA VINILICA EN MUROS Y TECHOS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO BEREL, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEVACIONES DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	319.47	319.47	0.00	0.00	319.47 ✓	\$ 65.71	\$ 20,992.37
P20	INSTALACION ELECTRICA								
P20S58	SALIDAS PARA LUMINARIAS								
LD16	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION A BASE DE CANALETA, INCLUYE: CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00 ✓	\$ 766.94	\$ 5,368.58
P20S61	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS								
LD24	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	SAL	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 985.44	\$ 3,941.76

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.
ING. HERMINIO MIER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.**ING. HERMINIO MIER RAMOS**

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS****DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
 EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ **205,480.15** IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P20S88	LAMPARAS Y SUS ACCESORIOS								
LD12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED 2X20, INLUYE: DESINSTALACION DE LAMPARA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00 ✓	\$ 1,830.73	\$ ✓ 3,661.46
LD18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER MEGALUMENS LUZ BLANCA	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 2,406.99	\$ ✓ 9,627.96
P20S90	CANALIZACION								
LD28	INTERCONEXION DE CABLEADO ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO A CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE CORTE CON REGUILTE DE MURO Y DEMOLICION DE LOSA DE LOSA DE 30CM.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 3,671.89	\$ ✓ 14,687.56
P20S97	VARIOS ELECTRICOS								
LD13	REVISION Y/O REPARACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, INCLUYE: TAPA, CONTACTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00 ✓	\$ 675.57	\$ ✓ 4,053.42
LD15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA EN SALIDA ELECTRICA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 123.41	\$ ✓ 123.41
LD23	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 19MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 30 CM, CABLEADO, TUBERIA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00 ✓	\$ 1,334.11	\$ ✓ 5,336.44

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.
 ING. HERMINIO MIER RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA S.A. DE C.V.**ING. HERMINIO MIER RAMOS**

CEU-090303-HF4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS****DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS PARA ESPECIALIDADES DE SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES DE GOBIERNO, **CONTRATO:** OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2303B-2022
 EN LUDOTECA UBICADA EN VILLA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 205,480.15 IVA INCLUIDO

ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO

PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
LD22	TAPA PARA CISTERNA DE 50X50 CM A BASE DE LAMINA NERGA LISA, ANGULO DE 1 1/2"X1/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, 2 BISAGRAS TUBULAR, PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 4,699.58	\$ ✓ 4,699.58
P21	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO								
P21S41	COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO								
LD25	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12 CAPACIDAD DE 1.0 T.R. VOLTAJE 220/1F/60Hz, REFRIGERANTE 410a., INCLUYE ELEVACIONES DE 0 A 10METROS	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00 ✓	\$ 9,423.14	\$ ✓ 28,269.42
LD26	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12 CAPACIDAD DE 1.5 T.R. VOLTAJE 220/1F/60Hz, REFRIGERANTE 410a., INCLUYE ELEVACIONES DE 0 A 10 METROS	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00 ✓	\$ 17,723.50	\$ ✓ 17,723.50
								SUBTOTAL	\$ 177,138.06
								IVA	\$ 28,342.09
								TOTAL	\$ 205,480.15

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR DE OBRA SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y URBANAS MIRA, S.A. DE C.V.
ING. HERMINIO MIER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL